



ANEXO 5
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PARA OBRAS (ANVERSO)



SEDESORE
SECRETARÍA DE DESARROLLO
SOCIAL Y REGIONAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN PARA OBRA PÚBLICA 20XX

FECHA: 10/08/2022

ENTIDAD EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.

CLAVE: 039

ANTECEDENTES

PROGRAMA	ELECTRIFICACION	CLAVE: EQUIPAMIENTO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	AD
SUBPROGRAMA	SUBESTACION	CLAVE: SG	No. DE CONCURSO	MTC/CDSM-FISM/SG-019/OP-AD/R33-2022
REGIÓN	HUASTECA	CLAVE: 4	FECHA DE ADJUDICACIÓN	11/07/2022
MUNICIPIO	TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.	CLAVE: 039	No. CONTRATO	MTC/CDSM-FISM/SG-019/OP-AD/R33-2022
LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		FECHA DE ACUERDO	44754
MODALIDAD DE INVERSIÓN.	FISM		POR ADMINISTRACIÓN	N/A

NOMBRE DE LA OBRA: EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION EN CABECERA MUNICIPAL DE TAMPAMOLÓN CORONA S.L.P.

NOMBRE DEL CONTRATISTA O RESIDENTE - SUPERVISOR

JOSE REYNAGA CAMPOS

FECHA DE INICIO: 12/07/2022

FECHA REAL DE TERMINACIÓN: 10/08/2022

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS O SERVICIOS QUE SE RECIBEN: SE REALIZO LA EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION EN CABECERA MUNICIPAL DE TAMPAMOLÓN EN: CABECERA MUNICIPAL

EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION EN CABECERA MUNICIPAL DE TAMPAMOLÓN CORONA S.L.P. INCLUYE 1 UNIDAD SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 1T-1F-112.5 KVA-13200-240/120 VOLTS CONVENCIONAL CON PRUEBA DE GRUA HIAB DE 4 TONELADAS Y PRUEBA DE TRANSFORMADOR, 3 UNIDADES DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR (DE 1T-1F-37.5KVA-13200-240/120 V VOLTS CONVENCIONAL CON CORTA CIRCUITOS, APARTARRAYOS, CRUCETAS CON PROTOCOLO DE CFE PRUEBA DE CFE Y NUMERO ECONOMICO VA; INCLUYE MANIOBRA DE GRUA HIAB DE 4 TONELADAS Y PRUEBA DE TRANSFORMADOR CONEXIÓN EN LÍNEA DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN

RELACION DE ESTIMACIONES

ESTIMACION	PERIODO DE LA ESTIMACION	IMPORTE	IVA	MONTO EJERCIDO	OBSERVACIONES
ESTIMACION NO. 1	\$ 582,032.00	\$ 501,751.72	\$ 80,280.28	\$ 582,032.00	
ESTIMACION NO. 2 Y FINIQUITO	\$ 501,468.00	\$ 432,300.00	\$ 69,168.00	\$ 501,468.00	
TOTAL EJERCIDO	\$ 1,083,500.00				
SALDO PENDIENTE	\$ -				
TOTAL CONTRATADO	\$ 1,083,500.00				

OBSERVACIONES GENERALES:

INVERSIÓN

AVANCE TOTAL

	APROBADA	EJERCIDA	FÍSICO: 100%	FINANCIERO: 100%
	\$	\$		
TOTAL	\$1,083,500.00	\$ 1,083,500.00		
FEDERAL				
ESTATAL				
MUNICIPAL	\$1,083,500.00	\$ 1,083,500.00		
BENEFICIARIOS				
CRÉDITO				
IMPORTE CONTRATO:	\$ 1,083,500.00		IMPORTE DE DEDUCCIONES:	\$ 6,538.36
IMPORTE TOTAL ESTIMADO:	\$ 1,083,500.00		SALDO POR CANCELAR:	\$ -

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

EN EL LUGAR DE LA OBRA QUE SE UBICA EN: CABECERA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE: TAMAAMOLÓN CORONA SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL DÍA 10 DE agosto DEL 2022 SE REUNIERON LOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS POR LAS DEPENDENCIAS QUE FIRMAN AL CALCE, CON EL FIN DE VERIFICAR LA TERMINACIÓN Y OPERACIÓN DE LA OBRA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EL ARTÍCULO 44 DE LA LEY PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LAS APORTACIONES TRANSFERIDAS AL ESTADO Y MUNICIPIOS DE SAN LUIS POTOSÍ.

GARANTÍA POR VICIOS OCULTOS

TIPO DE DOCUMENTO: FIANZA POLIZA DE FIANZA
No. 22A38675 IMPORTE: \$ 108350 FECHA DE EXPEDICIÓN: 10-ago-22
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA: DORAMA VIGENCIA: 18 MESES



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PARA OBRAS (REVERSO)

RECEPCIÓN DE LA OBRA

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE ESTA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO; ASÍ COMO POR LOS REPRESENTANTES DE LOS BENEFICIARIOS. LA PRESENTE NO EXIME A LA ENTIDAD EJECUTORA O CONTRATISTA, DE LOS DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LA OBRA Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A LA CORRECCIÓN DE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 152 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO.

RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

NOMBRE: C. LEY GISELA MERCADO OVIEDO
 CARGO: PRESIDENTE COMITÉ COMUNITARIO

FIRMA: _____

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

EJECUTORA QUE RECIBE LA OBRA DEL CONTRATISTA

ORGANISMO OPERADOR RECIBE DE CONFORMIDAD LA OBRA DE EJECUTORA

NOMBRE Y FIRMA: C. PALEJANDRA HERNANDEZ TORRES
 CARGO: COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL
AYUNTAMIENTO 2021-2024 TAMPA MOLON CORONA, S.L.P.

NOMBRE Y FIRMA: HERMES SANCHEZ CANO
 CARGO: DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 TAMPA MOLON CORONA S.L.P.

CONTRATISTA QUE ENTREGA LA OBRA A EJECUTORA

H. AYUNTAMIENTO RECIBE DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTADA

NOMBRE Y FIRMA: JOSE REYNAGA CAMPOS
 CARGO: REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y FIRMA: C. SILVIA MEDINA BURGAÑA
 CARGO: PRESIDENTE INSTANCIA

CONTRALORIA INTERNA DE LA INSTANCIA EJECUTORA

BENEFICIARIOS RECIBEN DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTADA

NOMBRE Y FIRMA: ING. RICARDO GRACIA GONZALEZ
 CARGO: CONTRALOR INTERNO

NOMBRE Y FIRMA: C. LEY GISELA MERCADO OVIEDO
 CARGO: PRESIDENTE COMITÉ COMUNITARIO

NOMBRE Y FIRMA: ING. JUAN ANTONIO PONCE LUNA
 CARGO: TECNICO RESPONSABLE POR PARTE DE LA EJECUTORA QUE SUPERVISO O EJECUTO LA OBRA.

NOMBRE Y FIRMA: C. ISABEL SANCHEZ CANO
 CARGO: VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

COMITÉ COMUNITARIO

NOMBRE Y FIRMA: C. LEY GISELA MERCADO OVIEDO
 CARGO: PRESIDENTE COMITÉ COMUNITARIO

NOMBRE Y FIRMA: C. ISABEL SANCHEZ CANO
 CARGO: VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

INCONFORMIDAD MANIFESTADA

FIRMA CONDICIONADA POR: _____

NOMBRE Y CARGO DEL INCONFORME: _____