



POTOSI
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

SEDESORE
SECRETARÍA DE DESARROLLO
SOCIAL Y REGIONAL



0189

MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.

ACTA DE ENTREGA RECEPCION
EJERCICIO 2022

FECHA: 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

| | | | |
|---------|-----------------|-------|----|
| ENTIDAD | SAN LUIS POTOSI | CLAVE | 14 |
|---------|-----------------|-------|----|

OPERADO FISM

ANTECEDENTES

| | | | | | |
|--|--|-------|-----------|-----------------------------|-------------------------------------|
| PROGRAMA DENOMINACION | URBANIZACION | CLAVE | SE | MODALIDAD DE EJECUCION | ADJUDICACION DIRECTA |
| SUBPROGRAMA DENOMINACION | CONSTRUCCION | CLAVE | 01 | No. DE CONCURSO | AO-EST-245800041-027-2022 |
| REGION | HUASTECA CENTRO | CLAVE | 04 | FECHA DE ADJUDICACION | 18-ago-22 |
| MUNICIPIO | MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P. | CLAVE | 39 | No. DE CONTRATO O ACUERDO | MTC/CDSM-FISM/SE-027/OP-AD/R33-2022 |
| LOCALIDAD | TAMPAMOLON CORONA | CLAVE | 0001 | FECHA DE CONTRATO O ACUERDO | 19 DE AGOSTO DEL 2022 |
| OBRA: | PAVIMENTACION DE LA CALLE MARTIN FELIX EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P. | No. | 2022-3207 | FECHAS PROGRAMADAS | |
| CONTRATISTA | PABLO ALBERTO CHAVEZ AGUAYO | | | INICIO | 22 DE AGOSTO DEL 2022 |
| | | | | TERMINO | 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 |
| | | | | FECHAS REALES | |
| | | | | INICIO | 22 DE AGOSTO DEL 2022 |
| | | | | TERMINO | 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 |
| DESCRIPCION BREVE DE LA OBRA QUE SE RECIBE. | | | | | |
| LA OBRA CONSISTE 724.40 M2 TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MAYORES DE 1200 M2, 144.88 M3 EXCAVACION PARA APERTURA DE CAJA TODAS LAS ZONAS MATERIAL III DE 0.00 A 2.00 MTS. 188.34 M3 RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE PRODUCTO DE EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS A 1ER KM, 724.40 M2 COMPACTACION DE TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECANICOS, 108.66 M3 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE HIDRAULICA DE MATERIAL DE LA REGION DEBIDAMENTE HOMEGENIZADA CON SU HUMEDAD OPTIMA Y COMPACTADO AL 100% PRUEBA ASTTO MODIFICADA, 724.40 M2 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, FC 250 KG/CM2 TMA 3/4" REVENIMIENTO 15 CM. INCLUYE CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, REGLEADO Y CURADO DE MEMBRANA, ESPESOR DE 15 CM, 724.40 M2 HABILITADO Y ARMADO DE MALLA ELECTROSOLDADA 66-1010 (1.02 kg/m2) EN HUELLAS DE RODAMIENTO VEHICULAR, INCLUYE TRASLAPE, DESPERDICIOS, ACARREOS A UNA IRA ESTACION A 20 MTS. 724.40 M2 LIMPIEZA GENERAL DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA. CAUSAS DE RETRASO O ANTICIPACION: | | | | | |

ACTA DE ENTREGA RECEPCION

| | |
|---|--|
| EN EL LUGAR DE LA OBRA QUE SE UBICA EN | CALLE MARTIN FELIX |
| LOCALIDAD DE | TAMPAMOLON CORONA DEL MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA SIENDO |
| LAS | 11:00 HRS. DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 SE REUNIERON LOS REPRESENTANTES |
| AUTORIZADOS POR LAS DEPENDENCIAS QUE FIRMAN AL CALCE CON EL FIN DE VERIFICAR LA TERMINACION DE LA OBRA, DE PAVIMENTACION DE LA CALLE MARTIN FELIX EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P. | |
| CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES Y OBRAS PUBLICAS Y 49 DE SU REGLAMENTO. | |

INVERSION

AVANCE TOTAL

| | | | | | | |
|--|---------------|---------------|-------------------------|---------------------|----------------------|-------|
| | APROBADA | EJERCIDA | FISICO | 100 % | FINANCIERO | 100 % |
| TOTAL | \$ 950,000.00 | \$ 946,854.55 | OFICIOS DE: | | | |
| FEDERAL | \$ - | \$ - | AUTORIZACION: | No. | FECHA | |
| ESTATAL | \$ - | \$ - | | MTC-CDSM-EO-05-2022 | 07 DE JULIO DEL 2022 | |
| MUNICIPAL | \$ 950,000.00 | \$ 946,854.55 | APROBACION: | \$ 950,000.00 | | |
| BENEFICIARIOS | \$ - | \$ - | | | | |
| CREDITO | \$ - | \$ - | | | | |
| IMPORTE DEL CONTRATO O ACUERDO | \$ | 946,854.55 | IMPORTE DE DEDUCCIONES: | | \$5,713.78 | |
| IMPORTE TOTAL ESTIMADO | \$941,140.77 | | SALDO POR CANCELAR: | | \$0.00 | |
| ESTIMACIONES O GASTOS: EN DOCUMENTO ANEXO QUE FORMA PARTE DE ESTA ACTA SE PRESENTA RELACION DE ESTIMACIONES O GASTOS POR ADMINISTRACION DIRECTA CON EL DESGLOSE DE MONTO, DEDUCCIONES, ALCANCE NETO, MONTO TOTAL EJERCIDO, CREDITOS A FAVOR O CONTRA Y SALDO TOTAL | | | | | | |

GARANTIA (SE ANEXA COPIA EN CASO DE CONTRATO)

| | | | |
|--|------------------------------------|----------------------|--|
| TIPO DE DOCUMENTO: | FIANZA DE VICIOS OCULTOS | No. | 22A46572 |
| IMPORTE: | \$94,685.46 | FECHA DE EXPEDICION: | DE SEPTIEMBRE DEL 20 VIGENCIA 18 MESES |
| NOMBRE DE LA COMPAÑIA AFIANZADORA O INSTITUCION: | DORAMA INSTITUCION DE GARANTIAS SA | | |



OPERADO FISM



RECEPCION DE LA OBRA

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN DE LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE ESTA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA ENTIDAD EJECUTORA O CONTRATISTA, DE LOS DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LA OBRA Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A LA CORRECCION DE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 61 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO.

RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO




NOMBRE Y FIRMA C. SILVIA MEDINA BURGAÑA
CARGO: PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS


EJECUTORA RECIBE Y ENTREGA LA OBRA A ORGANISMO OPERADOR
NOMBRE Y FIRMA C. ALEJANDRA HERNANDEZ TORRES
CARGO COORDINADORA DE DESARROLLO SOCIAL



ORGANISMO OPERADOR RECIBE DE CONFORMIDAD LA OBRA DE EJECUTORA
NOMBRE Y FIRMA C. HERMES SANCHEZ LANGON
CARGO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



CONTRATISTA ENTREGA LA OBRA A EJECUTORA
NOMBRE Y FIRMA PABLO ALBERTO CHAVEZ AGUAYO
CARGO REPRESENTANTE LEGAL



H. AYUNTAMIENTO RECIBE DE CONFORMIDAD LA OBRA DE EJECUTORA
NOMBRE Y FIRMA C. SILVIA MEDINA BURGAÑA
CARGO RESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
NOMBRE Y FIRMA ING. RICARDO GARCIA GONZALEZ
CARGO CONTRALOR MUNICIPAL




BENEFICIARIOS RECIBEN DE CONFORMIDAD LA OBRA DE EJECUTORA
NOMBRE Y FIRMA C. MARTHA DOLORES FELIX GUTIERREZ
CARGO PRESIDENTE COMITÉ COMUNITARIO



TECNICO RESPONSABLE POR PARTE DE LA EJECUTORA QUE SUPERVISO O EJECUTO LA OBRA
NOMBRE Y FIRMA ING. JULIO CESAR SANCHEZ MEDINA
CARGO SUPERVISOR DE OBRA



INVITADO
NOMBRE Y FIRMA LIC ELIZABETH HERNANDEZ SANTOS
CARGO SINDICO MUNICIPAL



NOMBRE Y FIRMA C. MARTHA DOLORES FELIX GUTIERREZ
CARGO PRESIDENTE COMITÉ COMUNITARIO

NOMBRE Y FIRMA C. EMMANUEL ZAMBRANO FELIX
CARGO SECRETARIO COMITÉ COMUNITARIO

INCONFORMIDAD MANIFESTADA

FIRMA CONDICIONADA POR: _____

NOMBRE Y CARGO DEL INCONFORME: _____