



SEDESORE
SECRETARÍA DE DESARROLLO
SOCIAL Y REGIONAL



MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.

ACTA DE ENTREGA RECEPCION
EJERCICIO 2022

FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

ENTIDAD	<u>SAN LUIS POTOSI</u>	CLAVE	
---------	------------------------	-------	--

ANTECEDENTES

PROGRAMA DENOMINACION	<u>URBANIZACION</u>	CLAVE	<u>SE</u>	MODALIDAD DE EJECUCION	<u>ADJUDICACION DIRECTA</u>
SUBPROGRAMA DENOMINACION	<u>CONSTRUCCION</u>	CLAVE	<u>01</u>	No. DE CONCURSO	<u>AO-EST-24580041-31-2022</u>
REGION	<u>HUASTECA CENTRO</u>	CLAVE	<u>04</u>	FECHA DE ADJUDICACION	<u>31-ago-22</u>
MUNICIPIO	<u>MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.</u>	CLAVE	<u>39</u>	No. DE CONTRATO O ACUERDO	<u>MTC/CDSM-FISM/SE-31/OP-AD/R33-2022</u>
LOCALIDAD	<u>NARANJO COMUNIDAD</u>	CLAVE	<u>0057</u>	FECHA DE CONTRATO O ACUERDO	<u>01 DE SEPTIEMBRE DEL 2022</u>

OBRA:	<u>PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL EN NARANJO COMUNIDAD, MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.</u>	No.	<u>2022-3695</u>	FECHAS PROGRAMADAS	
CONTRATISTA	<u>IVAN ARGUELLES GODOY</u>			INICIO	<u>01 DE SEPTIEMBRE DEL 2022</u> TERMINO <u>30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022</u>
				FECHAS REALES	
				INICIO	<u>01 DE SEPTIEMBRE DEL 2022</u> TERMINO <u>30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022</u>

DESCRIPCION BREVE DE LA OBRA QUE SE RECIBE.

LA OBRA CONSISTE 915 M2 TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MAYORES DE 1200 M2, 183.00 M3 EXCAVACION PARA APERTURA DE CAJA TODAS LAS ZONAS MATERIAL III DE 0.00 A 2.00 MTS. 237.90 M3 RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS A 1ER KM, 1,427.40 M3/KM RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS KM -SUBSECUENTE ACARREO A 4 KM, 915.00 M2 COMPACTACION DE TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECANICOS, 183.00 M3 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE HIDRAULICA DE MATERIAL DE LA REGION DEBIDAMENTE HOMEGENIZADA CON SU HUMEDAD OPTIMA Y COMPACTADO AL 100% PRUEBA ASTTO MODIFICADA, 915.00 M2 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, FC 250 KG/CM2 TMA 3/4" REVENIMIENTO 15 CM. INCLUYE CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, REGLEADO Y CURADO DE MEMBRANA, ESPESOR DE 15 CM, 915.00 M2 HABILITADO Y ARMADO DE MALLA ELECTROSOLDADA 66-1010 (1.02 kg/m2) EN HUELLAS DE RODAMIENTO VEHICULAR, INCLUYE TRASLAPE, DESPERDICIOS. ACARREOS A UNA IRA ESTACION A 20 MTS. 900.00 M2 LIMPIEZA GENERAL DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA.

CAUSAS DE RETRASO O ANTICIPACION:

ACTA DE ENTREGA RECEPCION

EN EL LUGAR DE LA OBRA QUE SE UBICA EN	<u>CALLE PRINCIPAL</u>
LOCALIDAD DE	<u>NARANJO COMUNIDAD</u> DEL MUNICIPIO DE <u>TAMPAMOLON CORONA</u> SIENDO LAS <u>11:00</u> HRS. DEL DIA <u>30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022</u> SE REUNIERON LOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS POR LAS DEPENDENCIAS QUE FIRMAN AL CALCE CON EL FIN DE VERIFICAR LA TERMINACION DE LA OBRA, DE PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL EN NARANJO COMUNIDAD, MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P. CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES Y OBRAS PUBLICAS Y 49 DE SU REGLAMENTO.

INVERSION

AVANCE TOTAL

	APROBADA	EJERCIDA	FISICO	%	FINANCIERO	%
TOTAL	\$ 1,400,000.00	\$ 1,398,244.16	100		100	
FEDERAL	\$ -	\$ -				
ESTATAL	\$ -	\$ -				
MUNICIPAL	\$ 1,400,000.00	\$ 1,398,244.16				
BENEFICIARIOS	\$ -	\$ -				
CREDITO	\$ -	\$ -				
IMPORTE DEL CONTRATO O ACUERDO	\$	1,398,244.16	IMPORTE DE DEDUCCIONES:		\$8,437.68	
IMPORTE TOTAL ESTIMADO	\$1,389,806.48		SALDO POR CANCELAR:		\$0.00	
ESTIMACIONES O GASTOS: EN DOCUMENTO ANEXO QUE FORMA PARTE DE ESTA ACTA SE PRESENTA RELACION DE ESTIMACIONES O GASTOS POR ADMINISTRACION DIRECTA CON EL DESGLOSE DE MONTO, DEDUCCIONES, ALCANCE NETO, MONTO TOTAL EJERCIDO, CREDITOS A FAVOR O CONTRA Y SALDO TOTAL						

GARANTIA (SE ANEXA COPIA EN CASO DE CONTRATO)

TIPO DE DOCUMENTO:	<u>FIANZA DE VICIOS OCULTOS</u>	No.	<u>3039-03178-4</u>
IMPORTE:	<u>\$139,824.41</u>	FECHA DE EXPEDICION:	<u>30/09/22</u> VIGENCIA <u>18 MESES</u>
NOMBRE DE LA COMPAÑIA AFIANZADORA O INSTITUCION: <u>ASEGURADORA INSURGENTES, SA DE CV</u>			



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2024

SEDESORE
SECRETARÍA DE DESARROLLO
SOCIAL Y REGIONAL




RECEPCION DE LA OBRA

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN DE LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE ESTA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA ENTIDAD EJECUTORA O CONTRATISTA, DE LOS DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LA OBRA Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A LA CORRECCION DE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 61 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO.

RESPONSABLE DE LA OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

NOMBRE Y FIRMA C. SILVIA MEDINA BURGAÑA
CARGO: PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



OBSERVACIONES GENERALES

**DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS**

FIRMAS

**H. AYUNTAMIENTO
2021-2024
TAMPAMOLÓN
CORONA S.L.P.**

EJECUTORA RECIBE Y ENTREGA LA OBRA A ORGANISMO OPERADOR	ORGANISMO OPERADOR RECIBE DE CONFORMIDAD LA OBRA DE EJECUTORA
NOMBRE Y FIRMA <u>C.P. ALEJANDRA HERNANDEZ TORRES</u> CARGO <u>COORDINADORA DE DESARROLLO SOCIAL</u>	NOMBRE Y FIRMA <u>C. HERMES SANCHEZ CANO</u> CARGO <u>DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS</u>

CONTRATISTA ENTREGA LA OBRA A EJECUTORA	H. AYUNTAMIENTO RECIBE DE CONFORMIDAD LA OBRA DE EJECUTORA
NOMBRE Y FIRMA <u>IVAN ARGÜELLES GODOY</u> CARGO <u>REPRESENTANTE LEGAL</u>	NOMBRE Y FIRMA <u>C. SILVIA MEDINA BURGAÑA</u> CARGO <u>RESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL</u>

CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	BENEFICIARIOS RECIBEN DE CONFORMIDAD LA OBRA DE EJECUTORA
NOMBRE Y FIRMA <u>ING. RICARDO GARCIA GONZALEZ</u> CARGO <u>CONTRALOR MUNICIPAL</u>	NOMBRE Y FIRMA <u>C.</u> CARGO <u>PRESIDENTE COMITÉ COMUNITARIO</u>

TECNICO RESPONSABLE POR PARTE DE LA EJECUTORA QUE SUPERVISO O EJECUTO LA OBRA	INVITADO
NOMBRE Y FIRMA <u>ING. JUAN ANTONIO PONCE LUNA</u> CARGO <u>SUPERVISOR DE OBRA</u>	NOMBRE Y FIRMA <u>LIC ELIZABETH HERNANDEZ SANTOS</u> CARGO <u>SINDICO MUNICIPAL</u>

COMITÉ COMUNITARIO

NOMBRE Y FIRMA <u>C.</u> CARGO <u>PRESIDENTE COMITÉ COMUNITARIO</u>	NOMBRE Y FIRMA <u>C.</u> CARGO <u>SECRETARIO COMITÉ COMUNITARIO</u>
--	--

INCONFORMIDAD MANIFESTADA

FIRMA CONDICIONADA POR: _____

NOMBRE Y CARGO DEL INCONFORME: _____



**CONTRALORIA
INTERNA**
H. AYUNTAMIENTO
TAMPAMOLÓN
CORONA S.L.P.



SINDICATURA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO 2021-2024
TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.