



MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.  
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)  
ACTA DE ENTREGA RECEPCION  
EJERCICIO 2022

FECHA: 24-nov-22

ENTIDAD	SAN LUIS POTOSI	CLAVE	24
---------	-----------------	-------	----

ANTECEDENTES

PROGRAMA DENOMINACION	AGUA POTABLE	CLAVE	SC	MODALIDAD DE EJECUCION	ADJUDICACION DIRECTA
SUBPROGRAMA DENOMINACION	EQUIPAMIENTO	CLAVE	05	No. DE CONCURSO	AO-EST-245800041-36-2022
REGION	HUASTECA	CLAVE	04	FECHA DE ADJUDICACION	22-sep-22
MUNICIPIO	TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.	CLAVE	39	No. DE CONTRATO O ACUERDO	MTC/CDSM-FISM/SC-36/OP-AD/R33-2022
LOCALIDAD	COAXINQUILA	CLAVE	16	FECHA DE CONTRATO O ACUERDO	23-sep-22
OBRA:	EQUIPAMIENTO DE AGUA POTABLE EN POZO ARTESIANO EN COAXINQUILA, TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.			FECHAS PROGRAMADAS	
CONTRATISTA	C. JOSÉ REYNAGA CAMPOS			INICIO	26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
	No. 2022-4250			TERMINO	09 DE DICIEMBRE DEL 2022
				FECHAS REALES	
				INICIO	26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
				TERMINO	24-nov-22

DESCRIPCION BREVE DE LA OBRA QUE SE RECIBE.

SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO POR MEDIOS MECANICOS A 1.80 M DE PROFUNDIDAD, COLOCACION DE ESTRUCTURA PRIMARIA PARA POSTE, COLOCACION DE ESTRUCTURA AISLAMIENTO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA SECUNDARIA PARA VESTIMENTA DE POSTE, COLOCACION DE CABLE DE ALUMINIO ACSR, COLOCACION DE CABLE DE ALUMINIO SUAVE PARA AMARRE, INSTALACION DE DISPOSITIVO RDA POR MEDIOS MANUALES EN CEPAS DE 80 CM CON CABLE DE ACERO CON PROTECTOR, MANTENIMIENTO Y PRUEBAS DE TRANSFORMADOR EXISTENTE TTR, PINTURA Y CAMBIO DE EMPAQUES, INSTALACION DE BAJANTE DE TIERRA CON CABLE CU 4 VARILLA DE 3 OCTAVOS CADWELL, INSTALACION DE JUEGO DE CORTACIRCUITOS FUIBLES DE 15V CON CRUCETA Y ABRAZADERAS, INSTALACION DE APARTARRAYOS SINTETICO 15KV CRUCETA Y ABRAZADERA, INSTALACION DE BASE DE MEDICION 7 X 100 AMPS TRIFASICA PARA SISTEMA DE BOMBEO, INSTALACION DE GABINETE DE MEDICION, INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO E INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X 100 AMPS TRIFASICO, INSTALACION DE CABLE DE COBRE CALIBRE 6 PARA ALIMENTAR CASETA DE CONTROL, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CASETA ELECTRICA DE CONTROL PARA SISTEMA DE BOMBEO, SUMISTRO E INSTALACION DE CABLE MARINO 3X6 PARA ALIMENTACION DE CASETA DE CONTROL, COLOCACION DE VALVULA DE EXPULSION DE AIRE DE 1 Y MEDIA CON ORIFICIO DE VENTEO DE 1 Y 1 DIECISEIS, COLOCACION DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 2 PULGADAS, COLOCACION DE TORNILLO CON TUERCA 5 OCTAVOS, COLOCACION DE VALVULA CHECK DE 2 PULGADAS 150 PSI BRODADO, ATRAQUES DE SUJEION TREN DE DESCARGA Y GARZA DE SALIDA DE BOMBEO, NIPLE DE ACERO AL CARBON, ADECUACION DE BOMBA TRAMO DE TUBO DE 2 PULGADAS COPL, TRAMITES CON CFE.

CAUSAS DE RETRASO O ANTICIPACION:

ACTA DE ENTREGA RECEPCION

EN EL LUGAR DE LA OBRA QUE SE UBICA EN	SIJO DE LA OBRA
LOCALIDAD DE	COAXINQUILA
DEL MUNICIPIO DE	TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.
SIENDO LAS	13:00 HRS
HRS. DEL DIA	24-nov-22
SE REUNIERON LOS REPRESENTANTES	
AUTORIZADOS POR LAS DEPENDENCIAS QUE FIRMAN AL CALCE CON EL FIN DE VERIFICAR LA TERMINACION DE LA OBRA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES Y OBRAS PUBLICAS Y 49 DE SU REGLAMENTO.	

INVERSION

AVANCE TOTAL

	APROBADA	EJERCIDA	FISICO	%	FINANCIERO	%
TOTAL	\$ 400,000.00	\$ 398,999.40	100		100	
FEDERAL	\$ -	\$ -				
ESTATAL	\$ -	\$ -				
MUNICIPAL	\$ 400,000.00	\$ 398,999.40				
BENEFICIARIOS	\$ -	\$ -				
CREDITO	\$ -	\$ -				
IMPORTE DEL CONTRATO O ACUERDO	\$ 400,000.00	\$ 398,999.40	IMPORTE DE DEDUCCIONES:		\$2,407.76	
IMPORTE TOTAL ESTIMADO	\$ 400,000.00	\$ 398,999.40	SALDO POR CANCELAR:			
ESTIMACIONES O GASTOS: EN DOCUMENTO ANEXO QUE FORMA PARTE DE ESTA ACTA SE PRESENTA RELACION DE ESTIMACIONES O GASTOS POR ADMINISTRACION DIRECTA CON EL DESGLOSE DE MONTO, DEDUCCIONES, ALCANCE NETO, MONTO TOTAL EJERCIDO, CREDITOS A FAVOR O CONTRA Y SALDO TOTAL						

GARANTIA (SE ANEXA COPIA EN CASO DE CONTRATO)

TIPO DE DOCUMENTO:	POLIZA DE FIANZA	No.	1738995
IMPORTE:	\$39,899.94	FECHA DE EXPEDICION:	24 DE NOVIEMBRE DE 2022
		VIGENCIA:	18 MESES
NOMBRE DE LA COMPAÑIA AFIANZADORA O INSTITUCION:	DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.		



**SEDESORE**  
SECRETARÍA DE DESARROLLO  
SOCIAL Y REGIONAL



**RECEPCION DE LA OBRA**

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN DE LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE ESTA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.  
LA PRESENTA ACTA NO EXIME A LA ENTIDAD EJECUTORA O CONTRATISTA, DE LOS DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LA OBRA Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A LA CORRECCION DE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 61 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO.

RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

NOMBRE Y FIRMA C. SILVIA MEDINA BURGAÑA  
CARGO: PRESIDENTA MUNICIPAL

**OBSERVACIONES GENERALES**

**FIRMAS**



EJECUTORA RECIBE Y ENTREGA LA OBRA A ORGANISMO OPERADOR

ORGANISMO OPERADOR RECIBE DE CONFORMIDAD LA OBRA DE EJECUTORA

NOMBRE Y FIRMA C. ALEJANDRA HERNANDEZ TORRES  
CARGO: COORDINADORA DE DESARROLLO SOCIAL

NOMBRE Y FIRMA C. HERMES SANCHEZ CANO  
CARGO: DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATISTA ENTREGA LA OBRA A EJECUTORA

H. AYUNTAMIENTO RECIBE DE CONFORMIDAD LA OBRA DE EJECUTORA

NOMBRE Y FIRMA C. JOSÉ REYNAGA CAMPOS  
CARGO: REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y FIRMA C. SILVIA MEDINA BURGAÑA  
CARGO: PRESIDENTA MUNICIPAL

CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL

BENEFICIARIOS RECIBEN DE CONFORMIDAD LA OBRA DE EJECUTORA

NOMBRE Y FIRMA ING. RICARDO GARCIA GONZALEZ  
CARGO: CONTRALOR MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA C. FLORIDALIA LIBRADO RAMIREZ  
CARGO: PRESIDENTE DE COMITÉ COMUNITARIO

TECNICO RESPONSABLE POR PARTE DE LA EJECUTORA QUE SUPERVISO O EJECUTO LA OBRA

INVITADO

NOMBRE Y FIRMA ING. JULIO CESAR SANCHEZ MEDINA  
CARGO: SUPERVISOR DE OBRA

NOMBRE Y FIRMA LIC. ELIZABETH HERNANDEZ SANTOS  
CARGO: SINDICO MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA C. VIRGILIO PACHECO HERNANDEZ  
CARGO: SECRETARIO COMITÉ COMUNITARIO

NOMBRE Y FIRMA C. FERMIN GONZALEZ HERNANDEZ  
CARGO: VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

**INCONFORMIDAD MANIFESTADA**

FIRMA CONDICIONADA POR: \_\_\_\_\_

NOMBRE Y CARGO DEL INCONFORME: \_\_\_\_\_