



MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.
FISM 2022
ACTA DE ENTREGA RECEPCION
EJERCICIO 2022

FECHA:

19 DE DICIEMBRE DEL 2022

ENTIDAD	SAN LUIS POTOSI	CLAVE	24
---------	-----------------	-------	----

ANTECEDENTES

PROGRAMA DENOMINACION	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	CLAVE	SH	MODALIDAD DE EJECUCION	ADJUDICACION DIRECTA
SUBPROGRAMA DENOMINACION	CONSTRUCCION	CLAVE	01	No. DE CONCURSO	AO-EST-245800041-037-2022
REGION	HUASTECA CENTRO	CLAVE	04	FECHA DE ADJUDICACION	06 DE OCTUBRE 2022
MUNICIPIO	TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.	CLAVE	39	No. DE CONTRATO O ACUERDO	MTCCDSM-FISMESH-37OP-ADR33-2022
LOCALIDAD	TONATICO	CLAVE	98	FECHA DE CONTRATO O ACUERDO	10 DE OCTUBRE 2022
OBRA:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION) EN LA MODALIDAD DE CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD DE TONATICO, TAMPAMOLON CORONA S.L.P.	No.	2022-4313	FECHAS PROGRAMADAS	
CONTRATISTA				INICIO	10 DE OCTUBRE DEL 2022
				TERMINO	24 DE DICIEMBRE DEL 2022
				FECHAS REALES	
				INICIO	10 DE OCTUBRE DEL 2022
				TERMINO	19 DE DICIEMBRE DEL 2022

DESCRIPCION BREVE DE LA OBRA QUE SE RECIBE.

LIMPIEZA Y TRAZO DEL TERRENO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE VIVIENDA .CONSTRUCCION DE LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA DE 9 CMS DE ESPESOR, DE RESISTENCIA F'c=200 KG/CM² , REFORZADA CON MALLA 6X6-6/6 , ACABADO PULIDO.CADENA DE DESPLANTE DE 0.12 X 0.15 M, A BASE DE ESTRUCTURA ELECTROSOLDADA 12 X 15-4 CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA DE F'c= 200 KG/CM², ACABADO COMUN.MURO DE BLOCK CON MEDIDAS DE 0.12 X 0.20 X 0.40 M, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA EN PROPORCION 1:1:6, REFUERZO DE ESCALERILLA DE 12- 2@3 HILADAS, Y VARILLA DE 3/8" AHOGADA EN CONCRETO.CASTILLOS DE 0.12 X 0.12 M, A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA DE F'c= 150 KG/CM², T.M.A. DE 3/4", CON ARMEX 12 X 12-4.CADENA DE CERRAMIENTO DE 0.12 X 0.25 DE ALTURA MINIMA VARIABLE, A BASE DE ARMEX 12 X25-4, CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA DE F'c= 200 KG/CM².LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO DE 10 CM DE ESPESOR, CONCRETO DE F'c= 200 KG/CM² ACABADO COMUN, ARMADA CON MALLA PARA LOSA 6-6/6-6 COMO SE INDICA EN PLANTA ESTRUCTURAL.IMPERMEABILIZANTE EN LOSA CON ACRITON,APLANADO EXTERIOR E INTERIOR EN MURO A PLOMO Y REGLA, ACABADO FINO CON MEZCLA CEM-ARENA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS Y VENTANAS, INSTALACION ELECTRICA DE SOCKET, CONTACTO Y APAGADOR

CAUSAS DE RETRASO O ANTICIPACION:

ACTA DE ENTREGA RECEPCION

EN EL LUGAR DE LA OBRA QUE SE UBICA EN	GALERA EJIDAL DE LA COMUNIDAD TONATICO
LOCALIDAD DE	DEL MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.
13:00 HRS. DEL DIA	19 DE DICIEMBRE DEL 2022
SE REUNIERON LOS REPRESENTANTES	
AUTORIZADOS POR LAS DEPENDENCIAS QUE FIRMAN AL CALCE CON EL FIN DE VERIFICAR LA TERMINACION DE LA OBRA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES Y OBRAS PUBLICAS Y 49 DE SU REGLAMENTO.	

INVERSION

AVANCE TOTAL

	APROBADA	EJERCIDA	FISICO	%	FINANCIERO	%
TOTAL	\$ 1,394,000.00	\$ 1,387,898.64	100		100	
FEDERAL	\$ -	\$ -				
ESTATAL	\$ -	\$ -				
MUNICIPAL	\$ 1,394,000.00	\$ 1,387,898.64				
BENEFICIARIOS	\$ -	\$ -				
CREDITO	\$ -	\$ -				
IMPORTE DEL CONTRATO O ACUERDO	\$	1,387,898.64	IMPORTE DE DEDUCCIONES:		\$9,715.29	
IMPORTE TOTAL ESTIMADO	\$	1,378,183.35	SALDO POR CANCELAR:		0	
ESTIMACIONES O GASTOS: EN DOCUMENTO ANEXO QUE FORMA PARTE DE ESTA ACTA SE PRESENTA RELACION DE ESTIMACIONES O GASTOS POR ADMINISTRACION DIRECTA CON EL DESGLOSE DE MONTO, DEDUCCIONES, ALCANCE NETO, MONTO TOTAL EJERCIDO, CREDITOS A FAVOR O CONTRA Y SALDO TOTAL						

GARANTIA (SE ANEXA COPIA EN CASO DE CONTRATO)

TIPO DE DOCUMENTO:	FIANZA	No.	22A37878
IMPORTE:	\$138,789.86	FECHA DE EXPEDICION:	19 DE DICIEMBRE 2022
NOMBRE DE LA COMPAÑIA AFIANZADORA O INSTITUCION: DORAMA		VIGENCIA/	18 MESES

OPERADO FISM



RECEPCION DE LA OBRA

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN DE LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE ESTA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.
LA PRESENTA ACTA NO EXIME A LA ENTIDAD EJECUTORA O CONTRATISTA, DE LOS DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LA OBRA Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A LA CORRECCION DE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 61 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO.

RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

NOMBRE Y FIRMA _____
CARGO: _____

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

<p>EJECUTORA RECIBE Y ENTREGA LA OBRA A ORGANISMO OPERADOR</p> <p>NOMBRE Y FIRMA C.P. ALEJANDRA FERNANDEZ TORRES CARGO COORDINADORA DE DESARROLLO SOCIAL MPAL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.</p>	<p>ORGANISMO OPERADOR RECIBE DE CONFORMIDAD LA OBRA DE EJECUTORA</p> <p>NOMBRE Y FIRMA C. HERMINIA ANCHEZ CANO CARGO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.</p>
<p>CONTRATISTA ENTREGA LA OBRA A EJECUTORA</p> <p>NOMBRE Y FIRMA C. ALICIA MAURICIO MARTINEZ CARGO COMPAÑIA EJECUTORA</p>	<p>H. AYUNTAMIENTO RECIBE DE CONFORMIDAD LA OBRA DE EJECUTORA</p> <p>NOMBRE Y FIRMA C. SILVIA MEDINA BURGAÑA CARGO PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL</p>
<p>CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL</p> <p>NOMBRE Y FIRMA ING. RICARDO GARCIA GONZALEZ CARGO CONTRALOR MUNICIPAL</p>	<p>BENEFICIARIOS RECIBEN DE CONFORMIDAD LA OBRA DE EJECUTORA</p> <p>NOMBRE Y FIRMA C. BEATRIZ HERNANDEZ SANTIAGO CARGO PRESIDENTE COMITÉ COMUNITARIO</p>
<p>TECNICO RESPONSABLE POR PARTE DE LA EJECUTORA QUE SUPERVISO DE EJECUTO LA OBRA</p> <p>NOMBRE Y FIRMA ING. JULIO CESAR SANCHEZ MEDINA CARGO RESIDENTE DE OBRA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.</p>	<p>INVITADO</p> <p>NOMBRE Y FIRMA LIC. ELIZABETH HERNANDEZ SANTOS CARGO AYUSINDICO MUNICIPAL 2021-2024 TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.</p>
<p>COMITÉ COMUNITARIO</p> <p>NOMBRE Y FIRMA C. BEATRIZ HERNANDEZ SANTIAGO CARGO PRESIDENTE COMITÉ COMUNITARIO</p>	<p>COMITÉ COMUNITARIO</p> <p>NOMBRE Y FIRMA C. ANA MARIA HERNANDEZ SANCHEZ CARGO SECRETARIO COMITÉ COMUNITARIO</p>

INCONFORMIDAD MANIFESTADA

FIRMA CONDICIONADA POR: _____

NOMBRE Y CARGO DEL INCONFORME: _____