



MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.
FISM 2022
ACTA DE ENTREGA RECEPCION
EJERCICIO 2022

FECHA: 18 DE DICIEMBRE DEL 2022

ENTIDAD SAN LUIS POTOSI CLAVE 24

ANTECEDENTES

Table with columns: PROGRAMA DENOMINACION, SUBPROGRAMA DENOMINACION, REGION, MUNICIPIO, LOCALIDAD, CLAVE, SH, MODALIDAD DE EJECUCION, No. DE CONCURSO, FECHA DE ADJUDICACION, No. DE CONTRATO O ACUERDO, FECHA DE CONTRATO O ACUERDO

Table with columns: OBRA, CONTRATISTA, FECHAS PROGRAMADAS, FECHAS REALES

DESCRIPCION BREVE DE LA OBRA QUE SE RECIBE

LIMPIEZA Y TRAZO DEL TERRENO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE VIVIENDA .CONSTRUCCION DE LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA DE 9 CMS DE ESPESOR, DE RESISTENCIA Fc=200 KG/CM² , REFORZADA CON MALLA 6X6-6/6 , ACABADO PULIDO.CADENA DE DESPLANTE DE 0.12 X 0.15 M, A BASE DE ESTRUCTURA ELECTROSOLDADA 12 X 15-4 CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA DE Fc= 200 KG/CM2, ACABADO COMUN.MURO DE BLOCK CON MEDIDAS DE 0.12 X 0.20 X 0.40 M, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA EN PROPORCION 1:1:6, REFUERZO DE ESCALERILLA DE 12- 2@3 HILADAS, Y VARILLA DE 3/8" AHOGADA EN CONCRETO.CASTILLOS DE 0.12 X 0.12 M, A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA DE Fc= 150 KG/CM2., T.M.A. DE 3/4", CON ARMEY 12 X 12-4.CADENA DE CERRAMIENTO DE 0.12 X 0.25 DE ALTURA MINIMA VARIABLE, A BASE DE ARMEY 12 X25-4, CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA DE Fc= 200 KG/CM2.LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO DE 10 CM DE ESPESOR, CONCRETO DE F'C= 200 KG/CM2 ACABADO COMUN, ARMADA CON MALLA PARA LOSA 6-6/6-6 COMO SE INDICA EN PLANTA ESTRUCTURAL.IMPERMEABILIZANTE EN LOSA CON ACRITON,APLANADO EXTERIOR E INTERIOR EN MURO A PLOMO Y REGLA, ACABADO FINO CON MEZCLA CEM-ARENA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS Y VENTANAS, INSTALACION ELECTRICA DE SOCKET, CONTACTO Y APAGADOR

CAUSAS DE RETRASO O ANTICIPACION:

ACTA DE ENTREGA RECEPCION

OPERADO FISM

EN EL LUGAR DE LA OBRA QUE SE UBICA EN GALERA EJIDAL DE LA COMUNIDAD RIO FLORIDO LOCALIDAD DE RIO FLORIDO DEL MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P. SIENDO LAS 13:00 HRS. DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2022 SE REUNIERON LOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS POR LAS DEPENDENCIAS QUE FIRMAN AL CALCE CON EL FIN DE VERIFICAR LA TERMINACION DE LA OBRA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES Y OBRAS PUBLICAS Y 49 DE SU REGLAMENTO.

INVERSION AVANCE TOTAL

Table with columns: APROBADA, EJERCIDA, FISICO, FINANCIERO, OFICIOS DE, No., FECHA, AUTORIZACION, APROBACION

IMPORTE DEL CONTRATO O ACUERDO \$ 1,224,616.35 IMPORTE DE DEDUCCIONES: \$8,572.31
IMPORTE TOTAL ESTIMADO \$ 1,216,044.04 SALDO POR CANCELAR: 0
ESTIMACIONES O GASTOS: EN DOCUMENTO ANEXO QUE FORMA PARTE DE ESTA ACTA SE PRESENTA RELACION DE ESTIMACIONES O GASTOS POR ADMINISTRACION DIRECTA CON EL DESGLOSE DE MONTO, DEDUCCIONES, ALCANCE NETO, MONTO TOTAL EJERCIDO, CREDITOS A FAVOR O CONTRA Y SALDO TOTAL

GARANTIA (SE ANEXA COPIA EN CASO DE CONTRATO)

TIPO DE DOCUMENTO: FIANZA No. 22A37878
IMPORTE: \$122,461.64 FECHA DE EXPEDICION: 18 DE DICIEMBRE 2022 VIGENCIA 18 MESES
NOMBRE DE LA COMPAÑIA AFIANZADORA O INSTITUCION: DORAMA



**POTOSI**  
PARA LOS POTOSINOS  
GOBIERNO MUNICIPAL

**SEDESORE**  
SECRETARÍA DE DESARROLLO  
SOCIAL Y REGIONAL



### RECEPCION DE LA OBRA

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN DE LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE ESTA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA ENTIDAD EJECUTORA O CONTRATISTA, DE LOS DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LA OBRA Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A LA CORRECCION DE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 61 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO.

RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

NOMBRE Y FIRMA \_\_\_\_\_  
CARGO: \_\_\_\_\_

### OBSERVACIONES GENERALES

--

#### FIRMAS

**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**

EJECUTORA RECIBE Y ENTREGA LA OBRA AL ORGANISMO OPERADOR	ORGANISMO OPERADOR RECIBE DE CONFORMIDAD LA OBRA DE LA EJECUTORA
NOMBRE Y FIRMA <u>P. ALEJANDRA NERVADEZ TORRES</u>	NOMBRE Y FIRMA <u>C. HERMES SANCHEZ CANO</u>
CARGO <u>COORDINADORA DE DESARROLLO SOCIAL MPAL</u>	CARGO <u>DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS</u>

CONTRATISTA ENTREGA LA OBRA A EJECUTORA

H. AYUNTAMIENTO RECIBE DE CONFORMIDAD LA OBRA DE EJECUTORA

NOMBRE Y FIRMA <u>C. ALICIO MAURICIO MARTINEZ</u>	NOMBRE Y FIRMA <u>C. SILVIA MEDINA BURGAÑA</u>
CARGO <u>COMPANIA EJECUTORA</u>	CARGO <u>PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL</u>

CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL

BENEFICIARIOS RECIBEN DE CONFORMIDAD LA OBRA DE EJECUTORA

NOMBRE Y FIRMA <u>ING. RICARDO GARCIA GONZALEZ</u>	NOMBRE Y FIRMA _____
CARGO <u>CONTRALOR MUNICIPAL</u>	CARGO <u>PRESIDENTE COMITE COMUNITARIO</u>

TECNICO RESPONSABLE POR PARTE DE LA EJECUTORA QUE SUPERVISO O EJECUTO LA OBRA

INVITADO

NOMBRE Y FIRMA <u>ING. JUAN ANTONIO PONCE LUNA</u>	NOMBRE Y FIRMA <u>LIC. ELIZABETH HERNANDEZ SANTOS</u>
CARGO <u>RESIDENTE DE OBRA</u>	CARGO <u>SINDICO MUNICIPAL</u>

### COMITÉ COMUNITARIO

NOMBRE Y FIRMA _____	NOMBRE Y FIRMA _____
CARGO <u>PRESIDENTE COMITÉ COMUNITARIO</u>	CARGO <u>SECRETARIO COMITÉ COMUNITARIO</u>

### INCONFORMIDAD MANIFESTADA

FIRMA CONDICIONADA POR: \_\_\_\_\_

NOMBRE Y CARGO DEL INCONFORME: \_\_\_\_\_