



POTOSÍ
PARA LOS POTOSÍOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

SEDESORE
SECRETARÍA DE DESARROLLO
SOCIAL Y REGIONAL



MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.

ACTA DE ENTREGA RECEPCION
EJERCICIO 2022

FECHA:

20 DE DICIEMBRE DEL 2022

ENTIDAD	SAN LUIS POTOSI	CLAVE	24
---------	-----------------	-------	----

ANTECEDENTES

PROGRAMA DENOMINACION	INFRAESTRUCTURA AGRICOLA	CLAVE	TM	MODALIDAD DE EJECUCION	ADJUDICACION DIRECTA
SUBPROGRAMA DENOMINACION	REHABILITACION	CLAVE	04	No. DE CONCURSO	AO-EST-245800041-41-2022
REGION	HUASTECA CENTRO	CLAVE	04	FECHA DE ADJUDICACION	23-nov-22
MUNICIPIO	MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.	CLAVE	39	No. DE CONTRATO O ACUERDO	MTC/CDSM-FISM/TM-41/OP-AD/R33-2022
LOCALIDAD	LAS VIBORAS	CLAVE	0103	FECHA DE CONTRATO O ACUERDO	23 DE NOVIEMBRE DEL 2022
OBRA:	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LAS VIBORAS, MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.	No.	2022-5001	FECHAS PROGRAMADAS	
CONTRATISTA	ALICIO MAURICIO MARTINEZ			INICIO	25 DE NOVIEMBRE DEL 2022
				TERMINO	24 DE DICIEMBRE DEL 2022
				FECHAS REALES	
				INICIO	25 DE NOVIEMBRE DEL 2022
				TERMINO	20 DE DICIEMBRE DEL 2022
DESCRIPCION BREVE DE LA OBRA QUE SE RECIBE.					
LA OBRA CONSISTE 5750.00M2 TRAZO Y NIVELACION EN TERRENO IRREGULAR INCLUYE EQUIPO Y HERAMIENTA NECESARIA, 1150.00 M3 AFINAMIENTO PARA PERFILAR TERRACERIAS CON MATERIAL DE BANCO PRODUCTO DE AFINAMIENTO SE UTILIZA PARA ARROPAR TERRAPLENES Y REDUCIR TALUDES DE INCLINACION, 575.00 M3 SUMINISTRO DE MATERIAL DE MATERIAL DE BASE DE LA REGION PARA REVESTIR CAMINO DE 10 CM ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE ACARREOS DE MATERIAL Y MANIOBRAS, 575.00 M2 COMPACTACION DE MATERIAL POR MEDIOS MECANICOS INCLUYE ACRREO DE AGUA CON PIPA PARA LLEGAR A LA CAMPACTACION.					
CAUSAS DE RETRASO O ANTICIPACION:					

ACTA DE ENTREGA RECEPCION

EN EL LUGAR DE LA OBRA QUE SE UBICA EN	CALLE PRINCIPAL
LOCALIDAD DE	LAS VIBORAS
DEL MUNICIPIO DE	TAMPAMOLON CORONA
SIENDO LAS	11:00 HRS. DEL DIA
20 DE DICIEMBRE DEL 2022	SE REUNIERON LOS REPRESENTANTES
AUTORIZADOS POR LAS DEPENDENCIAS QUE FIRMAN AL CALCE CON EL FIN DE VERIFICAR LA TERMINACION DE LA OBRA, DE REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LAS VIBORAS, MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.	
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES Y OBRAS PUBLICAS Y 49 DE SU REGLAMENTO.	

INVERSION

AVANCE TOTAL

	APROBADA	EJERCIDA	FISICO	100 %	FINANCIERO	100 %
TOTAL	\$ 1,225,000.00	\$ 1,213,940.00				
FEDERAL	\$ -	\$ -				
ESTATAL	\$ -	\$ -				
MUNICIPAL	\$ 1,225,000.00	\$ 1,213,940.00				
BENEFICIARIOS	\$ -	\$ -				
CREDITO	\$ -	\$ -				
IMPORTE DEL CONTRATO O ACUERDO	\$ -	1,213,940.00	IMPORTE DE DEDUCCIONES:		\$7,325.50	
IMPORTE TOTAL ESTIMADO	\$1,206,614.50		SALDO POR CANCELAR:		\$0.00	
ESTIMACIONES O GASTOS: EN DOCUMENTO ANEXO QUE FORMA PARTE DE ESTA ACTA SE PRESENTA RELACION DE ESTIMACIONES O GASTOS POR ADMINISTRACION DIRECTA CON EL DESGLOSE DE MONTO, DEDUCCIONES, ALCANCE NETO, MONTO TOTAL EJERCIDO, CREDITOS A FAVOR O CONTRA Y SALDO TOTAL						

GARANTIA (SE ANEXA COPIA EN CASO DE CONTRATO)

TIPO DE DOCUMENTO:	FIANZA DE VICIOS OCULTOS	No.	22A66506
IMPORTE:	\$121,394.00	FECHA DE EXPEDICION:	20/12/22
NOMBRE DE LA COMPAÑIA AFIANZADORA O INSTITUCION:	DORAMA INSTITUCION DE GARANTIAS SA	VIGENCIA:	18 MESES

OPERADOS



SEDESORE
SECRETARÍA DE DESARROLLO
SOCIAL Y REGIONAL




RECEPCION DE LA OBRA

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN DE LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE ESTA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA ENTIDAD EJECUTORA O CONTRATISTA, DE LOS DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LA OBRA Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A LA CORRECCION DE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 61 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO.

RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

NOMBRE Y FIRMA C. SILVIA MEDINA BURGANA
CARGO: PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

<p>EJECUTORA RECIBE Y ENTREGA LA OBRA A ORGANISMO OPERADOR</p> <p>NOMBRE Y FIRMA <u>C.P. ALEJANDRA HERNANDEZ TORRES</u> CARGO <u>COORDINADORA DE DESARROLLO SOCIAL</u></p>	<p>ORGANISMO OPERADOR RECIBE DE CONFORMIDAD LA OBRA DE EJECUTORA</p> <p>NOMBRE Y FIRMA <u>C. HERMES RANQUEZ CANO</u> CARGO <u>DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS</u></p>
<p>CONTRATISTA ENTREGA LA OBRA A EJECUTORA</p> <p>NOMBRE Y FIRMA <u>ALICIA MAURICIO MARTINEZ</u> CARGO <u>REPRESENTANTE LEGAL</u></p>	<p>H. AYUNTAMIENTO RECIBE DE CONFORMIDAD LA OBRA DE EJECUTORA</p> <p>NOMBRE Y FIRMA <u>C. SILVIA MEDINA BURGANA</u> CARGO <u>RESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL</u></p>
<p>CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL</p> <p>NOMBRE Y FIRMA <u>ING. RICARDO GARCIA GONZALEZ</u> CARGO <u>CONTRALOR MUNICIPAL</u></p>	<p>BENEFICIARIOS RECIBEN DE CONFORMIDAD LA OBRA DE EJECUTORA</p> <p>NOMBRE Y FIRMA <u>C. MIGUEL SANTIAGO</u> CARGO <u>PRESIDENTE COMITÉ COMUNITARIO</u></p>
<p>TECNICO RESPONSABLE POR PARTE DE LA EJECUTORA QUE SUPERVISO O EJECUTO LA OBRA</p> <p>NOMBRE Y FIRMA <u>ING. JUAN ANTONIO PONCE LUNA</u> CARGO <u>SUPERVISOR DE OBRA</u></p>	<p>INVITADO</p> <p>NOMBRE Y FIRMA <u>LIC. ELIZABETH HERNANDEZ SANTOS</u> CARGO <u>SINDICO MUNICIPAL</u></p>
<p>COMITÉ COMUNITARIO</p> <p>NOMBRE Y FIRMA <u>C. MIGUEL SANTIAGO</u> CARGO <u>PRESIDENTE COMITÉ COMUNITARIO</u></p>	<p>COMITÉ COMUNITARIO</p> <p>NOMBRE Y FIRMA <u>C. CRESCENCIO PEREZ SANTIAGO</u> CARGO <u>SECRETARIO COMITÉ COMUNITARIO</u></p>

INCONFORMIDAD MANIFESTADA

FIRMA CONDICIONADA POR: _____

NOMBRE Y CARGO DEL INCONFORME: _____