



MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.  
FISM 2022  
ACTA DE ENTREGA RECEPCION  
EJERCICIO 2022

FECHA: 24 DE DICIEMBRE DEL 2022

ENTIDAD SAN LUIS POTOSI CLAVE 24

ANTECEDENTES

PROGRAMA DENOMINACION	SERVICIO PUBLICOS MUNICIPALES	CLAVE	U3	MODALIDAD DE EJECUCION	ADJUDICACION DIRECTA
SUBPROGRAMA DENOMINACION	CONSTRUCCION	CLAVE	01	No. DE CONCURSO	AO-EST-245800041-042-2022
REGION	HUASTECA CENTRO	CLAVE	04	FECHA DE ADJUDICACION	08 DE NOVIEMBRE 2022
MUNICIPIO	TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.	CLAVE	39	No. DE CONTRATO O ACUERDO	MTC/CDSM-FISMU3-42OP-AD/R33-2022
LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL	CLAVE	001	FECHA DE CONTRATO O ACUERDO	09 DE NOVIEMBRE 2022
OBRA:	CONSTRUCCIONES DE ESCALERAS DEL KIOSCO SIGLO XIX DE LA PLAZA CIVICA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMPAMOLON CORONA S.L.P.	No.	2022-5003	FECHAS PROGRAMADAS	
TRATISTA				INICIO	10 DE NOVIEMBRE DEL 2022
				TERMINO	24 DE DICIEMBRE DEL 2022
				FECHAS REALES	
				INICIO	10 DE NOVIEMBRE DEL 2022
				TERMINO	24 DE DICIEMBRE DEL 2022

DESCRIPCION BREVE DE LA OBRA QUE SE RECIBE.

DEMOLICION DE PISO HASTA 4 cm DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION FUERA DE LA OBRA. NIVELACION DE PISO DE CONCRETO CON MORTERO AUTONIVELANTE UNIBLOCK, SKU#143746 MODELO:143746. INCLUYE: PREPARACION Y APLICACION. MOSAICO ARTESANAL DE 20X20 cm. COLOR TONO LISO ASENTADO CON PEGAPISO " PISO SOBRE PISO", BOQUILLA DE COLOR .INCLUYE: SELLADOR, Y CORTES. MOSAICO ARTESANAL PARA FORMAR IMAGEN DE ESTRELLA TENEK DE 6 X 6 m. CENEFA PERIMETRAL Y FIGURAS HUASTECAS CON MOSAICO ARTESANAL ESTAMPADO 20X20 cm, ASENTADA CON PEGAPISO " PISO SOBRE PISO", BOQUILLA DE COLOR .CENEFA PERIMETRAL DE PISO ARTESANAL CON FIGURAS DE LA CULTURA HUASTECA. ASENTADO CON PEGAPISO Y EMBOQUILLADO DE COLOR. DEMOLICION DE ESCALERAS EXISTENTES DE CONCRETO ARMADO DE ESPESOR HASTA 15 cm DE PERALTE , INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION A DONDE LO INDIQUE LA SUPERVISION. EMOLICION DE PISO HASTA 10 cm DE PERALTE, INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION FUERA DE LA OBRA. PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA F'C= 100KG/CM2 DE 6.0 CM. DE ESPESOR. LOSA DE CONCRETO MACIZA 12 cm DE ESPESOR, CONCRETO F'C=250 KG/CM2, CON VARILLAS, DEL No. 4 EN CUADRICULA DE 0.25 m. AMBOS SENTIDOS. INCLUYE: CIMBRADO, ARMADO, COLADO Y DESCIMBRADO. FORRADO DE ESCALONES (HUELLA Y PERALTE) DE CANTERA GRIS CON NARIZ, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO PLASTICEMEN Y ARENA ARNEADA 1:4. INCLUYE: EMBOQUILLADO CON POLVO DE CANTERA Y CEMENTO BLANCO. MATERIAL Y MANO DE OBRA. SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE MOSAICO ARTESANAL 20 X20 cm, EN HUELLA DE ESCALON Y LATERAL DE ESCALERA. ASENTADO CON PEGAPISO "PISO SOBRE PISO" Y EMBOQUILLADO CON BOQUILLA DE COLOR. FORJADO DE GUARNICION LATERAL DE 0.11 cm X 15 cm DE ALTURA CON CONCRETO F'C = 250 KG/CM2, ARMADO CON 1 VARILLA DEL No. 3 LONGITUDIANAL. INCLUYE: CIMBRADO, ARMADO, COLADO Y DESCIMBRADO

CAUSAS DE RETRASO O ANTICIPACION:

ACTA DE ENTREGA RECEPCION

EN EL LUGAR DE LA OBRA QUE SE UBICA EN GALERA DE CABECERA MUNICIPAL  
LOCALIDAD DE DEL MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P. SIENDO  
LAS 13:00 HRS. DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2022 SE REUNIERON LOS REPRESENTANTES  
AUTORIZADOS POR LAS DEPENDENCIAS QUE FIRMAN AL CALCE CON EL FIN DE VERIFICAR LA TERMINACION DE LA OBRA, DE  
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES Y OBRAS PUBLICAS Y 49 DE SU REGLAMENTO.

INVERSION

AVANCE TOTAL

APROBADA		EJERCIDA		FISICO		FINANCIERO	
TOTAL	\$ 500,000.00	\$ 498,881.50		100	%	100	%
FEDERAL	\$ -	\$ -		OFICIOS DE:			
ESTATAL	\$ -	\$ -		No.			
MUNICIPAL	\$ 500,000.00	\$ 498,881.50		FECHA			
BENEFICIARIOS	\$ -	\$ -		AUTORIZACION: MTC/CDSM-CDSM-EE-03-2022 12 DE SEPTIEMBRE 2022			
CREDITO	\$ -	\$ -		APROBACION: \$500,000.00			
IMPORTE DEL CONTRATO O ACUERDO	\$ 498,881.50	IMPORTE DE DEDUCCIONES:	\$ 3,492.17				
IMPORTE TOTAL ESTIMADO	\$ 495,389.33	SALDO POR CANCELAR:	0				

ESTIMACIONES O GASTOS: EN DOCUMENTO ANEXO QUE FORMA PARTE DE ESTA ACTA SE PRESENTA RELACION DE ESTIMACIONES O GASTOS POR ADMINISTRACION DIRECTA CON EL DESGLOSE DE MONTO, DEDUCCIONES, ALCANCE NETO, MONTO TOTAL EJERCIDO, CREDITOS A FAVOR O CONTRA Y SALDO TOTAL

GARANTIA (SE ANEXA COPIA EN CASO DE CONTRATO)

TIPO DE DOCUMENTO: FIANZA No. \_\_\_\_\_  
IMPORTE: \_\_\_\_\_ FECHA DE EXPEDICION: \_\_\_\_\_ VIGENCIA: 18 MESES  
NOMBRE DE LA COMPAÑIA AFIANZADORA O INSTITUCION: \_\_\_\_\_

OPERADO FISM



**RECEPCION DE LA OBRA**

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN DE LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE ESTA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. LA PRESENTA ACTA NO EXIME A LA ENTIDAD EJECUTORA O CONTRATISTA, DE LOS DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LA OBRA Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A LA CORRECCION DE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 61 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO.

RESPONSABLE DE LA OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

NOMBRE Y FIRMA SILVIA MEDINA BURGANA  
 CARGO: PRESIDENTA MUNICIPAL

**OBSERVACIONES GENERALES**

**CODESOL**

**FIRMAS**

EJECUTORA RECIBE Y ENTREGA LA OBRA A ORGANISMO OPERADOR

ORGANISMO OPERADOR RECIBE DE CONFORMIDAD LA OBRA DE EJECUTORA

NOMBRE Y FIRMA PALE JANDRA HERNANDEZ TORRES  
 CARGO COORDINADORA DE DESARROLLO SOCIAL MPAL

NOMBRE Y FIRMA C. HERNANDEZ SANCHEZ CANO  
 CARGO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATISTA ENTREGA LA OBRA A EJECUTORA

H. AYUNTAMIENTO RECIBE DE CONFORMIDAD LA OBRA DE EJECUTORA

NOMBRE Y FIRMA E DISEÑO Y CONSTRUCCIONES SA DE CV  
 CARGO COMPANIA EJECUTORA

NOMBRE Y FIRMA C. SILVIA MEDINA BURGANA  
 CARGO PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL

BENEFICIARIOS RECIBEN DE CONFORMIDAD LA OBRA DE EJECUTORA

NOMBRE Y FIRMA ING. RICARDO GARCIA GONZALEZ  
 CARGO CONTRALOR MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA INVITADO  
 CARGO PRESIDENTE COMITÉ COMUNITARIO

TECNICO RESPONSABLE POR PARTE DE LA EJECUTORA QUE SUPERVISO O EJECUTO LA OBRA

NOMBRE Y FIRMA ING. JOAN ANTONIO PONCE LUNA  
 CARGO RESIDENTE DE OBRA 2024

NOMBRE Y FIRMA LIC. ELIZABETH HERNANDEZ SANTOS  
 CARGO SINDICO MUNICIPAL

**COMITÉ COMUNITARIO**

NOMBRE Y FIRMA \_\_\_\_\_  
 CARGO PRESIDENTE COMITÉ COMUNITARIO

NOMBRE Y FIRMA \_\_\_\_\_  
 CARGO SECRETARIO COMITÉ COMUNITARIO

**INCONFORMIDAD MANIFESTADA**

FIRMA CONDICIONADA POR: \_\_\_\_\_  
 NOMBRE Y CARGO DEL INCONFORME: \_\_\_\_\_