



EJERCICIO 2020

MUNICIPIO DE TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION PARA OBRA PÚBLICA 2020

FECHA: 29-jul-20

ENTIDAD EJECUTORA: TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P. CLAVE: 039

ANTECEDENTES

PROGRAMA: URBANIZACION CLAVE: SE MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO
SUBPROGRAMA: CONSTRUCCION - COMEDORES COMUNITARIOS CLAVE: 01-OE No. DE CONCURSO: TAMPAMOLÓN-CDSM-SE-025/OP-AD/R33/2020
REGIÓN: REGIÓN HUASTECA CENTRO CLAVE: 004 FECHA DE ADJUDICACIÓN:
MUNICIPIO: TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P. CLAVE: 039 No. CONTRATO: TAMPAMOLÓN-CDSM-SE-025/OP-AD/R33/2020
LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL FECHA DE ACUERDO:
MODALIDAD DE INVERSIÓN: POR ADMINISTRACIÓN

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA ZONA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA O RESIDENTE - SUPERVISOR: RPTE. LEGAL GUADALUPE DEL ROSARIO AGUIRRE MUÑOZ

FECHA DE INICIO: 24 de junio de 2020 FECHA REAL DE TERMINACION: 28 de julio de 2020

DESCRIPCION DE LAS OBRAS O SERVICIOS QUE SE RECIBEN: CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA ZONA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL

SE LLEVO A CABO LA CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA ZONA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL A UN COSTADO DE LA IGLESIA SANTIAGO APOSTOL, CON MEDIDAS DE 16.00 * 11.00 M Y SE REALIZARA CON: ZAPATAS AISLADAS DE 1.20 * 1.20 * 1.50 M ARMADAS CON VR DE 3/8" Y CONCRETO F'C=250 KG/CM2 Y DADOS DE 35 * 35 CM., COLUMNAS DE 25 CM DE DIAMETRO ARM. CON 11.00 VR DE 3/8" EST. DE 1/4" CONCRETO F'C=250 KG/CM2, Y ESTRUCTURA METALICA CON 3.00 CABRILLAS ARMADAS CON PTR 2" X 2", 1" X 1" CAL. 14, LARGUEROS A BASE DE POLÍN MONTEN DE 4" X 2" CAL. 14, LÁMINA GALVANIZADA R-101 CAL. 28 CON CABALLETE RECTANGULAR CAL. 28, Y UNA BASE DE 7.00 X 12.00 M CON 1.00 MT DE ALTURA CON BLOCK DE CONCRETO 12"20*40 CM, CASTILLO Y CADENAS ARM. CON VR DE 3/8" EST. 1/4" Y PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, QUE SERVIRA PARA COLOCAR LAS OLLAS PARA LA COMIDA Y A SU VEZ SERVIRA PARA EVENTOS CULTURALES.

RELACION DE ESTIMACIONES

ESTIMACIONES	PERIODO DE LA ESTIMACION	IMPORTE	IVA	MONTO EJERCIDO	OBSERVACIONES
ESTIM. #1 Y FINIQUITO	DEL DIA 24 DE JUNIO AL DIA 28 DE JULIO DE 2020	\$ 334,596.67	\$ 53,535.47	\$ 388,132.14	
0	0	\$ -	\$ -	\$ -	
0	0	\$ -	\$ -	\$ -	
TOTAL EJERCIDO	0	\$ 334,596.67	\$ 53,535.47	\$ 388,132.14	
SALDO PENDIENTE	0	\$ -	\$ -	\$ -	
TOTAL CONTRATADO	0	\$ 334,596.67	\$ 53,535.47	\$ 388,132.14	

OBSERVACIONES GENERALES

INVERSION

AVANCE TOTAL

	APROBADA	EJERCIDA	FÍSICO:	100%	FINANCIERO:	100%
TOTAL	\$ 388,132.14	\$ 388,132.14				
FEDERAL						
ESTATAL						
MUNICIPAL	\$ 388,132.14	\$ 388,132.14				
BENEFICIARIOS						
CRÉDITO						
IMPORTE CONTRATO:	\$ 388,132.14		IMPORTE DE DEDUCCIONES:	\$ 2,342.18		
IMPORTE TOTAL ESTIMADO:	\$ 388,132.14		SALDO POR CANCELAR:	\$		

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

EN EL LUGAR DE LA OBRA QUE SE UBICA EN: A UN COSTADO DE LA IGLESIA SANTIAGO APOSTOL DE LA
LOCALIDAD DE: CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE: TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P. SIENDO LAS 11:30
HRS. DEL DÍA 29 DE: JULIO DEL 2020 SE REUNIERON LOS REPRESENTANTES
AUTORIZADOS POR LAS DEPENDENCIAS QUE FIRMAN AL CALCE, CON EL FIN DE VERIFICAR LA TERMINACIÓN Y OPERACIÓN DE LA OBRA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EL ARTICULO 44 DE LA LEY PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LAS APORTACIONES TRANSFERIDAS AL ESTADO Y MUNICIPIOS DE SAN LUIS POTOSÍ.

GARANTÍA POR VICIOS OCULTOS

TIPO DE DOCUMENTO: FIANZA DE BUENA CALIDAD
No. IMPORTE: \$ 38,813.21 FECHA DE EXPEDICIÓN: 29 de julio de 2020
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA: AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V. VIGENCIA: 28 de enero de 2022

H. AYUNTAMIENTO DE TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P. EJERCICIO 2020

CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA ZONA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL

RECEPCION DE LA OBRA

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE ESTA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO; ASI COMO POR LOS REPRESENTANTES DE LOS BENEFICIARIOS. LA PRESENTE NO EXIME A LA ENTIDAD EJECUTORA O CONTRATISTA, DE LOS DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LA OBRA Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A LA CORRECCION DE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 61 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO.

RESPONSABLE DE LA OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

NOMBRE: C. MANUEL RANGEL ACOSTA
CARGO: PRESIDENTE DE COMITÉ COMUNITARIO:

FIRMA: 

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

EJECUTORA QUE RECIBE LA OBRA A ORGANISMO


DESARROLLO SOCIAL
Tampamolón Corona, S.L.P.
2018-2021
C. SERVANDO MARTELL LÓPEZ

NOMBRE Y FIRMA: C. SERVANDO MARTELL LÓPEZ
CARGO: Coordinador de Desarrollo Social Municipal.

CONTRATISTA QUE ENTREGA LA OBRA A LA EJECUTORA

NOMBRE Y FIRMA: 
R.PTE. LEGAL GUADALUPE DEL ROSARIO AGUIRRE MUÑOZ
SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIO E INGENIERIA
CARGO: VAL-HAS, S.A. DE C.V.

CONTRALORIA INTERNA DE LA INSTANCIA EJECUTORA

NOMBRE Y FIRMA: 
CONTRALORIA INTERNA
Tampamolón Corona, S.L.P.
2018-2021
C. C.P. MARIBEL QUINTAN GONZÁLEZ

TECNICO RESPONSABLE POR PARTE DE LA EJECUTORA QUE SUPERVISO O EJECUTO LA OBRA

NOMBRE Y FIRMA: ING. WENCESLAO SANTIAGO MARTINEZ
CARGO: Superv. y Control de Obra Municipal

ORGANISMO OPERADOR RECIBE DE CONFORMIDAD LA OBRA DE EJECUTORA

NOMBRE Y FIRMA: 
LIC. F. VICTOR MANUEL DE LA ROSA MARTÍNEZ
CARGO: Director de Obras Públicas.

H. AYUNTAMIENTO RECIBE DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTADA

NOMBRE Y FIRMA: 
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Tampamolón Corona, S.L.P.
2018-2021
C. ISIDRO MEJÍA GÓMEZ

BENEFICIARIOS RECIBEN DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTADA


NOMBRE Y FIRMA: 
C. MANUEL RANGEL ACOSTA
CARGO: PRESIDENTE DE COMITÉ COMUNITARIO:

BENEFICIARIOS RECIBEN DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTADA

NOMBRE Y FIRMA: 
C. LIC. PBROS. SANTOS ISIDRO TEODORA
CARGO: SECRETARIO DE COMITÉ COMUNITARIO:

COMITÉ COMUNITARIO

NOMBRE Y FIRMA: 
C. PROFRA. LIZ HERNANDEZ HERNANDEZ
CARGO: TESORERO DE COMITÉ COMUNITARIO:

NOMBRE Y FIRMA: 
C. BONIFACIO CRUZ LUCERO
CARGO: VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA:

FIRMA CONDICIONADA POR:

NOMBRE Y CARGO DEL INCONFORME:

INCONFORMIDAD MANIFESTADA