



EJERCICIO 2020
MUNICIPIO DE TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
ACTA DE ENTREGA - RECEPCION PARA OBRA PÚBLICA 2020

FECHA: 16-dic-20

ENTIDAD EJECUTORA: TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P. CLAVE: 039

ANTECEDENTES

PROGRAMA URBANIZACION CLAVE: SE MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRATO
SUBPROGRAMA CONSTRUCCION - COMEDORES COMUNITARIOS CLAVE: 01-OE No. DE CONCURSO TAMPAMOLÓN-CDSM-SE-038/OP-AD/R33/2020
REGIÓN REGIÓN HUASTECA CENTRO CLAVE: 004 FECHA DE ADJUDICACIÓN
MUNICIPIO TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P. CLAVE: 039 No. CONTRATO TAMPAMOLÓN-CDSM-SE-038/OP-AD/R33/2020
LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL FECHA DE ACUERDO
MODALIDAD DE INVERSIÓN POR ADMINISTRACIÓN

NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COL. LAS LAJAS DE LA CABECERA MUNICIPAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA O RESIDENTE - SUPERVISOR

RPTE. LEGAL JOSÉ ÁNGEL ESPINOZA GONZÁLEZ

FECHA DE INICIO: 1 de diciembre de 2020

FECHA REAL DE TERMINACIÓN: 15 de diciembre de 2020

DESCRIPCION DE LAS OBRAS O SERVICIOS QUE SE RECIBEN:

CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COL. LAS LAJAS DE LA CABECERA MUNICIPAL

SE LLEVO A CABO LA CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LAS LAJAS DE LA CABECERA MUNICIPAL A UN COSTADO DEL POZO VIEJO, CON MEDIDAS DE 7.50 * 11.50 M Y SE REALIZARA CON: ZAPATAS CORRIDAS DE 1.00 M DE ANCHO * 1.00 M DE PROFUNDIDAD, ARMADAS CON VR DE 3/8" Y CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR, CASTILLOS Y CADENAS DE 12 * 20 CM. ARM CON 4 VR DE #3 EST. 1/4" @ 20 CM, MUROS DE BLOCK DE CONCRETO 12*20*40 CM ASENTADO CON MORTERO CEM-ARE, PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR ACABADO RAYADO REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, VITROPISO, PINTURA VINILICA EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR, VENTANAS Y PUERTA DE HERRERIA HECHAS A BASE DE PTR CON MALLA CICLONICA Y MALLACERO, TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA CON CABRILLAS ARMADAS CON PTR, LARGUEROS A BASE DE POLÍN MONTEN Y LÁMINA GALVANIZADA R-72 CAL. 28 . Y SE REALIZARA EN LA PARTE EXTERIOR UN MEDIO BAÑO DE 1.60 * 1.60 M CON UNA FOSA PARA DESCARGA SANITARIA DE 1.50 * 1.50 * 1.50 M.

RELACION DE ESTIMACIONES

ESTIMACIONES	PERIODO DE LA ESTIMACION	IMPORTE	IVA	MONTO EJERCIDO	OBSERVACIONES
ESTIM. #1 Y FINIQUITO	DEL DIA 01 DE DICIEMBRE AL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020	\$ 422,820.66	\$ 67,651.31	\$ 490,471.97	
0	0	\$ -	\$ -	\$ -	
0	0	\$ -	\$ -	\$ -	
TOTAL EJERCIDO	0	\$ 422,820.66	\$ 67,651.31	\$ 490,471.97	
SALDO PENDIENTE	0	\$ -	\$ -	\$ -	
TOTAL CONTRATADO	0	\$ 422,820.66	\$ 67,651.31	\$ 490,471.97	

OBSERVACIONES GENERALES

INVERSIÓN

AVANCE TOTAL

APROBADA		EJERCIDA		FÍSICO: 100%	FINANCIERO: 100%
\$		\$			
TOTAL	\$ 490,471.97	\$	490,471.97	OFICIO	
FEDERAL				No.	
ESTATAL				FECHA	
MUNICIPAL	\$ 478,016.97	\$	478,016.97	AUTORIZACIÓN	
BENEFICIARIOS				APROBACIÓN	
OTROS (REND. BANCARIOS FISM 2020)	\$ 12,455.00	\$	12,455.00		
IMPORTE CONTRATO:	\$ 490,471.97	IMPORTE DE DEDUCCIONES:	\$ 2,959.74		
IMPORTE TOTAL ESTIMADO:	\$ 490,471.97	SALDO POR CANCELAR:	\$		

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

EN EL LUGAR DE LA OBRA QUE SE UBICA EN: A UN COSTADO DEL POZO VIEJO DE LA
LOCALIDAD DE CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE: TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P. SIENDO LAS 11:30
HRS. DEL DÍA 16 DE: DICIEMBRE DEL 2020 SE REUNIERON LOS REPRESENTANTES
AUTORIZADOS POR LAS DEPENDENCIAS QUE FIRMAN AL CALCE, CON EL FIN DE VERIFICAR LA TERMINACIÓN Y OPERACIÓN DE LA OBRA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EL ARTÍCULOS 44 DE LA LEY PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LAS APORTACIONES TRANSFERIDAS AL ESTADO Y MUNICIPIOS DE SAN LUIS POTOSÍ.

GARANTÍA POR VICIOS OCULTOS

TIPO DE DOCUMENTO: FIANZA DE BUENA CALIDAD
No. IMPORTE: \$ 47,801.70 FECHA DE EXPEDICIÓN: 16 de diciembre de 2020
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA: AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V. VIGENCIA: 15 de junio de 2022

H. AYUNTAMIENTO DE TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P. EJERCICIO 2020

CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COL. LAS LAJAS DE LA CABECERA MUNICIPAL

RECEPCIÓN DE LA OBRA

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE ESTA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO; ASÍ COMO POR LOS REPRESENTANTES DE LOS BENEFICIARIOS. LA PRESENTE NO EXIME A LA ENTIDAD EJECUTORA O CONTRATISTA, DE LOS DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LA OBRA Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A LA CORRECCIÓN DE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO.

RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

NOMBRE: C. SOFIA LEON PACHECO

CARGO: PRESIDENTE DE COMITÉ COMUNITARIO:

FIRMA:

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

EJECUTORA QUE RECIBE Y ENTREGA LA OBRA A ORGANISMO OPERADOR



DESARROLLO SOCIAL

NOMBRE Y FIRMA: TENDONTO, SERVANDO MARTELL LÓPEZ

CARGO: Coordinador de Desarrollo Social Municipal.

ORGANISMO OPERADOR RECIBE DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTADA



OBRAS PÚBLICAS
Tampamolón Corona, S.L.P.

NOMBRE Y FIRMA:

C. L.E.F. VÍCTOR MANUEL DE LA ROSA MARTÍNEZ

CARGO: Director de Obras Públicas.

CONTRATISTA QUE ENTREGA LA OBRA A LA EJECUTORA



NOMBRE Y FIRMA: RPTÉ. LEGAL JOSÉ ÁNGEL ESPINOZA GONZÁLEZ

CARGO: SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIO E INGENIERÍA VAL-HAS, S.A. DE C.V.

H. AYUNTAMIENTO RECIBE DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTADA



PRESIDENCIA MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA: C. A. E. SIDRO MEJÍA GÓMEZ

CARGO: 2018 - 2021 Presidente Municipal Constitucional.

CONTRALORIA INTERNA DE LA INSTANCIA EJECUTORA



CONTRALORIA INTERNA

NOMBRE Y FIRMA: C. C.P. MARIBEL QUINTIN GONZÁLEZ

CARGO: 2018 - 2021 Contralor Municipal.

BENEFICIARIOS RECIBEN DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTADA



NOMBRE Y FIRMA: C. SOFIA LEON PACHECO

CARGO: PRESIDENTE DE COMITÉ COMUNITARIO:

TECNICO RESPONSABLE POR PARTE DE LA EJECUTORA QUE SUPERVISO O EJECUTO LA OBRA



NOMBRE Y FIRMA: ING. JUAN ALEJANDRO CANO YAÑEZ

CARGO: Superv. y Control de Obra Municipal

NOMBRE Y FIRMA: C. MA. VICTORIA LUCERO BARRIOS

CARGO: SECRETARIO DE COMITÉ COMUNITARIO:

COMITÉ COMUNITARIO



NOMBRE Y FIRMA: C. MARIA SILVIA AGUILAR ROBLES

CARGO: TESORERO DE COMITÉ COMUNITARIO:



NOMBRE Y FIRMA: C. MARIBEL ACOSTA TORRES

CARGO: VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA:

INCONFORMIDAD MANIFESTADA

FIRMA CONDICIONADA POR:

NOMBRE Y CARGO DEL INCONFORME: