

EJERCICIO 2021
MUNICIPIO DE TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
ACTA DE ENTREGA - RECEPCION PARA OBRA PÚBLICA 2021

FECHA: 08-jul-21

ENTIDAD EJECUTORA: TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P. CLAVE: 039

ANTECEDENTES

PROGRAMA: ELECTRIFICACION CLAVE: SG MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO
SUBPROGRAMA: AMPLIACION - RED DE DISTRIBUCION CLAVE: 02-OB No. DE CONCURSO: TAMPAMOLON-CDSM-SG-014/OP-AD/R33/2021
REGION: REGION HUASTECA CENTRO CLAVE: 004 FECHA DE ADJUDICACIÓN:
MUNICIPIO: TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P. CLAVE: 039 No. CONTRATO: TAMPAMOLON-CDSM-SG-014/OP-AD/R33/2021
LOCALIDAD: COATIXTALAB FECHA DE ACUERDO:
MODALIDAD DE INVERSION: POR ADMINISTRACIÓN

NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE COATIXTALAB

NOMBRE DEL CONTRATISTA O RESIDENTE - SUPERVISOR: JOSE REYNAGA CAMPOS

FECHA DE INICIO: 20 de abril de 2021 FECHA REAL DE TERMINACION: 18 de junio de 2021

DESCRIPCION DE LAS OBRAS O SERVICIOS QUE SE RECIBEN: AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE COATIXTALAB

SE LLEVO A CABO LA AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE COATIXTALAB, EN EL CUAL ESTAN CONTEMPLADOS: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 4.00 POSTES PC-12-750, 1.00 TORRE METALICA DE 12 METROS DE ALTURA, 1.00 TRANSFORMADOR 10 KVA 13200/120/240 VOLTS, 1.00 PIEZAS DE CONTROL DE ALUMBRADO PUBLICO, 2.00 PIEZAS DE LAMPARAS SUBURBANAS DE 70 LEDS, 250.00 ML DE CABLE ALUMINIO ACSR CAL. 1/0 AWG, 50.00 ML DE CABLE MULTIPLE NEUTRANOR, 50.00 ML DE CABLE POLANEL CAL. 4 AWG, 2.00 PIEZAS DE MURETES CON ACOMETIDAS, ESTRUCTURAS, RETENIDAS Y BAJANTES DE TIERRA FISICA, TRAMITES DE FACTIBILIDAD, APROBACION DE PROYECTO Y LIBRANZAS ANTE CFE, Y VERIFICACION DE ALUMBRADO PUBLICO ANTE SEMIP.

RELACION DE ESTIMACIONES

ESTIMACIONES	PERIODO DE LA ESTIMACION	IMPORTE	IVA	MONTO EJERCIDO	OBSERVACIONES
ESTIMACION #1	DEL DIA 20 DE ABRIL AL DIA 20 DE MAYO DE 2021	\$ 210,029.62	\$ 33,604.74	\$ 243,634.36	
ESTIM. #2 Y FINQUITO	DEL DIA 21 DE MAYO AL DIA 18 DE JUNIO DE 2021	\$ 156,530.72	\$ 25,044.92	\$ 181,575.64	
0	0	\$ -	\$ -	\$ -	
TOTAL EJERCIDO	0	\$ 366,560.34	\$ 58,649.66	\$ 425,210.00	
SALDO PENDIENTE	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ -	
TOTAL CONTRATADO	0	\$ 366,560.34	\$ 58,649.66	\$ 425,210.00	

OBSERVACIONES GENERALES

INVERSION

AVANCE TOTAL

	APROBADA	EJERCIDA	FÍSICO:	100%	FINANCIERO:	100%
TOTAL	\$ 425,210.00	\$ 425,210.00				
FEDERAL						
ESTATAL						
MUNICIPAL	\$ 425,210.00	\$ 425,210.00				
BENEFICIARIOS						
CRÉDITO						
IMPORTE CONTRATO:	\$ 425,210.00		IMPORTE DE DEDUCCIONES:	\$ 2,565.92		
IMPORTE TOTAL ESTIMADO:	\$ 425,210.00		SALDO POR CANCELAR:	\$		

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

EN EL LUGAR DE LA OBRA QUE SE UBICA EN: EN COATIXTALAB DE LA
LOCALIDAD DE COATIXTALAB DEL MUNICIPIO DE: TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P. SIENDO LAS 11:30
HRS. DEL DÍA 8 DE JULIO DEL 2021 SE REUNIERON LOS REPRESENTANTES
AUTORIZADOS POR LAS DEPENDENCIAS QUE FIRMAN AL CALCE, CON EL FIN DE VERIFICAR LA TERMINACIÓN Y OPERACIÓN DE LA OBRA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EL ARTICULOS 44 DE LA LEY PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LAS APORTACIONES TRANSFERIDAS AL ESTADO Y MUNICIPIOS DE SAN LUIS POTOSÍ.

GARANTÍA POR VICIOS OCULTOS

TIPO DE DOCUMENTO: FIANZA DE BUENA CALIDAD
No. IMPORTE: \$ 42,521.00 FECHA DE EXPEDICION: 8 de julio de 2021
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA: VIGENCIA: 7 de julio de 2023

H. AYUNTAMIENTO DE TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P. EJERCICIO 2021

AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE COATIXTALAB

RECEPCION DE LA OBRA

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE ESTA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO; ASÍ COMO POR LOS REPRESENTANTES DE LOS BENEFICIARIOS. LA PRESENTE NO EXIME A LA ENTIDAD EJECUTORA O CONTRATISTA, DE LOS DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LA OBRA Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A LA CORRECCIÓN DE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO.

RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

NOMBRE: C. FRANCISCO PASCUAL ROSA

CARGO: PRESIDENTE DE COMITÉ COMUNITARIO:

FIRMA: 

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

EJECUTORA QUE RECIBE Y ENTREGA LA OBRA
ORGANISMO OPERADOR

DESARROLLO SOCIAL
Tampamolón Corona, S.L.P.
2018 - 2021

NOMBRE Y FIRMA: C. SERVANDO MARTELLI LÓPEZ

CARGO: Coordinador de Desarrollo Social Municipal.

CONTRATISTA QUE ENTREGA LA OBRA A LA EJECUTORA



NOMBRE Y FIRMA: JOSE REYNAGA CAMPOS

CARGO: ADMINISTRADOR UNICO

CONTRALORIA INTERNA DE LA INSTANCIA EJECUTORA

CONTRALORIA INTERNA
Tampamolón Corona, S.L.P.
2018 - 2021

NOMBRE Y FIRMA: C. C.P. MARIBEL QUINTIN GONZÁLEZ

CARGO: Contralor Municipal.

TECNICO RESPONSABLE POR PARTE DE LA EJECUTORA
QUE SUPERVISO O EJECUTO LA OBRA



NOMBRE Y FIRMA: ING. JUAN ALEJANDRO CANO YAÑEZ

CARGO: Superv. y Control de Obra Municipal

ORGANISMO OPERADOR RECIBE DE CONFORMIDAD LA OBRA DE LA EJECUTORA

OBRAS PÚBLICAS
Tampamolón Corona, S.L.P.
2018 - 2021

NOMBRE Y FIRMA: C. L.E.F. VÍCTOR MANUEL DE LA ROSA MARTÍNEZ

CARGO: Director de Obras Públicas.

H. AYUNTAMIENTO RECIBE DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTADA

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Tampamolón Corona, S.L.P.
2018 - 2021

NOMBRE Y FIRMA: C. LA.E. ISIDRO MEJÍA GÓMEZ

CARGO: Presidente Municipal Constitucional.

BENEFICIARIOS RECIBEN DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTADA

NOMBRE Y FIRMA: C. FRANCISCO PASCUAL ROSA

CARGO: PRESIDENTE DE COMITÉ COMUNITARIO:

BENEFICIARIOS RECIBEN DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTADA

NOMBRE Y FIRMA: C. ROSA MARIA PASCUAL ABAD

CARGO: SECRETARIO DE COMITÉ COMUNITARIO:

COMITÉ COMUNITARIO

NOMBRE Y FIRMA: C. MIGUEL AMADOR GUADALUPE

CARGO: TESORERO DE COMITÉ COMUNITARIO:

NOMBRE Y FIRMA: C. FRANCISCO PASCUAL ABAD

CARGO: VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA:

FIRMA CONDICIONADA POR:

NOMBRE Y CARGO DEL INCONFORME:

INCONFORMIDAD MANIFESTADA

