



Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:DRENAJE SANITARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-531	TAMPAMOLÓN CORONA / CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MORELOS DE LA CABECERA MUNICIPAL	268,635.49	0.00	268,635.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-04-2022 / 10-05-2022	100 %	100 %	3,076 PERSONA	100.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	SAFNAT S.A. DE C.V.	0	51717
OBSERVACIONES.- TRAZO Y NIVELACION PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EXCAVACION DE ZANJAS MATERIAL TIPO III DE 0 A 2 METROS, RELLENO AL 90 POR CIENTO CON MATERIAL DE BANCO, CAMA DE ARENA DE 10CM, INSTALACION DE TUBERIA PEAD DE 8 PULGADAS, POZO DE VISITA TIPO COMUN HASTA DE 2 METROS DE PROFUNDIDAD, REGISTRO DE ALBAÑIL CON MUROS DE TABIQUE DE 14 CM INCLUYE APLANADO, INSTALACIÓN DE DESCARGA DOMICILIARIA DE 6 METROS DE 6 PULGADAS, LIMPIEZA GENERAL, SUMINISTRO DE TUBERIA PEAD DE 8 PULGADAS, ACARREO 1ER KILÓMETRO, ACARREO KILOMETRO SUBSECUENTE, ACARREO EN CARRETILLA A 20 METROS INCLUYENDO CARGA.																					
2022-533	TAMPAMOLÓN CORONA / CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CRISOFORO MARTELL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.	400,713.53	0.00	400,713.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-04-2022 / 10-05-2022	100 %	100 %	3,076 PERSONA	110.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	SAFNAT S.A. DE C.V.	0	53137
OBSERVACIONES.- TRAZO Y NIVELACION PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EXCAVACION DE ZANJAS MATERIAL TIPO III DE 0 A 2 METROS, RELLENO AL 90 POR CIENTO CON MATERIAL DE BANCO, CAMA DE ARENA DE 10CM, INSTALACION DE TUBERIA PEAD DE 8 PULGADAS, POZO DE VISITA TIPO COMUN HASTA DE 2 METROS DE PROFUNDIDAD, REGISTRO DE ALBAÑIL CON MUROS DE TABIQUE DE 14 CM INCLUYE APLANADO, INSTALACIÓN DE DESCARGA DOMICILIARIA DE 6 METROS DE 6 PULGADAS, LIMPIEZA GENERAL, SUMINISTRO DE TUBERIA PEAD DE 8 PULGADAS, ACARREO 1ER KILÓMETRO, ACARREO KILOMETRO SUBSECUENTE, ACARREO EN CARRETILLA A 20 METROS INCLUYENDO CARGA.																					
		669,349.02	0.00	669,349.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-1963	EL TAMARINDO MEXICANO / PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO DE LA COMUNIDAD DE EL TAMARINDO MEXICANO, EN EL MUNICIPIO DE TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.	896,297.32	0.00	896,297.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	27-06-2022 / 26-07-2022	0 %	0 %	82 PERSONA	750.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	PABLO ALBERTO CHAVEZ AGUAYO	0	111988
OBSERVACIONES.- TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON APARATOS TOPOGRAFICOS ESTABLECIDOS EJES DE REFERENCIA, INCLUYE EQUIPO Y HERRAMIENTA MANO DE OBRA ACCESORIOS Y DEMAS CARGOS EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES PARA RETIRAR CAPA VEGETAL Y MATERIAL SUELTO. RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS A 1ER KM RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS, SUBSECUENTE ACARREO A 5 KM CAPA RODAMIENTO SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL DE SUBBASE HIDRÁULICA, TRITURADA DE 20 CM DE ESPESOR COMPACTADA MECANICOS INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACION, TENDIDO PAPEO, NIVELADO, INCORPORACION DE HUMEDAD Y COMPACTADA INCLUYE CEMENTO GRIS PARA MEJORAMIENTO DE BASE SUMINISTRO Y COLOCACION DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, FC 250 KG SOBRE CM2 TMA 3 CUARTOS REVENIMIENTO 15 CM. INCLUYE CIMBRADO, COLADO, MALLA ELECTROSOLDADA 1.02 KG SOBRE CM2 EN HUELLAS DE RODAMIENTO VEHICULAR, INCLUYE TRASLAPE, DESPERDICIOS, ACARREOS A UNA 1RA ESTACION A 20 MTS. LIMPIEZA GENERAL DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA																					
		896,297.32	0.00	896,297.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:GUARNICIONES Y BANQUETAS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-665	TAMPAMOLÓN CORONA / CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.	232,353.44	0.00	232,353.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	25-04-2022 / 28-05-2022	100 %	100 %	13,603 PERSONA	135.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA	0	61012
OBSERVACIONES.- LIMPIEZA Y PREPARACION DE SUPERFICIE, RETIRANDO COMPLETAMENTE PINTURA ACTUAL, APLICACION DE PINTURA VINILICA O SIMILAR EN MUROS Y CADENAS, CONSTRUCCION DE CASTILLO DE 15X20 CMS, ARMADO CON 4 VARILLAS DEL N TRES OCTAVOS Y ESTRIBOS DE ALAMBRO, DEMOLICION DE CONCRETO EXISTENTE EN BANQUETAS, CONSTRUCCION DE GUARNICION CON ARMADO HECHO EN OBRA, CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON CONCRETO ARMADO HECHO EN OBRA, CHAPEO Y LIMPIEZA CON EQUIPO MECANICO EN UNA FRANJA DE 20 METROS DE ANCHO DE LA CERCA PERIMETRAL.																					
2022-1425	TAMPAMOLÓN CORONA / CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.	698,932.56	0.00	698,932.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-05-2022 / 18-06-2022	40 %	30 %	13,603 PERSONA	922.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	MARTIN RESENDIZ SEBASTIAN	0	0
OBSERVACIONES.- LIMPIA TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO AREA DE BANQUETAS INCLUYE 10 CM DE DESPALME EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO INVESTIGADO EN OBRA. CUALQUIER PROFUNDIDAD INCLUYE AFINE DE TALUD Y ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE SUMINISTRO Y TENDIDO Y COLOCACION DE BASE PRODUCTO DE BANCO A FINOS CON HUMEDAD OPTIMA COMPACTACION Y CONSOLIDACION DE FONDO NATURAL NIVELANDO LA SUPERFICIE CON PLACA VIBRATORIA INCORPORANDO HUMEDAD SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA EN PAVIMENTOS INCLUYE GANCHOS Y TRASLAPES PISO DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO CON ACABADO ESTAMPADO. ESTAMPADO EN COLOR ROJO TERRACOTA APLICADO CON MOLDES DESMOLDANTE Y SELLADOR PAVIMENTOS EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO INVESTIGADO EN OBRA TIPO CUALQUIER PROFUNDIDAD INCLUYE AFINE DE TALUD Y ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE COMPACTACION Y CONSOLIDACION DE FONDO NATURAL NIVELANDO LA SUPERFICIE CON PLACA VIBRATORIA, EN PAVIMENTOS INCLUYE GANCHOS Y TRASLAPES SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO EN CALLE CON ESPESOR DE 15 CM.																					

		931,286.00	0.00	931,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--	--	------------	------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PAVIMENTACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM					
2022-1970	COAXINQUILA / PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE COAXINQUILA, TAMPAMOLÓN CORONA S.L.P.	2,139,987.08	0.00	2,139,987.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-06-2022 / 23-07-2022	0 %	0 %	472 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	SAFNAT S.A. DE C.V.	0	113995					
OBSERVACIONES.- LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION EN M2 TERRENO TIPO II, EXCAVACION PARA ABRIR CAJÓN POR MEDIOS MECÁNICOS, RETIRO DE MATERIAL SOBRIANTE PRODUCTO DE EXCAVACION, ACARREO DE MATERIAL, CAPA DE RODAMIENTO SUMINISTRO Y COLOCACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, REGLADO Y CURADO DE MEMBRANA, ESPESOR DE 15 CM, BASE HIDRAULICA DE MATERIAL TRITURADO A FINOS Y DEBIDAMENTE HOMOGENEIZADO, MALLA ELECTROSOLDADA EN HUELLAS DE RODAMIENTO VEHICULAR INCLUYE TRASLAPE, LIMPIEZA GENERAL DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA.																										
2022-544	TAMPAMOLÓN CORONA / PAVIMENTACION DE LA CALLE HIDALGO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.	1,249,976.14	0.00	1,249,976.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-04-2022 / 25-05-2022	60 %	30 %	13,603 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	SAFNAT S.A. DE C.V.	0	53662					
OBSERVACIONES.- BASE HIDRAULICA DE MATERIAL TRITURADO 1 Y MEDIA PULGADAS A FINOS Y DEBIDAMENTE HOMOGENEIZADO CON SU HUMEDAD OPTIMA Y COMPACTADO AL 100 POR CIENTO PRUEBA AASTHO MODIFICADA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA, CON 15 CM DE ESPESOR, CALAFATEO EN JUNTAS CONSTRUCTIVAS DE 4 MM DE ANCHO Y 5 CM DE PROFUNDIDAD, RENIVELACION DE POZOS DE VISITA, HABILITADO Y ARMADO DE MALLA DE ACERO EN PISOS, BANQUETA DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL, AGREGADO MAXIMO 1 Y MEDIA DE 8 CM DE ESPESOR, FORJADO DE GUARNICIÓN DE CONCRETO, INCLUYE CIMBRADO, COLADO, VIBRADO Y DESCIMBRADO, JUNTA DE CONSTRUCCIÓN SECCIÓN 20 CM BASE 15 DE CORONA Y 40 ALTURA, INCLUYE PINTURA.																										
2022-643	TAMPAMOLÓN CORONA / PAVIMENTACION DE LA CALLE MORELOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.	1,279,913.70	0.00	1,279,913.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-05-2022 / 30-05-2022	60 %	30 %	13,603 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	SAFNAT S.A. DE C.V.	0	60777					
OBSERVACIONES.- BASE HIDRAULICA DE MATERIAL TRITURADO 1 Y MEDIA PULGADAS A FINOS Y DEBIDAMENTE HOMOGENEIZADO CON SU HUMEDAD OPTIMA Y COMPACTADO AL 100 POR CIENTO PRUEBA AASTHO MODIFICADA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA, CON 15 CM DE ESPESOR, CALAFATEO EN JUNTAS CONSTRUCTIVAS DE 4 MM DE ANCHO Y 5 CM DE PROFUNDIDAD, RENIVELACION DE POZOS DE VISITA, HABILITADO Y ARMADO DE MALLA DE ACERO EN PISOS, BANQUETA DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL, AGREGADO MAXIMO 1 Y MEDIA DE 8 CM DE ESPESOR, FORJADO DE GUARNICIÓN DE CONCRETO, INCLUYE CIMBRADO, COLADO, VIBRADO Y DESCIMBRADO, JUNTA DE CONSTRUCCIÓN SECCIÓN 20 CM BASE 15 DE CORONA Y 40 ALTURA, INCLUYE PINTURA.																										
2022-661	TAMPAMOLÓN CORONA / PAVIMENTACION DE LA CALLE CRISOFORO MARTELL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.	1,138,448.19	0.00	1,138,448.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-05-2022 / 30-05-2022	60 %	30 %	13,603 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	SAFNAT S.A. DE C.V.	0	61883					
OBSERVACIONES.- BASE HIDRAULICA DE MATERIAL TRITURADO 1 Y MEDIA PULGADAS A FINOS Y DEBIDAMENTE HOMOGENEIZADO CON SU HUMEDAD OPTIMA Y COMPACTADO AL 100 POR CIENTO PRUEBA AASTHO MODIFICADA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA, CON 15 CM DE ESPESOR, CALAFATEO EN JUNTAS CONSTRUCTIVAS DE 4 MM DE ANCHO Y 5 CM DE PROFUNDIDAD, RENIVELACION DE POZOS DE VISITA, HABILITADO Y ARMADO DE MALLA DE ACERO EN PISOS, BANQUETA DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL, AGREGADO MAXIMO 1 Y MEDIA DE 8 CM DE ESPESOR, FORJADO DE GUARNICIÓN DE CONCRETO, INCLUYE CIMBRADO, COLADO, VIBRADO Y DESCIMBRADO, JUNTA DE CONSTRUCCIÓN SECCIÓN 20 CM BASE 15 DE CORONA Y 40 ALTURA, INCLUYE PINTURA.																										
		5,808,325.11	0.00	5,808,325.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:SF ACCIONES COMPLEMENTARIAS, Subprograma:ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Proyecto:TINACO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM					
2022-894	LAS VIBORAS / DOTACION DE TINACOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA DE USO DOMESTICO	449,700.00	0.00	0.00	449,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	28-04-2022 / 28-07-2022	100 %	100 %	215 PERSONA	215.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO S.A. DE C.V.	0	0					
OBSERVACIONES.- DOTACION DE TINACOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA DE USO DOMESTICO CON TINACOS DE 1100 LITROS, 2500 LITROS Y TINACOS DE TIPO BEBEDERO DE 500 LITROS Y 1000 LITROS EN LAS LOCALIDADES DE LAS VIVORAS, TAJINAB, TAMARINDO HUASTECO, COLONIA NUEVA SEGUNDA SECCION.																										
		449,700.00	0.00	0.00	449,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																

Rubro:SALUD, Programa:SO CENTROS DE SALUD O UNIDADES MEDICAS*, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:REHABILITACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM					
2022-584	TAMPAMOLÓN CORONA / REHABILITACION DE UNIDAD MEDICA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.	518,178.96	0.00	518,178.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	27-04-2022 / 26-05-2022	100 %	100 %	13,603 PERSONA	1.00 CENTRO DE SALUD	OBRA	AYUNTAMIENTO	MARTIN RESENDIZ SEBASTIAN	0	57275					
OBSERVACIONES.- DEMOLICION Y RETIRO DE BAJADAS PLUVIALES DE TUBO DE PVC, RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE EXISTENTE, DESMONTAJE DE CERRADURA DE PUERTA DE TAMBOR, REPARACION DE GRIETAS CON SELLADOR ELASTICO DE POLIURETANO, APLICACION DE PINTURA VINILICA, APLICACION DE PINTURA ESMALTE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO SANITARIO DE PVC, REHABILITACION DE ARBOTANTE DE BASE METALICA TIPO CAÑON LED, REHABILITACION DE GABINETE 50X50 BALASTRO ELECTRONICO, LAMPARA FLUORESCENTE, SUMINISTRO DE COLOCACION DE SOCKET, FOCO TIPO ESPIRAL, APAGADOR, CONTACTO POLARIZADO, REHABILITACION DE TARJAS DE ACERO INOXIDABLE, REHABILITACION DE INODORO, ASIENTO, HERRAJES, COPLEX, LLAVE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEZCLADORA, REHABILITACION DE LAVABO, INSTALACION DE VALVULAS, REHABILITACION DE MINGITORIO, LLAVES ESTOPERAS, COPLEX, CESPOL, EMPAQUE, SELLADO CON SILICON, COLOCACION DE CERRADURA, MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRES ACONDICIONADOS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE A BASE DE RESINA ACRILICA, REHABILITACION DE LUMINARIA SUBURBANA DE ACCESO PRINCIPAL, ENTORTADO A BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA APLICAR EN AZOTEA DE 7 C. DE ESPESOR.																										
		518,178.96	0.00	518,178.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																

Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:ADMINISTRACION Proyecto:ADMINISTRACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-775	TAMPAMOLÓN CORONA / PAGO DE NOMINA A PLANTILLA DE SEGURIDAD PUBLICA	3,200,000.00	0.00	0.00	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-01-2022 / 31-12-2022	43 %	43 %	13,603 PERSONA	26.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE TAMPAMOLÓN CORONA S.L.P.	0	0

OBSERVACIONES.- PAGO DE NOMINA AL PERSONAL REGISTRADO Y LABORANDO COMO ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE TAMPAMOLON CORONA S.L.P.																					
2022-776	TAMPAMOLON CORONA / PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA S.L.P.	3,300,000.00	0.00	0.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-01-2022 / 31-12-2022	43 %	43 %	13,603 PERSONA	1.00 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	ACCION	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	0	0
OBSERVACIONES.- PAGO A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO AL MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA S.L.P.																					
		6,500,000.00	0.00	0.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

RESUMEN GENERAL POR RUBRO

Rubro	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
AGUA Y SANEAMIENTO	669,349.02	0.00	669,349.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	7,635,908.43	0.00	7,635,908.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REQUERIMIENTOS	449,700.00	0.00	0.00	449,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALUD	518,178.96	0.00	518,178.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	6,500,000.00	0.00	0.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15,773,136.41	0.00	8,823,436.41	6,949,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Techo FISM: **46,724,194.00**
Techo FFM: **10,146,162.00**

Disponible FISM: **37,900,757.59**
Disponible FFM: **3,196,462.00**

PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMPAMOLON CORONA

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL