

**Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Programa:U3 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CONSTRUCCION**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-5003	TAMPAMOLON CORONA / CONSTRUCCION DE ESCALERAS DEL KIOSCO SIGLO XIX DE LA PLAZA CIVICA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.	498,881.50	0.00	498,881.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-12-2022 / 24-12-2022	100 %	100 %	13,603 PERSONA	1.00 PLAZA CIVICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ARVE DISENO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	0	358626
OBSERVACIONES.- DEMOLICION DE PISO HASTA 4 CM DE PROFUNDIDAD, NIVELACION DE PISO DE CONCRETO CON MORTERO AUTONIVELANTE UNIBLOCK, PREPARACION Y APLICACION. MOSAICO ARTESANAL DE 20X20 CM. COLOR TONO LISO ASENTADO CON PEGAPISO, BOQUILLA DE COLOR. INCLUYE: SELLADOR, Y CORTES. MOSAICO ARTESANAL PARA FORMAR IMAGEN DE ESTRELLA TENEK DE 6 X 6 M. CENEFA PERIMETRAL Y FIGURAS HUASTECAS CON MOSAICO ARTESANAL ESTAMPADO 20X20 CM, ASENTADA CON PEGAPISO, BOQUILLA DE COLOR. CENEFA PERIMETRAL DE PISO ARTESANAL CON FIGURAS DE LA CULTURA HUASTECA. ASENTADO CON PEGAPISO Y EMBOQUILLADO DE COLOR. DEMOLICION DE ESCALERAS EXISTENTES DE CONCRETO ARMADO CON VS, DE ESPESOR HASTA 15 CM DE PERALTE. DEMOLICION DE PISO HASTA 10 CM DE PERALTE. EXCAVACION A MANO EN TERRENO INVESTIGADO EN OBRA, TIPO B CUALQUIER PROFUNDIDAD. PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA DE 6.0 CM.DE ESPESOR. ZAPATA CORRIDA DE CONCRETO, DE 0.60 M DE ANCHO Y 0.15 M DE ESPESOR ARMADA, LOSA DE CONCRETO MACIZA 12 CM DE ESPESOR, CONCRETO, CON VARILLAS DEL NO. 4 EN CUADRICULA DE 0.25 M. AMBOS SENTIDOS. FORJADO DE ESCALONES DE CONCRETO, ARMADOS CON VS. DEL NO. 3. FORRADO DE ESCALONES HUELLA Y PERALTE DE CANTERA GRIS CON NARIZ, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO PLASTICEMEN Y ARENA ARNEADA. FORJADO DE GUARNICION LATERAL DE 0.11 CM X 15 CM DE ALTURA CON, ARMADO CON 1 VARILLA DEL NO. 3 LONGITUDIANAL.																					
		498,881.50	0.00	498,881.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Programa:U3 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:REHABILITACION**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-2108	TAMPAMOLON CORONA / REHABILITACION DE KIOSCO SIGLO XIX DE LA PLAZA CIVICA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.	915,838.95	0.00	915,838.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-06-2022 / 31-08-2022	100 %	100 %	13,603 PERSONA	1.00 PLAZA CIVICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	MARTIN RESENDIZ SEBASTIAN	0	120685
OBSERVACIONES.- COLOCACION, ACARREO E INSTALACION DE UN SISTEMA DE ANDAMIAJE COMPUESTO POR ESTRUCTURAS DE 2 M X 2 M X 1.56 M. CADA UNO CUENTA CON DOS CUADROS, DOS TIJERAS Y CUATRO COPLES, PLATAFORMAS DE MADERA, TORNILLOS NIVELADORES Y JUEGOS DE RUEDAS EN LOS CASOS EN LOS QUE SE REQUIERA. TOMA DE MICROFOTOGRAFÍAS. SE LLEVARÁ A CABO UN REGISTRO FOTOGRÁFICO MEDIANTE MICROSCOPIO DIGITAL, REALIZANDO TOMAS EN DIVERSAS SECCIONES DE LA PARTE INFERIOR DEL KIOSCO CELOSÍAS, COLUMNAS Y BALAUSTRADA. SUSTITUCIÓN DE PIEZAS E INTEGRACIÓN DE ELEMENTOS FALTANTES. SE PROCEDERÁ A SUSTITUIR AQUELLAS PIEZAS AÑADIDAS DURANTE INTERVENCIONES ANTERIORES Y QUE NO SE INTEGRAN DE MANERA ADECUADA A LA OBRA, PARA LO CUAL, SE COLOCARÁN PIEZAS REALIZADAS CON LA MISMA TÉCNICA DE MANUFACTURA. ELIMINACIÓN DE CAPAS DE RECUBRIMIENTO. SE LLEVARÁ A CABO EN LA TOTALIDAD DE LA SUPERFICIE DE LAS BANCAS, MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE REMOVEDOR DE PINTURA BASE AGUA, APLICANDO CAPAS HOMOGÉNEAS CON BROCHA DE CERDAS SINTÉTICAS, CUYOS RESIDUOS SERÁN RETIRADOS DE MANERA MECÁNICA Y AGUA BAJO PRESIÓN. RECUBRIMIENTO DE PROTECCIÓN. SE APLICARÁ UN RECUBRIMIENTO PIGMENTADO MARCA NERVION, CONSISTENTE EN UNA PINTURA DE POLIURETANO DE DOS COMPONENTES, APLICADO SOBRE UN PRIMARIO EPÓXICO, EMPLEANDO UN EQUIPO DE ASPERSIÓN PRESURIZADO. DICHO PROCEDIMIENTO SE LLEVARÁ A CABO EN LA TOTALIDAD DE LA SUPERFICIE DE LAS BANCAS. DE ACUERDO A LA TOMA DE DECISIONES DE MANERA CONJUNTA CON LA SUPERVISIÓN TÉCNICA DEL INAH Y EL H. AYUNTAMIENTO.																					
		915,838.95	0.00	915,838.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS, Programa:U7 SERVICIOS, Subprograma:SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS Proyecto:SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-4068	TAMPAMOLON CORONA / REVISION PARA LA OPTENCION DE LA VALIDACION CON LA DEPENDENCIA NORMATIVA CORRESPONDIENTE DEL EXPEDIENTE TECNICO RELATIVO A LA OBRA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA ENTUBADA TONATICO CHIQUINTECO A LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	19-09-2022 / 19-10-2022	100 %	100 %	3,076 PERSONA	1.00 INFORMACION	ACCION	AYUNTAMIENTO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	0	227017
OBSERVACIONES.- REVISION PARA LA OPTENCION DE LA VALIDACION CON LA DEPENDENCIA CEA COMISION ESTATAL DEL AGUA NORMATIVA CORRESPONDIENTE DEL EXPEDIENTE TECNICO RELATIVO A LA OBRA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA ENTUBADA TONATICO CHIQUINTECO A LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.																					
		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS, Programa:U7 SERVICIOS, Subprograma:SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS Proyecto:SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-2072	EL NARANJO TAYABTZÉN (TRES PALMAS) / ELABORACION DEL PROYECTO GEOMÉTRICO DEL CAMINO TIPO D EN EL TRAMO SANTA LUCÍA COYOBTUJUB EL NARANJO TAYABTZÉN TRES PALMAS, MUNICIPIO DE TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.	299,894.80	0.00	299,894.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-06-2022 / 29-07-2022	100 %	100 %	287 PERSONA	1.00 PROYECTO	OBRA	AYUNTAMIENTO	GRUPO H ROMSA S.A. DE C.V.	0	116614
OBSERVACIONES.- LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO COORDENADAS E INFORME TOPOGRAFICO CON PLANOS, ESTUDIO GEOTECNICO PRUEBAS DE LABORATORIO, MEMORIA TÉCNICA, DRENAJE Y SUBDRENAJE MENOR ANALISIS HIDROLOGICO, HIDRAULICO INFORME DE ESTUDIO TOPOHIDRAULICO, DISEÑO GEOMÉTRICO TERRACERÍAS DISEÑO GEOMETRICO, PLANTA GENERAL, PERFILES, PAVIMENTOS DISEÑO DE PAVIMENTOS 3 MÉTODOS, SEÑALAMIENTO Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD SEÑALAMIENTO DE PROYECTO, DE PROTECCIÓN DE OBRA CON PLANO, CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION Y VALIDACION DE LA SCT.																					
2022-4261	TAMPAMOLÓN CORONA / VERIFICACION, SUPERVISION Y LEVANTAMIENTOS EN CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DEL PROGRAMA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN MODALIDAD DE CUARTO DORMITORIO, CONVENIO QUE CELEBRAN EL INVIES Y EL AYUNTAMIENTO DE TAMPAMOLÓN CORONA.	105,627.08	0.00	105,627.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	15-08-2022 / 31-12-2022	100 %	100 %	76 PERSONA	1.00 INFORME	OBRA	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	INVIES INSTITUTO DE LA VIVIENDA DEL ESTADO	0	139548
OBSERVACIONES.- EN APORTACION DEL FISE NO SE CONSIDERA EL PORCENTAJE DEL 2% CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS INDIRECTOS DE ACUERDO A LA CLAUSULA DECIMA PRIMERA DEL CONVENIO, SE REGISTRA LOS GASTOS INDIRECTOS PARA LA VERIFICACION, SUPERVISION Y LEVANTAMIENTOS EN CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DEL PROGRAMA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN MODALIDAD DE CUARTO DORMITORIO, CONVENIO QUE CELEBRAN EL INVIES Y EL AYUNTAMIENTO DE TAMPAMOLÓN CORONA.																					
2022-2074	TAMPAMOLÓN CORONA / ELABORACION DE CROQUIS TOPOGRÁFICO, CON CUADRO DE CONSTRUCCIÓN Y COORDENADAS UTM, DE LOS BIENES INMUEBLES CONOCIDOS COMO AUDITORIO Y GALERA MUNICIPAL EN LA CABECERA DE TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.	21,460.00	0.00	21,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-06-2022 / 21-06-2022	100 %	100 %	PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	VILLA HUASTECA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0	116680
OBSERVACIONES.- ELABORACION DE CROQUIS TOPOGRAFICO, CON CUADRO DE CONSTRUCCION Y COORDENADAS UTM, DE LOS BIENES INMUEBLES CONOCIDOS COMO AUDITORIO MUNICIPAL Y GALERA MUNICIPAL TAMBIÉN CONOCIDA POR CANCHA DE BASQUETBOL. ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE SE ENTREGARÁ UN SOLO CROQUIS EN DETALLE.																					
2022-2075	TONATICO / ACTUALIZACION DE PRECIOS UNITARIOS Y PLANO DE PLANTA TRATAMIENTO DE AGUA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TONATICO TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.	34,800.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-06-2022 / 29-06-2022	100 %	100 %	783 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	UNOS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0	117250
OBSERVACIONES.- ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y PLANO DE PLANTA TRATAMIENTO DE AGUA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TONATICO TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P. CON EL OBJETIVO DE CONTRATAR LA OBRA DE LA PLANTA.																					
		<b>461,781.88</b>	<b>0.00</b>	<b>461,781.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:POZO ARTESIANO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-4250	COAXINQUILA / EQUIPAMIENTO DE AGUA POTABLE EN POZO ARTESIANO EN COAXINQUILA, TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.	398,999.40	0.00	398,999.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-09-2022 / 09-12-2022	100 %	100 %	472 PERSONA	97.00 LOTE DE EQUIPO	OBRA	AYUNTAMIENTO	JOSE REYNAGA CAMPOS	0	250584
OBSERVACIONES.- SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO POR MEDIOS MECANICOS A 1.80 M DE PROFUNDIDAD, COLOCACION DE ESTRUCTURA PRIMARIA PARA POSTE, COLOCACION DE ESTRUCTURA AISLAMIENTO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA SECUNDARIA PARA VESTIMENTA DE POSTE, COLOCACION DE CABLE DE ALUMINIO ACSR, COLOCACION DE CABLE DE ALUMINIO SUAVE PARA AMARRE, INSTALACION DE DISPOSITIVO RDA POR MEDIOS MANUALES EN CEPAS DE 80 CM CON CABLE DE ACERO CON PROTECTOR, MANTENIMIENTO Y PRUEBAS DE TRANSFORMADOR EXISTENTE TTR, PINTURA Y CAMBIO DE EMPAQUES, INSTALACION DE BAJANTE DE TIERRA CON CABLE CU 4 VARILLA DE 3 OCTAVOS CADWELL, INSTALACION DE JUEGO DE CORTACIRCUITOS FUIBLES DE 15V CON CRUCETA Y ABRAZADERAS, INSTALACION DE APARTARRAYOS SINTETICO 15KV CRUCETA Y ABRAZADERA, INSTALACION DE BASE DE MEDICION 7 X 100 AMPS TRIFASICA PARA SISTEMA DE BOMBEO, INSTALACION DE GABINETE DE MEDICION, INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO E INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X 100 AMPS TRIFASICO, INSTALACION DE CABLE DE COBRE CALIBRE 6PARA ALIMENTAR CASETA DE CONTROL, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CASETA ELECTRICA DE CONTROL PARA SISTEMA DE BOMBEO, SUMISTRO E INSTALACION DE CABLE MARINO 3X6 PARA ALIMENTACION DE CASETA DE CONTROL, COLOCACION DE VALVULA DE EXPULSION DE AIRE DE 1 Y MEDIA CON ORIFICIO DE VENTEO DE 1 Y 1 DIECISEIS, COLOCACION DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 2 PULGADAS, COLOCACION DE TORNILLO CON TUERCA 5 OCTAVOS, COLOCACION DE VALVULA CHECK DE 2 PULGADAS 150 PSI BRODADO, ATRAQUES TREN DE DESCARGA Y GARZA DE SALIDA DE BOMBEO, NIPLÉ DE ACERO AL CARBON, ADECUACION DE BOMBA TRAMO DE TUBO DE 2 PULGADAS COPLÉ, TRAMITES CON CFE.																					
2022-2131	EL CARRIZAL / EQUIPAMIENTO AGUA POTABLE EN POZO ARTESIANO EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL, MUNICIPIO DE TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.	219,002.20	0.00	219,002.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-06-2022 / 30-06-2022	100 %	100 %	595 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	OBRA	AYUNTAMIENTO	JOSE REYNAGA CAMPOS	0	121679
OBSERVACIONES.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONJUNTO BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLE DE 10 HP, CABLE SUMERGIBLE, NIPLÉ CON CUERDA, BRIDA ROSCADA, EMPAQUE DE PLOMO DOS PULGADAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE PRUEBAS DE VALVULA CHECK, TORNILLO DE 5 OCTAVOS POR 3 PULGADAS, SUMINISTRO, COLOCACION Y PRUEBAS DE COMPUERTA BRIDA DE VÁSTAGO, CONSTRUCCIÓN DE ATRAQUE DE CONCRETO, LIMPIEZA DE POZO CON BOMBAS DE LODOS Y MANGUERA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAMILLA PARA BOMBA.																					
		<b>618,001.60</b>	<b>0.00</b>	<b>618,001.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:SISTEMA DE AGUA ENTUBADA**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-2778	TONATICO / EQUIPAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TONATICO, MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.	121,473.53	0.00	121,473.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-06-2022 / 30-07-2022	100 %	100 %	783 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	OBRA	AYUNTAMIENTO	JOSE REYNAGA CAMPOS	0	154796
OBSERVACIONES.- EQUIPAMIENTO TUVO DE PVC HCO 8 PULGADAS, COPLÉ REPARACION PVC 8 PULGADAS, EXTREMIDAD DE CAMPANA HCA 8 PULGADAS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS DE EXPULSION DE AIRE DE BALIN DE 1 PULGADA, VALVULA DE ESTOPERO DE 2 PULGADAS INCLUYE TORNILLOS Y EMPAQUES DE PLOMO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA DE 8 PULGADAS PARA TUBERIA DE PVC.																					
		<b>121,473.53</b>	<b>0.00</b>	<b>121,473.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:SISTEMA DE AGUA ENTUBADA**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2022-5293	TAMPAMOLÓN CORONA / REHABILITACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA ENTUBADA "TONATICO - CHIQUINTECO" A LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMPAMOLÓN CORONA S.L.P.	17,960,362.60	17,960,362.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	21-11-2022 / 31-12-2022	0 %	0 %	3,076 PERSONA	1.00 SISTEMA	OBRA	COMISION ESTATAL DEL AGUA (CEA)		316864	0	
		<b>17,960,362.60</b>	<b>17,960,362.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>												

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:DRENAJE PLUVIAL**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2022-2089	SAN BARTOLO / CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE SAN BARTOLO, TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.	479,305.33	0.00	479,305.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-06-2022 / 29-06-2022	100 %	100 %	150 PERSONA	142.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ARCO S.A. DE C.V.	0	119826	
	OBSERVACIONES.- DEMOLICIÓN A MANO DE CONCRETO ARMADO EN CIMENTACION SIN RECUPERACION DE ACERO LIMPIA TRAZO Y NIVELACION EN TERRENO TIPO II EXCAVACION A MANO EN CEPAS, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL SECO, TIPO II A. ZONA A, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M. CONSTRUCCION DE DREN DE CONCRETO PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL AGREGADO MAXIMO 3 CUARTOS FUERZA 100 KG SOBRE CM2 DE 8 CM DE ESPESOR MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRASA O CORTE ASENTADA CON MORTERO CEMENTO CALHIDRA ARENA, CIMBRA COMUN EN LOSA HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA RESISTENCIA NORMAL FUERZA 4200 KG SOBRE CM2, DIÁMETRO MEDIA, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA ALTA RESISTENCIA FUERZA 6000 KG SOBRE CM, DIÁMETRO 3 OCTAVOS CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VAGIADO CON CARRETELLA Y BOTES FUERZA 250 KG SOBRE CM2 REVESTIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3 CUARTOS EN CIMENTACIÓN Y LOSA GUARNICIÓN DE CONCRETO, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION 15 X 25 CM, CONCRETO FUERZA 150 KG SOBRE CM2 A 3 CUARTOS, REFORZADA CON 4 VARILLAS R.N. DE 3 OCTAVOS ESTRIBOS DE 1 CUARTO A 25 CM BANQUETA DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL FUERZA 150 KG SOBRE CM2, AGREGADO MAXIMO 1 Y MEDIA DE 8 CM DE ESPESOR.																					
		<b>479,305.33</b>	<b>0.00</b>	<b>479,305.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>												

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:DRENAJE SANITARIO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2022-531	TAMPAMOLÓN CORONA / CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MORELOS DE LA CABECERA MUNICIPAL	268,635.49	0.00	268,635.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-04-2022 / 10-05-2022	100 %	100 %	50 PERSONA	100.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	SAFNAT S.A. DE C.V.	0	51717	
	OBSERVACIONES.- TRAZO Y NIVELACION PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EXCAVACION DE ZANJAS MATERIAL TIPO III DE 0 A 2 METROS, RELLENO AL 90 POR CIENTO CON MATERIAL DE BANCO, CAMA DE ARENA DE 10CM, INSTALACION DE TUBERIA PEAD DE 8 PULGADAS, POZO DE VISITA TIPO COMUN HASTA DE 2 METROS DE PROFUNDIDAD, REGISTRO DE ALBAÑIL CON MUROS DE TABIQUE DE 14 CM INCLUYE APLANADO, INSTALACIÓN DE DESCARGA DOMICILIARIA DE 6 METROS DE 6 PULGADAS, LIMPIEZA GENERAL, SUMINISTRO DE TUBERIA PEAD DE 8 PULGADAS, ACARREO 1ER KILÓMETRO, ACARREO KILOMETRO SUBSECUENTE, ACARREO EN CARRETELLA A 20 METROS INCLUYENDO CARGA.																					
2022-533	TAMPAMOLÓN CORONA / CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CRISOFORO MARTELL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.	400,713.53	0.00	400,713.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-04-2022 / 10-05-2022	100 %	100 %	50 PERSONA	110.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	SAFNAT S.A. DE C.V.	0	53137	
	OBSERVACIONES.- TRAZO Y NIVELACION PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EXCAVACION DE ZANJAS MATERIAL TIPO III DE 0 A 2 METROS, RELLENO AL 90 POR CIENTO CON MATERIAL DE BANCO, CAMA DE ARENA DE 10CM, INSTALACION DE TUBERIA PEAD DE 8 PULGADAS, POZO DE VISITA TIPO COMUN HASTA DE 2 METROS DE PROFUNDIDAD, REGISTRO DE ALBAÑIL CON MUROS DE TABIQUE DE 14 CM INCLUYE APLANADO, INSTALACIÓN DE DESCARGA DOMICILIARIA DE 6 METROS DE 6 PULGADAS, LIMPIEZA GENERAL, SUMINISTRO DE TUBERIA PEAD DE 8 PULGADAS, ACARREO 1ER KILÓMETRO, ACARREO KILOMETRO SUBSECUENTE, ACARREO EN CARRETELLA A 20 METROS INCLUYENDO CARGA.																					
		<b>669,349.02</b>	<b>0.00</b>	<b>669,349.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>												

**Rubro:CULTURA, Programa:UL DESARROLLO CULTURAL, Subprograma:INFRAESTRUCTURA CULTURAL Proyecto:REHABILITACION**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2022-3211	TAMPAMOLÓN CORONA / REHABILITACION DE CENTRO CULTURAL Y ARTISTICO DEL MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.	439,283.36	0.00	439,283.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	31-08-2022 / 29-09-2022	100 %	100 %	3,076 PERSONA	1.00 CENTRO CULTURAL Y ARTISTICO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ALICIO MAURICIO MARTINEZ	0	234436	
	OBSERVACIONES.- SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE MADERA; CON BASE DE BASTIDOR DE MADERA DE PRIMERA. FORMADA POR UN MARCO PERIMETRAL CON TIRAS DE MADERA DE 50 X 25 MM. PEINAZOS DE 25 X 50 MM. A CADA 30 CM. CON DOS PERFORACIONES DE 6 MM. A CADA 20 CM. DE LOS PAÑOS PARA VENTILACIÓN INTERIOR, UNIDOS ENTRE SI A BASE DE ESPIGA Y CAJA CON PEGAMENTO DE ACETATO DE POLIVINIL Y CLAVO SIN CABEZA DE 19 MM. FORRADO CON TRIPLAY DE 6 MM. DE ESPESOR DE CALIDAD A POR LOS DOS LADOS. CLAVADO Y PEGADO. PORTACHAPA DE MADERA CON ESPESOR DE 25 MM. ESCUADRAS DE 150 X 150 X 25 MM. EN SUS CUATRO ESQUINAS, BISAGRAS O BIBELES DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD DEL INSTITUTO, TORNILLOS. INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE AN AMBOS SENTIDOS DE PINO DE 0.90 A 1.00X 2.10 M., RECUBIERTA CON PLÁSTICO LAMINADO.MARCA RALPH WILSON COLOR BLANCO.																					
		<b>439,283.36</b>	<b>0.00</b>	<b>439,283.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>												

**Rubro:DEPORTES, Programa:SL DESARROLLO DEL DEPORTE, Subprograma:INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Proyecto:REHABILITACION**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-	TAMPAMOLÓN CORONA / REHABILITACION DE ESPACIO	395,093.33	0.00	395,093.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-07-2022 /	100 %	100 %	3,076	1.00 ES	OBRA	AYUNTAMIENTO	MARTIN RESENDIZ	0	153369

2696	MULTIDEPORTIVO CON CERCA PERIMETRAL EN CABECERA MUNICIPAL DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.												06-08-2022	%	%	PERSONA	PACIO MULTIDEPOR TIVO	TO	SEBASTIAN		
OBSERVACIONES.- LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO AREA DE EDIFICIOS. INCLUYE 10 CM DE DESPALME, LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS. INCLUYE DESPLANTE HASTA 10 CM, CALHIDRA, PUENTES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. DEMOLICION DE MUROS DE TABIQUE, BLOCK Y VITROBLOCK. INCLUYE CADENAS, CASTILLOS, ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE. RETIRO DE MALLA CICLONICA EXISTENTE CON O SIN ALAMBRE DE PUAS A CUALQUIER ALTURA. INCLUYE PODA, DESMONTE, DESPALME, LIMPIEZA, EXCAVACION Y DEMOLICION DE CASTILLOS O MUROS DE CONCRETO, CORTES Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. DEMOLICION DE CONCRETO. ARMADA CON 4 VARILLAS DEL 3 Y ESTRIBOS DEL 2 A 20 CM. CMBRE COMUN. INCLUYE COLADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y CRUCE DE VARILLAS. MURETE ENRASE PARA CIMENTACION CON BLOCK HUECO 15X20X40 CM. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA. INCLUYE RECORTES CON DISCO ABRASIVO. CASTILLO DE CONCRETO DE 20X12CM. ARMADA CON ARMEX, CIMBRA APARENTE. INCLUYE COLADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y CRUCES DE VARILLAS. APLANADO FINO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO ARENA A PLOMO Y REGLA, 1 CM DE REPELLADO Y 1 CM DE ACABADO CON ESPONJA INCLUYE REMATES, EMBOQUILLADO, VOLTEADOR EN UNION CON ELEMENTOS ESTRUCTURALES, MAESTRAS Y CURADO. PINTURA ACRILICA LAVABLE MARCA OSEL ORO O SIMILAR EN MUROS, COLUMNAS TRABES, ZOCLOS, FRONTERAS Y PLAFON, TRABAJO TERMINADO INCLUY UNA MANO PRELIMINAR DE SELLADOR CON COLOR, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBABEANDO Y PLASTE NECESARIO. COLOCACION DE REJA ELECTROSOLDADA, COLOR VERDE, C6 INCLUYE HERRAJES POSTERIA, ANCLAJE EN MUROS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. LIMPIEZA GENERA DE LA OBRA A PLENA SATISFACCION DEL SUPERVISOR.																					
	395,093.33	0.00	395,093.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

**Rubro:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES , Programa:01 DERECHOS Y APROVECHAMIENTO, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO Proyecto:AGUAS RESIDUALES**

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-5877	TAMPAMOLÓN CORONA / PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y AGUAS RESIDUALES	37,506.00	0.00	0.00	37,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-02-2022 / 30-11-2022	100 %	100 %	13,603 PERSONA	1.00 INACCION FORME	AYUNTAMIENTO	CONAGUA		0	0
OBSERVACIONES.- FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DF AGUAS NACIONALES CONAGUA, PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y AGUAS RESIDUALES																					
	37,506.00	0.00	0.00	37,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES , Programa:01 DERECHOS Y APROVECHAMIENTO, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO Proyecto:ENERGIA ELECTRICA EN POZOS**

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-5851	TAMPAMOLÓN CORONA / PAGO DE ENERGIA PARA BOMBEO DE POZOS ARTESIANOS EN TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.	293,922.00	0.00	0.00	293,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-10-2022 / 31-12-2022	100 %	100 %	13,603 PERSONA	1.00 INACCION FORME	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0	0
OBSERVACIONES.- PAGO DE ENERGIA PARA BOMBEO DE POZOS ARTESIANOS EN TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.																					
	293,922.00	0.00	0.00	293,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CALLE (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)**

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-1963	EL TAMARINDO MEXICANO / PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO DE LA COMUNIDAD DE EL TAMARINDO MEXICANO, EN EL MUNICIPIO DE TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.	896,297.32	0.00	896,297.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	27-06-2022 / 26-07-2022	100 %	100 %	82 PERSONA	750.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	PABLO ALBERTO CHAVEZ AGUAYO	0	111988
OBSERVACIONES.- TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON APARATOS TOPOGRAFICOS ESTABLECIDOS EJES DE REFERENCIA, INCLUYE EQUIPO Y HERRAMIENTA MANO DE OBRA ACCESORIOS Y DEMAS CARGOS EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES PARA RETIRAR CAPA VEGETAL Y MATERIAL SUELTO. RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS A 1ER KM RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS. SUBSECUENTE ACARREO A 5 KM CAPA RODAMIENTO SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL DE SUBBASE HIDRÁULICA. TRITURADA DE 20 CM DE ESPESOR COMPACTADA MECANICOS INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACION, TENDIDO PAPEO, NIVELADO, INCORPORACION DE HUMEDAD Y COMPACTADA INCLUYE CEMENTO GRIS PARA MEJORAMIENTO DE BASE SUMINISTRO Y COLOCACION DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, FC 250 KG SOBRE CM2 TMA 3 CUARTOS REVENIMIENTO 15 CM. INCLUYE CIMBRADO, COLADO. MALLA ELECTROSOLDADA 1.02 KG SOBRE CM2 EN HUELLAS DE RODAMIENTO VEHICULAR, INCLUYE TRASLAPE, DESPERDICIOS, ACARREOS A UNA 1RA ESTACION A 20 MTS. LIMPIEZA GENERAL DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA																					
	896,297.32	0.00	896,297.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:GUARNICIONES Y BANQUETAS**

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-665	TAMPAMOLÓN CORONA / CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.	232,353.44	0.00	232,353.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	25-04-2022 / 28-05-2022	100 %	100 %	60 PERSONA	135.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE TAMPAMOLON CORONA S.L.P.	0	61012
OBSERVACIONES.- LIMPIEZA Y PREPARACION DE SUPERFICIE, RETIRANDO COMPLETAMENTE PINTURA ACTUAL, APLICACION DE PINTURA VINILICA O SIMILAR EN MUROS Y CADENAS, CONSTRUCCION DE CASTILLO DE 15X20 CMS, ARMADO CON 4 VARILLAS DEL N TRES OCTAVOS Y ESTRIBOS DE ALAMBRO, DEMOLICION DE CONCRETO EXISTENTE EN BANQUETAS, CONSTRUCCION DE GUARNICION CON ARMADO HECHO EN OBRA, CHAPEO Y LIMPIEZA CON EQUIPO MECANICO EN UNA FRANJA DE 20 METROS DE ANCHO DE LA CERCA PERIMETRAL.																					
2022-1425	TAMPAMOLÓN CORONA / CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.	698,932.56	0.00	698,932.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-05-2022 / 18-06-2022	100 %	100 %	65 PERSONA	922.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	MARTIN RESENDIZ SEBASTIAN	0	0
OBSERVACIONES.- LIMPIA TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO AREA DE BANQUETAS INCLUYE 10 CM DE DESPALME EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO INVESTIGADO EN OBRA. CUALQUIER PROFUNDIDAD INCLUYE AFINE DE TALUD Y ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE SUMINISTRO Y TENDIDO Y COLOCACION DE BASE PRODUCTO DE BANCO A FINOS CON HUMEDAD OPTIMA COMPACTACION Y CONSOLIDACION DE FONDO NATURAL NIVELANDO LA SUPERFICIE CON PLACA VIBRATORIA INCORPORANDO HUMEDAD SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA EN PAVIMENTOS INCLUYE GANCHOS Y TRASLAPES PISO DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO CON ACABADO ESTAMPADO. ESTAMPADO EN COLOR ROJO TERRACOTA APLICADO CON MOLDES DESMOLDANTE Y SELLADOR PAVIMENTOS EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO INVESTIGADO EN OBRA TIPO CUALQUIER PROFUNDIDAD INCLUYE AFINE DE TALUD Y ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE COMPACTACION Y CONSOLIDACION DE FONDO NATURAL NIVELANDO LA SUPERFICIE CON PLACA VIBRATORIA, EN PAVIMENTOS INCLUYE GANCHOS Y TRASLAPES SUMINISTRO Y																					

COLOCACIÓN DE CONCRETO EN CALLE CON ESPESOR DE 15 CM.																			
		931,286.00	0.00	931,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PAVIMENTACION**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-3686	CHIQUITECO / PAVIMENTACION DE LA CALLE SEPTIMA EN LA LOCALIDAD DE CHIQUITECO, MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.	1,247,570.40	0.00	1,247,570.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-09-2022 / 01-10-2022	100 %	100 %	375 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	VAN ARGUELLES GODOY	0	212871
OBSERVACIONES.- TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA MAYORES DE 1200 M2, EXCAVACION PARA APERTURA DE CAJAS TODAS LAS ZONAS MATERIAL III DE 0 A 2 METROS, RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE PRODUCTO DE EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS A 1 ER KILOMETRO, RETIRO DE MATERIAL ACARREO SUBSECUENTE A 4 KM, COMPACTACION DE TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECANICOS, CUNETA DE CONCRETO 200 KILOGRAMOS SOBRE CM2, DE 8 CM DE ESPESOR 30X60 CN INCLUYE CIMBRADO Y COLADO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO REVENIMIENTO 15 CM REGLADO Y CUADRADO DE MEMBRANA ESPESOR DE 15 CM HABILITADO Y ARMADO DE MALLA ELECTROSOLDADA EN HUELLAS DE RODAMIENTO VEHICULAR.																					
2022-1970	COAXINQUILA / PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE COAXINQUILA, TAMPAMOLON CORONA S.L.P.	2,139,987.08	0.00	2,139,987.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-06-2022 / 23-07-2022	100 %	100 %	472 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	SAFNAT S.A. DE C.V.	0	113995
OBSERVACIONES.- LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION EN M2 TERRENO TIPO II, EXCAVACION PARA ABRIR CAJÓN POR MEDIOS MECANICOS, RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE PRODUCTO DE EXCAVACION, ACARREO DE MATERIAL, CAPA DE RODAMIENTO SUMINISTRO Y COLOCACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, REGLEADO Y CURADO DE MEMBRANA, ESPESOR DE 15 CM, BASE HIDRAULICA DE MATERIAL TRITURADO A FINOS Y DEBIDAMENTE HOMOGENEIZADO, MALLA ELECTROSOLDADA EN HUELLAS DE RODAMIENTO VEHICULAR INCLUYE TRASLAPE. LIMPIEZA GENERAL DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA.																					
2022-2690	COAXOCOYO / PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE COAXOCOYO, MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.	1,246,408.11	0.00	1,246,408.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-07-2022 / 23-08-2022	100 %	100 %	210 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	PABLO ALBERTO CHAVEZ AGUAYO	0	151770
OBSERVACIONES.- TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MAYORES DE 1200 M2. DEMOLICION DE CONCRETO ARMADO POR MEDIOS MANUALES INCLUYE ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE. EXCAVACION EN CEPAS APERTURA DE CAJA TODAS LAS ZONAS MATERIAL III DE 0.00 A 2.00 MTS. RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE PRODUCTO DE EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES. SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE HIDRAULICA COMPUESTA POR MATERIALES DE LA REGION 1 Y MEDIA A FINOS Y DEBIDAMENTE HOMOGENEIZADO CON SU HUMEDAD OPTIMA Y COMPACTADO AL 100 POR CIENTO PRUEBA ASSTO MODIFICADA. SUMINISTRO Y COLOCACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, FUERZA 250 KG SOBRE CM2 TMA 3 CUARTOS, REVENIMIENTO 15 CM. INCLUYE CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, REGLEADO Y CURADO DE MEMBRANA, ESPESOR DE 15 CM. HABILITADO Y ARMADO DE MALLA ELECTROSOLDADA EN HUELLAS DE RODAMIENTO VEHICULAR, INCLUYE TRASLAPE, DESPERDICIOS, ACARREOS A UNA PRIMERA ESTACION A 20 MTS. LIMPIEZA GENERAL DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA.																					
2022-3695	COMUNIDAD EL NARANJO / PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL E NARANJO COMUNIDAD, MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.	1,398,244.16	0.00	1,398,244.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-09-2022 / 30-09-2022	100 %	100 %	356 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	VAN ARGUELLES GODOY	0	213349
OBSERVACIONES.- TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA. EXCAVACION PARA APERTURA DE CAJA TODAS LAS ZONAS MATERIAL III DE 0 A 2 METROS, RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE POR MEDIOS MECANICOS PRODUCTO DE EXCAVACION ACARREOS A 6 KILOMETROS, COMPACTACION DE TERRENO NATURAL, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE HIDRAULICA DE MATERIAL DE LA REGION DEBIDAMENTE HOMOGENIZADA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO REVENIMIENTO 15CM CIMBRADO Y COLADO, ESPESOR DE 15CM, HABILITADO Y ARMADO DE MALLA ELECTROSOLDADA EN HUELLAS DE RODAMIENTO VEHICULAR.																					
2022-3123	EL CARRIZAL / PAVIMENTACION DE LA CALLE NICOLAS MARTINEZ EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL, MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.	1,396,838.99	0.00	1,396,838.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-08-2022 / 30-08-2022	100 %	100 %	595 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	VAN ARGUELLES GODOY	0	184453
OBSERVACIONES.- TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MAYORES DE 1200 M2, EXCAVACION PARA APERTURA DE CAJA TODAS LAS ZONAS MATERIAL III DE 0.00 A 2.00 MTS, RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE PRODUCTO DE EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS A 1ER KM, RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE PRODUCTO DE EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS KM SUBSECUENTE ACARREO A 6 KM, COMPACTACION DE TERRENO NATURAL POR MEDIOS MANUALES, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE HIDRAULICA DE MATERIAL DE LA REGION DEBIDAMENTE HOMOGENIZADA CON SU HUMEDAD OPTIMA Y COMPACTADO AL 100 POR CIENTO PRUEBA ASSTO MODIFICADA. SUMINISTRO Y COLOCACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, FC 250 KG SOBRE CM2 TMA 3 CUARTOS REVENIMIENTO 15 CM. INCLUYE CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, REGLEADO Y CURADO DE MEMBRANA, ESPESOR DE 15 CM, HABILITADO Y ARMADO DE MALLA ELECTROSOLDADA 66 1010 1.02 KG SOBRE M2 EN HUELLAS DE RODAMIENTO VEHICULAR, INCLUYE TRASLAPE, DESPERDICIOS, ACARREOS A UNA 1RA ESTACION A 20 MTS, LIMPIEZA GENERAL DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA.																					
2022-3698	PUCTE / PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE PUCTE MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.	1,248,345.60	0.00	1,248,345.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-09-2022 / 07-10-2022	100 %	100 %	274 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	PABLO ALBERTO CHAVEZ AGUAYO	0	213773
OBSERVACIONES.- TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA MAYORES A 1200 M2, EXCAVACION PARA APERTURA DE CAJA TODAS LAS ZONAS MATERIAL III, RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE PRODUCTO DE EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS 1ER KILOMETRO, COMPACTACION DE TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECANICOS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE CON MATERIAL DE LA REGION DEBIDAMENTE HOMOGENIZADA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO ESPESOR DE 15CM HABILITADO Y ARMADO DE MALLA ELECTROSOLDADA EN HUELLAS DE RODAMIENTO VEHICULAR.																					
2022-2117	TAJINAB / PAVIMENTACION DE CALLE AVENIDA EN LA LOCALIDAD DE TAJINAB MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA S.L.P.	1,149,017.00	0.00	1,149,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	29-06-2022 / 28-07-2022	100 %	100 %	295 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	YASID OBRAS CIVILES S.A. DE C.V.	0	121525
OBSERVACIONES.- TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON APARATOS TOPOGRAFICOS ESTABLECIDOS EJES DE REFERENCIA, INCLUYE EQUIPO Y HERRAMIENTA MANO DE OBRA ACCESORIOS Y DEMAS CARGOS EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES PARA RETIRAR CAPA VEGETAL Y MATERIAL SUELTO. RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE PRODUCTO DE EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS A 1ER KM RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE PRODUCTO DE EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS, SUBSECUENTE ACARREO A 5 KM CAPA RODAMIENTO SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL DE SUBBASE HIDRAULICA, TRITURADA DE 15 CM DE ESPESOR COMPACTADA MECANICOS INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACION, TENDIDO PAPEO, NIVELADO, INCORPORACION DE HUMEDAD Y COMPACTADA INCLUYE CEMENTO GRIS PARA MEJORAMIENTO DE BASE SUMINISTRO Y COLOCACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, FC 250 KG SOBRE CM2 TMA 3 CUARTOS REVENIMIENTO 15 CM. INCLUYE CIMBRADO, COLADO, MALLA ELECTROSOLDADA 1.02 KG SOBRE CM2 EN HUELLAS DE RODAMIENTO VEHICULAR, INCLUYE TRASLAPE, DESPERDICIOS, ACARREOS A UNA 1RA ESTACION A 20 MTS. LIMPIEZA GENERAL DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA.																					
2022-544	TAMPAMOLON CORONA / PAVIMENTACION DE LA CALLE HIDALGO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.	1,249,976.14	0.00	1,249,976.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-04-2022 / 25-05-2022	100 %	100 %	58 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	SAFNAT S.A. DE C.V.	0	53662
OBSERVACIONES.- BASE HIDRAULICA DE MATERIAL TRITURADO 1 Y MEDIA PULGADAS A FINOS Y DEBIDAMENTE HOMOGENEIZADO CON SU HUMEDAD OPTIMA Y COMPACTADO AL 100 POR CIENTO PRUEBA AASTHO MODIFICADA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA, CON 15 CM DE ESPESOR, CALAFATEO EN JUNTAS CONSTRUCTIVAS DE 4 MM DE ANCHO Y 5 CM DE PROFUNDIDAD, RENIVELACION DE POZOS DE VISITA, HABILITADO Y ARMADO DE MALLA DE ACERO EN PISOS, BANQUETA DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL, AGREGADO MAXIMO 1 Y MEDIA DE 8 CM DE ESPESOR, FORJADO DE GUARNICION DE CONCRETO, INCLUYE CIMBRADO, COLADO, VIBRADO Y DESCIMBRADO, JUNTA DE CONSTRUCCION SECCION 20 CM BASE 15 DE CORONA Y 40 ALTURA, INCLUYE PINTURA.																					
2022-643	TAMPAMOLON CORONA / PAVIMENTACION DE LA CALLE MORELOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.	1,279,913.70	0.00	1,279,913.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-05-2022 / 30-05-2022	100 %	100 %	55 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	SAFNAT S.A. DE C.V.	0	60777
OBSERVACIONES.- BASE HIDRAULICA DE MATERIAL TRITURADO 1 Y MEDIA PULGADAS A FINOS Y DEBIDAMENTE HOMOGENEIZADO CON SU HUMEDAD OPTIMA Y COMPACTADO AL 100 POR CIENTO PRUEBA AASTHO MODIFICADA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA, CON 15 CM DE ESPESOR, CALAFATEO EN JUNTAS CONSTRUCTIVAS DE 4 MM DE ANCHO Y 5 CM DE PROFUNDIDAD, RENIVELACION DE POZOS DE VISITA, HABILITADO Y ARMADO DE MALLA DE ACERO EN PISOS, BANQUETA DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL, AGREGADO MAXIMO 1 Y MEDIA DE 8 CM DE ESPESOR, FORJADO DE GUARNICION DE CONCRETO, INCLUYE CIMBRADO, COLADO, VIBRADO Y DESCIMBRADO, JUNTA DE CONSTRUCCION SECCION 20 CM BASE 15 DE CORONA Y 40 ALTURA, INCLUYE PINTURA.																					

2022-661	TAMPAMOLÓN CORONA / PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CRISOFORO MARTELL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.	1,138,448.19	0.00	1,138,448.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-05-2022 / 30-05-2022	100 %	100 %	55 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	SAFNAT S.A. DE C.V.	0	61883
OBSERVACIONES.- BASE HIDRAULICA DE MATERIAL TRITURADO 1 Y MEDIA PULGADAS A FINOS Y DEBIDAMENTE HOMOGENEIZADO CON SU HUMEDAD OPTIMA Y COMPACTADO AL 100 POR CIENTO PRUEBA AASTHO MODIFICADA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA, CON 15 CM DE ESPESOR, CALAFATEO EN JUNTAS CONSTRUCTIVAS DE 4 MM DE ANCHO Y 5 CM DE PROFUNDIDAD, RENIVELACION DE POZOS DE VISITA, HABILITADO Y ARMADO DE MALLA DE ACERO EN PISOS, BANQUETA DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL, AGREGADO MAXIMO 1 Y MEDIA DE 8 CM DE ESPESOR, FORJADO DE GUARNICION DE CONCRETO, INCLUYE CIMBRADO, COLADO, VIBRADO Y DESCIMBRADO, JUNTA DE CONSTRUCCIÓN SECCIÓN 20 CM BASE 15 DE CORONA Y 40 ALTURA, INCLUYE PINTURA.																									
2022-3207	TAMPAMOLÓN CORONA / PAVIENTACION DE LA CALLE MARTIN FELIX EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P	946,854.55	0.00	946,854.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-08-2022 / 20-09-2022	100 %	100 %	3,076 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	PABLO ALBERTO CHAVEZ AGUAYO	0	234296
OBSERVACIONES.- TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MAYORES DE 1200 M2, EXCAVACION PARA APERTURA DE CAJA TODAS LAS ZONAS MATERIAL III DE 0.00 A 2.00 MTS, RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE PRODUCTO DE EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS A 1ER KM, COMPACTACION DE TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECANICOS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE HIDRAULICA DE MATERIAL DE LA REGION DEBIDAMENTE HOMEGENIZADA CON SU HUMEDAD OPTIMA Y COMPACTADO AL 100 POR CIENTO PRUEBA ASTTO MODIFICADA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, FC 250 KG SOBRE CM2 TMA 3 CUARTOS, REVENIMIENTO 15 CM. INCLUYE CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, REGLEADO Y CURADO DE MEMBRANA, ESPESOR DE 15 CM, HABILITADO Y ARMADO DE MALLA ELECTROSOLDADA 66 A 1010 1.02 KG SOBRE M2 EN HUELLAS DE RODAMIENTO VEHICULAR, INCLUYE TRASLAPE, DESPERDICIOS, ACARREOS A UNA 1RA ESTACION A 20 MTS, LIMPIEZA GENERAL DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA.																									
2022-3209	TAMPAMOLÓN CORONA / PAVIMENTACION DE LA CALLE MAGISTERIAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.	147,867.43	0.00	147,867.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-08-2022 / 25-08-2022	100 %	100 %	3,076 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ALICIO MAURICIO MARTINEZ	0	234380
OBSERVACIONES.- TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MAYORES DE 1200 M2, EXCAVACION PARA APERTURA DE CAJA TODAS LAS ZONAS MATERIAL III DE 0.00 A 2.00 MTS, RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE PRODUCTO DE EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS A 1ER KM, COMPACTACION DE TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECANICOS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL DE LA REGION DEBIDAMENTE HOMEGENIZADA CON SU HUMEDAD OPTIMA Y COMPACTADO AL 100 POR CIENTO PRUEBA ASTTO MODIFICADA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, FC 250 KG SOBRE CM2 TMA 3 CUARTOS, REVENIMIENTO 15 CM, INCLUYE CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, REGLEADO Y CURADO DE MEMBRANA, ESPESOR DE 15 CM, HABILITADO Y ARMADO DE MALLA ELECTROSOLDADA 66 A 1010 1.02 KG SOBRE M2 EN HUELLAS DE RODAMIENTO VEHICULAR, INCLUYE TRASLAPE, DESPERDICIOS, ACARREOS A UNA 1RA ESTACION A 20 MTS, LIMPIEZA GENERAL DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA.																									
2022-2101	TEAXIL / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE TEAXIL, TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.	353,770.33	0.00	353,770.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-06-2022 / 22-06-2022	100 %	100 %	206 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ARCLLO S.A. DE C.V.	0	120403
OBSERVACIONES.- TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA MAYORES DE 1200 M2, RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE PRODUCTO DE EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS 1ER KILOMETRO, EXCAVACION EN CEPAS APERTURA DE CAJA, TODAS LAS ZONAS, MATERIAL TIPO III DE 0.00 A 2 METROS, RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE PRODUCTO DE EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS KM SUBSECUENTE ACARREO A 5 KM, COMPACTACION DE TERRENO NATURAL POR MEDIOS MANUALES, BASE HIDRAULICA DE MATERIAL TRITURADO 1 MEDIA A FINOS Y DEBIDAMENTE HOMOGENEIZADOS CON SU HUMEDAD OPTIMA Y COMPACTADO AL 100 POR CIENTO PRUEBA AASTHO MODIFICADA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA CON 15 CM DE ESPESOR, CALAFATEO EN JUNTAS CONSTRUCTIVAS DE 4MM DE ANCHO Y 5CM DE PROFUNDIDAD, LIMPIEZA GENERAL Y DURANTE LA OBRA, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO 6 X 6 EN PISOS.																									
2022-4400	TONATICO / PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE TONATICO, TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.	1,398,404.59	0.00	1,398,404.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-09-2022 / 05-11-2022	100 %	100 %	783 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	IANIA VANESSA CRUZ ZANATA	0	285623
OBSERVACIONES.- TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MAYORES DE 1200 M2 EXCAVACION PARA APERTURA DE CAJA TODAS LAS ZONAS MATERIALES III DE 0.00 A 2.00 MTS. RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE PRODUCTO DE EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS A 1ER KM RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE PRODUCTO DE EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS KM SUBSECUENTE ACARREO A 3 KM COMPACTACION DE TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECANICOS CAPA RODAMIENTO SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE HIDRAULICA DE MATERIAL DE LA REGION DEBIDAMENTE HOMOGENIZADA CON SU HUMEDAD OPTIMA Y COMPACTADO AL 100 POR CIENTO PRUEBA ASTTO MODIFICADA. SUMINISTRO Y COLOCACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, FC 250 KG SOBRE CM2 TMA 3 CUARTOS REVENIMIENTO 15 CM. INCLUYE CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, REGLEADO Y CURADO DE MEMBRANA, ESPESOR DE 15 CM. HABILITADO Y ARMADO DE MALLA ELECTROSOLDADA 66 A 1010 1.02 KG SOBRE M2 EN HUELLAS DE RODAMIENTO VEHICULAR, INCLUYE TRASLAPE, DESPERDICIOS, ACARREOS A UNA 1RA ESTACION A 20 MTS. LIMPIEZA GENERAL DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA																									
2022-2113	TZAPUW JA (TZAPUJA) / PAVIMENTACION DE LA CALLE BENITO JUÁREZ Y MORELOS EN LA LOCALIDAD DE TZAPUJA MUNICIPIO DE TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.	1,298,656.10	0.00	1,298,656.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-06-2022 / 29-07-2022	100 %	100 %	341 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	VAN ARGUELLES GODOY	0	121228
OBSERVACIONES.- TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON APARATOS TOPOGRAFICOS ESTABLECIDOS EJES DE REFERENCIA, INCLUYE EQUIPO Y HERRAMIENTA MANO DE OBRA ACCESORIOS Y DEMAS CARGOS EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES PARA RETIRAR CAPA VEGETAL Y MATERIAL SUELTO. RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE PRODUCTO DE EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS A 1ER KM RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE PRODUCTO DE EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS, SUBSECUENTE ACARREO A 5 KM CAPA RODAMIENTO SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL DE SUBBASE HIDRAULICA, TRITURADA DE 15 CM DE ESPESOR COMPACTADA MECANICOS INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACION, TENDIDO PAPEO, NIVELADO, INCORPORACION DE HUMEDAD Y COMPACTADA INCLUYE CEMENTO GRIS PARA MEJORAMIENTO DE BASE SUMINISTRO Y COLOCACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, FC 250 KG SOBRE CM2 TMA 3 CUARTOS REVENIMIENTO 15 CM. INCLUYE CIMBRADO, COLADO, MALLA ELECTROSOLDADA 1.02 KG SOBRE CM2 EN HUELLAS DE RODAMIENTO VEHICULAR, INCLUYE TRASLAPE, DESPERDICIOS, ACARREOS A UNA 1RA ESTACION A 20 MTS. LIMPIEZA GENERAL DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA.																									
		<b>17,640,302.37</b>	<b>0.00</b>	<b>17,640,302.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:ALUMBRADO PUBLICO**

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM			
2022-4065	COAXINQUILA / EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE COAXINQUILA MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.	246,684.33	0.00	246,684.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-07-2022 / 26-08-2022	100 %	100 %	472 PERSONA	14.00 LUMINARIA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MITRERE S.A. DE C.V.	0	226737			
OBSERVACIONES.- SUMINISTRO DE BOYA METALICA LISA SIN REFLEJANTE, REFLECTOR LED APOLLO 600 WATTS, REFLECTORRGB 100 WATTS, H87 CENTRO DE CARGA 2V IGESA, H87 REFLECTOR RZH 100 WATTS MULTICOLOR, H87 REFLECTOR RGB 100 WATTS, H87 MALLA SOMBRA NEGRA ROLLO 70 4.2 X 15 M, H87 BOMBILLA LED EDISON 1W, H87 GUARNALDA LUCES EXTERIOR 60 W, H87 SIE. INTERR. QR3 SOBRE 4 1P 30, MTR CABLE POT, H87 CENTRO DE CARGA 2V, H87 PORTALAMPARA DE HULE TORK INTENPERIE NEGRA, MTR VK CABLE DUPLEX URD 1+1 CAL 6 VIACOM.																								
2022-4066	TAMPAMOLÓN CORONA / EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.	799,999.99	0.00	799,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	26-07-2022 / 26-08-2022	100 %	100 %	3,076 PERSONA	47.00 LUMINARIA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MITRERE S.A. DE C.V.	0	226839			
OBSERVACIONES.- ESLABON FUSIBLE 10A ALTA TENSION ELECTRAMEX, H87 PLACA MODULOS BLANCA ROYER, H87 PLACA MODULOS RECEP. DUPLEX BLANCO ROYER, H87 PLACA 1 MODULO BLANCO ROYER HORIZONTAL, H87 CINCHO TH 300 4 8 86 NATURAL, H87 PLACA 2 MODULOS DISTANCIADOS BLANCOS ROYER, H87 CABLE VINICOB NS105 THW LS THHW 660 V CAL COBEX, H87 CENTRO DE CARGA 12P ZAP 125 PON RETAIL, H87 CUBIERTA PARA DENTRO DE CARGA 16 POLOS RETAIL, H87 CENTRO DE CARGA 20P ZAP 125 PON RETAIL, H87 CAJA UNIVERSAL DE SUPERFICIE 40MM BLANCA RETAIL, H87 CONTACTO CUADRADO LINEA CON X, H87 CLAVIJA OVALADA RECTA CON X, H87 CONECTOR TIPO CUÑA CAL 6 5 TIPO W VERDE TYCO, CABLE POT CAL 14 BLANCO IUSA, MTR CABLE POT CAL 16 BLANCO IUSA, MTR CABLE POT CAL 18 BLANCO IUSA, MTR CABLE TWH 10 NEGRO COBEX, H87 PORTALAMPARA DE HULE P INTEMPERIE NEG. ROYER, H87 FOTOCELDA 105 130V TORK, H87 ESPIRAL 65 WATTS 127 V LUZ DE DIA, MTR CABLE THW 600 V CAL12 NEGRO CO NDULAC, MTR CABLE DE COBRE FORRADO CAL 10 BLANCO CAJA 100 CONDULAC, MTR CABLE THW CAL 8 ROJO 600 V CONDULAC, MTR CABLE THW CAL 6 NEGRO CONDULAC, H87 INTERRUPTOR SENCILLO 15A ROYER, H87 PORTALAMPARAS DE PORCELANA 3 1 4 CON X, H87 PORTALAMPARA DE PORCELANA 4 BCA CON X, H87 FOCO TIPO ESPIRAL DE 65 WATTS TECNOLITE, H87 PAQUETE DE 3 FOCOS LED 8.5 W TECNOLITE, H87 RECEPTACULO H SENCILLO 2 PT ROYER, H87 CABLE THW CAL 14 COLOR NEGRO COBEX, H87 CAMARA ALHUA DD 3TB, H87 CUCHARON LARGO, H87 VITROLERO, H87 BANDERINES MALLA NARANJA, H87 FOCOS ESPIRAL 65 W, H87 FOCO LED 150W 900W, H87 CINTA AISLAR ELECTRICA, COMPACTA ELECTRONICA ESPIRAL 67MM 65W LD, EMPOTRADO CRISTAL TRANS 50W SATINADO, LAMP LED MR16 6W100 240V 3500K 550LM, PLACA 1 MODULO HORIZONTAL BLANCO ROYER 100, EG T8C 18W LUZ BLANCO FRIO CUBIERTA TRANSP. 120CM FAB, CABLE THW 12 NGO 500 MTS IUSA, CABLE THW 10 NGO 500 MTS IUSA, COMPACTA ELECTRONICA ESPIRAL 67MM 65W LD																								
		<b>1,046,684.32</b>	<b>0.00</b>	<b>1,046,684.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>														

**Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:ALBERGUE**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-3722	TAMPAMOLÓN CORONA / REHABILITACION DE ALBERGUE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.	296,713.73	0.00	296,713.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	12-09-2022 / 11-10-2022	100 %	100 %	13,603 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ARVE DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	0	216644
OBSERVACIONES.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVADEROS A BASE DE CONCRETO. DEMOLICION Y RETIRO DE IMPERMEABILIZACION EXISTENTE. REPARACION DE GRIETAS CON SELLADOR ELASTICO DE POLIURETANO SIKAFLEX O SIMILAR, INCLUYE APLICACION DEL SELLADOR Y RESANE CON MORTERO CEMENTO CAL ARENA. APLICACION DE PINTURA VINILICA COMEX O SIMILAR EN TECHO MUROS Y CADENASINCLUYE. SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOQUET DE PORCELANA DE ROSETA DE 3 MARCA ARGOS O SIMILAR, INCLUYE FOCO DE 25W TIPO ESPIRAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. SUMINISTRO Y CONEXIÓN DE ACCESORIO ELECTRICO APAGADOR COMPLETO MARCA B TICINO, ARROW HART O SIMILAR. INCLUYE TAPAS DE 1 A 3 VENTANAS, RETIRO DEL EXISTENTE, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. SUMINISTRO Y CONEXIÓN DE ACCESORIO ELECTRICO PARA CONTACTO DOBLE POLARIZADO PARA 110 V. REHABILITACION DE TARJAS DE ACERO INOXIDABLE INCLUYE LIMPIEZA DE LAS EXISTENTE LLAVES MEZCLADORA CROMADA, REHABILITACION DE INODORO. SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEZCLADORA PARA REGADERA, INCLUYE REGADERA. REHABILITACION DE LAVABO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS. SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, ACARREO AL SITIO DE SU UTILIZACION, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. SUMINISTRO Y COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE A BASE DE RESINA ACRILICA.																					
		<b>296,713.73</b>	<b>0.00</b>	<b>296,713.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PRIMARIA**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-3711	TAMARINDO HUASTECO / TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA LOCALIDAD DE TAMARINDO HUASTECO MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.	1,793,850.22	0.00	1,793,850.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-09-2022 / 24-10-2022	100 %	100 %	261 ALUMNO	1.00 TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ALEXANDRO MIRANDA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	0	214476
OBSERVACIONES.- LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO AREA DE EDIFICIOS ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS. INCLUYE DESPALME HASTA 10CM, CALHIDRA, PUENTES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO Y A CUALQUIER PROFUNDIDAD. INCLUYE AFINE DE TALUD Y ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE, PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA FUERZA 100KG SOBRE CM2 DE 6 CM, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION NO. 3 FUERZA 4200 KG SOBRE CM2, FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA A BASE DE PERFILES ESTRUCTURALES. INCLUYE TRABAJO EN TALLER, SOLDADURA, TORNILLERIA, PRIMARIO ANTICORROSIVO, ESMALTE OSEL ORO O SIMILAR CON PISTOLA A DOS MANOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION SEGUN PROYECTO, REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 10 SOBRE 10 EN PISOS, INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION. PISO CONCRETO FUERZA 150 KG SOBRE CM2 10 CM ESPESOR COLADO EN SECCIONES ALTERNADAS ACABADO PULIDO O RAYADO RECTO CON BROCHA DE PELO, INCLUYE JUNTAS FRIAS ACABADO CON VOLTEADOR Y CIMBRA EN FRONTERA.																					
		<b>1,793,850.22</b>	<b>0.00</b>	<b>1,793,850.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:ELECTRIFICACION, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:SUBESTACION**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-2502	TAMPAMOLÓN CORONA / EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION EN CABECERA MUNICIPAL DE TAMPAMOLON CORONA	1,083,500.00	0.00	1,083,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	12-07-2022 / 10-08-2022	100 %	100 %	3,076 PERSONA	4.00 SUBESTACION	OBRA	AYUNTAMIENTO	JOSE REYNAGA CAMPOS	0	140923
OBSERVACIONES.- CREACION DE AREAS DE TRANSFORMADOR; INCLUYE SOLTAR CONDUCTOR, RETENCIONAR LINEA MULTIPLE, CONECTAR CON CONECTORES METALICOS 508 CON PONCHADORA Y REALIZAR REMATES DE LINEA. SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR DE 1T 1F 112.5 KVA 13200 240 SOBRE 120 V VOLTS CONVENCIONAL CON PRUEBA DE CFE Y NUMERO ECONOMICO, INCLUYE MANIOBRA DE GRUA HIAB DE 4 TONELADAS Y PRUEBA DE TRANSFORMADOR. SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR DE 1T 1F 37.5 KVA 13200 240 SOBRE 120 V VOLTS CONVENCIONAL CON PRUEBA DE CFE Y NUMERO ECONOMICO INCLUYE MANIOBRA DE GRUA HIAB DE 4 TONELADAS Y PRUEBA DE TRANSFORMADOR VERIFICACION Y TRAMITES ANTE CFE. APORTACION ANTE CFE PARA CONSTRUCCION Y CONEXIÓN DE 4 TRANSFORMADOR A TRES FASES LIBRANZA EN LINEA DE CFE INCLUYE MATERIALES PARA SU CORRECTA UTILIZACION. TRAMITES ANTE CFE REVISION Y SUPERVISION INCLUYE PLANOS EN DEPRORRED, PAGO DE APROBACION DE PROYECTO ENTREGA DE CARPETAS ANTE CONSTRUCTORA Y VISITAS A OBRA CON PARTE DE CFE. VERIFICACION SEMIF DE ALUMBRADO PUBLICO, INCLUYE TRAMITE ANTE SECRETARIA DE ENERGIA Y BASE DE MEDICION.																					
		<b>1,083,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,083,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CAMINO SACA COSECHAS**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-3205	RIO FLORIDO / AMPLIACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE RIO FLORIDO, MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.	398,184.50	0.00	398,184.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-08-2022 / 16-08-2022	100 %	100 %	275 PRODUCTOR	820.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	PABLO ALBERTO CHAVEZ AGUAYO	0	198619
OBSERVACIONES.- TRAZO Y NIVELACION EN TERRENO IRREGULAR INCLUYE EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA, DESPALME Y CORTE DE TERRENO NATURAL TIPO II POR MEDIOS MECANICOS, CAJEJO ESCARIFICACION Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE CON EQUIPO MECANICO SECCION DE 0.10 POR 3.50 METROS, RETIRO A UNA DISTANCIA MAXIMA DE 3 KILOMETROS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO CON HERRAMIENTA MANUAL.																					
		<b>398,184.50</b>	<b>0.00</b>	<b>398,184.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:CAMINO SACA COSECHAS**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	

2022-3971	EL CHUCHE / REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL CHUCHE MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.	494,174.50	0.00	494,174.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-09-2022 / 18-10-2022	100 %	100 %	125 PRODUCTOR	250.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	ALICIO MAURICIO MARTINEZ	0	223194
OBSERVACIONES.- TRAZO Y NIVELACION CON APARATOS TOPOGRAFICAS EN TERRENO IRREGULAR INCLUYE EQUIPO Y HERAMIENTA NECESARIA, DESMONTE DE TERRENO IRREGULAR CON VEGETACION CON HERRAMIENTA MANUAL, DESPALME DE TERRENO CLASE II PARA APERTURA DE TRAMO DE CAMINO CON EQUIPO MECANICO EN SECCIONES DE 4 A 6 MTS DE ANCHO, SUMINISTRO Y TENDIDO DE MATERIAL DE LA REGION DE 10 CM DE ESPESOR CON EQUIPO MECANICO (MOTOCONFORMADORA) PARA REVESTIR CAMINO INCLUYE MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION. COMPACTACION DE MATERIAL POR MEDIOS MECANICOS INCLUYE ACCREO DE AGUA CON PIPA PARA LLEGAR A LA COMPACTACION.																						
2022-5001	LAS VIBORAS / REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LAS VIBORAS, MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.	1,213,940.00	0.00	1,213,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-11-2022 / 24-12-2022	100 %	100 %	167 PRODUCTOR	2,300.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	ALICIO MAURICIO MARTINEZ	0	357545
OBSERVACIONES.- TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO IRREGULAR INCLUYE EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA, AFINAMIENTO PARA PERFILAR TERRACERIAS CON MATERIAL DE BANCO PRODUCTO DE AFINAMIENTO SE UTILIZA PARA APROBAR TERRAPLENES Y REDUCIR TALUDES DE INCLINACION, SUMINISTRO DE MATERIAL DE BASE DE LA REGION PARA RVESTIR CAMINO DE 10 CM DE ESPESOR PROMEDIO INCLUYE ACARREOS DE MATERIAL Y MANIOBRAS, COMPACTACION DE MATERIAL POR MEDIOS MECANICOS INCLUYE ACARREO DE AGUA CON PIPA PARA LLEGAR A LA COMPACTACION.																						
2022-2693	MAPULTZEN / REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE MAPULTZEN MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.	440,611.50	0.00	440,611.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-07-2022 / 20-07-2022	100 %	100 %	28 PRODUCTOR	300.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	PABLO ALBERTO CHAVEZ AGUAYO	0	152579
OBSERVACIONES.- TRAZO Y NIVELACION EN TERRENO IRREGULAR INCLUYE EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA, DESPALME Y CORTE DE TERRENO NATURAL TIPO II POR MEDIOS MECANICOS, CAJEO ESCARIFICACION Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE CON EQUIPO MECANICO SECCION DE 0.15 POR 5 METROS, RETIRO A UNA DISTANCIA MAXIMA DE 3 KILOMETROS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO CON HERRAMIENTA MANUAL.																						
		<b>2,148,726.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,148,726.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA., Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:CAMINO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2022-2133	COATIXTALAB / REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE COATIXTALAB DE TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.	1,095,771.96	0.00	1,095,771.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-07-2022 / 30-07-2022	100 %	100 %	215 PERSONA	1.20 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	PABLO ALBERTO CHAVEZ AGUAYO	0	122285	
OBSERVACIONES.- TRAZO Y NIVELACION DE CON APARATOS TOPOGRAFICOS EN TERRENO IRREGULAR INCLUYE EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA, DESMONTE DE TERRENO IRREGULAR CON VEGETACION HERRAMIENTAS MANUALES, DESPALME DE TERRENO CLASE II PARA APERTURA DE TRAMO DE CAMINO CON EQUIPO MECANICO EN SECCIONES DE 4 A 6 METROS DE ANCHO, AFINAMIENTO PARA PERFILAR TERRACERIAS CON MATERIAL DE BANCO PRODUCTO DE AFINAMIENTO SE UTILIZA PARA APROBAR TERRAPLENES Y REDUCIR TALUDES DE INCLINACION, SUMINISTRO DE MATERIAL DE BASE PARA REVESTIR CAMINO DE 10 CM DE ESPESOR, TENDIDO DE MATERIAL DE BASE CON EQUIPO MECANICO MOTOCONFORMADORA, COMPACTACION DE MATERIAL POR MEDIOS MECANICOS, LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA INCLUYE APIL Y RETIRO DE MATERIAL.																						
2022-4336	EL NARANJO TAYABTZÉN (TRES PALMAS) / REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJO TAYABTZEN, TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.	1,147,211.00	0.00	1,147,211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-10-2022 / 15-11-2022	100 %	100 %	287 PERSONA	3.25 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ALICIO MAURICIO MARTINEZ	0	278618	
OBSERVACIONES.- LOS CAMINOS RURALES Y CALLES SON INDISPENSABLES PARA LOGRAR UN DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE EN LOS TERRITORIOS Y PARTICULARMENTE EN LAS PEQUEÑAS LOCALIDADES, PARA COMUNICAR A LOS MERCADOS REGIONALES Y POTENCIALIZAR LAS RIQUEZAS DE CADA LUGAR, PERO SOBRE TODO PARA COMBATIR LA POBREZA Y LAS DESIGUALDADES POR FALTA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES.																						
		<b>2,242,982.96</b>	<b>0.00</b>	<b>2,242,982.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>												

**Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:PRESAS**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2022-5937	LAS VIBORAS / REHABILITACION DE PRESAS EN LA LOCALIDAD DE LAS VIBORAS, TAMPAMOLON CORONA	443,452.48	0.00	0.00	443,452.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	21-12-2022 / 30-12-2022	100 %	100 %	20 PRODUCTOR	0.12 HECTAREA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ALICIO MAURICIO MARTINEZ	0	0	
OBSERVACIONES.- NIVELACION DE TIERRAS DE 0.00 A 1.00 M DE ALTURA EN TERRENO NATURAL CON MATERIAL 100-0-00, (100% TIERRA 0% TEPETATE, 0%ROCA) CON TRACTOR 14 DE ORUGAS CATERPILLAR D6, PARA DESMONTE																						
		<b>443,452.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>443,452.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>												

**Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:CUARTO DORMITORIO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2022-4468	TAMPAMOLÓN CORONA / REHABILITACION DE CUARTOS DORMITORIOS EN TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.	124,000.00	0.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-04-2022 / 31-12-2022	100 %	100 %	30 PERSONA	30.00 ACCION	ACCION	AYUNTAMIENTO	CARLOS ALEJANDRO GUAJARDO VELAZQUEZ	0	0	
OBSERVACIONES.- REHABILITACION DE CUARTOS DORMITORIOS A LOS BENEFICIARIOS DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P., CON LA REHABILITACION DEL DETERIORO FISICO, CON LA REPARACION, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LOS TECHOS EN CUARTOS.																						
		<b>124,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>124,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>												

**Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:SF ACCIONES COMPLEMENTARIAS, Subprograma:ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Proyecto:TINACO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-894	LAS VIBORAS / DOTACION DE TINACOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA DE USO DOMESTICO	449,700.00	0.00	0.00	449,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	28-04-2022 / 28-07-2022	100 %	100 %	215 PERSONA	215.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO S.A. DE C.V.	0	0



OBSERVACIONES.- DOTACION DE TINACOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA DE USO DOMESTICO CON TINACOS DE 1100 LITROS, 2500 LITROS Y TINACOS DE TIPO BEBEDERO DE 500 LITROS Y 1000 LITROS EN LAS LOCALIDADES DE LAS VIVORAS, TAJINAB, TAMARINDO HUASTECO, COLONIA NUEVA SEGUNDA SECCION.																						
2022-4069	TAMPAMOLON CORONA / DOTACION DE TINACOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA DE USO DOMESTICO	60,000.07	0.00	0.00	60,000.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-09-2022 / 08-10-2022	100 %	100 %	15 PERSONA	15.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	SAURO HERRERA GARCIA	0	0
OBSERVACIONES.- DOTACION DE TINACOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA DE USO DOMESTICO CON TINACOS DE 1100 LITROS.																						
		<b>509,700.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>509,700.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:SF ACCIONES COMPLEMENTARIAS, Subprograma:EQUIPAMIENTO AGROPECUARIO Proyecto:EQUIPAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA ACUICOLA**

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2022-4732	TAMPAMOLON CORONA / CONVENIO SEDARH - RECURSOS CONVENIDOS DEL PROGRAMA DE MAQUINARIA AGRICOLA (TRACTORES) 2022	500,000.00	0.00	0.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MIXTA	18-07-2022 / 31-12-2022	100 %	100 %	2 PRODUCTOR	2.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	SEDARH Y H. AYUNTAMIENTO DE TAMPAMOLON CORONA S.L.P.	0	0	
OBSERVACIONES.- CONVENIO SEDARH - RECURSOS CONVENIDOS DEL PROGRAMA DE MAQUINARIA AGRICOLA (TRACTORES) 2022																						
2022-4765	TAMPAMOLON CORONA / CONVENIO SEDARH - RECURSOS CONVENIDOS DEL PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO AGROPECUARIO Y ACUICOLA 2022	500,000.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	18-07-2022 / 31-12-2022	100 %	100 %	28 PRODUCTOR	28.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	SEDARH Y H. AYUNTAMIENTO DE TAMPAMOLON CORONA S.L.P.	0	0	
OBSERVACIONES.- CONVENIO SEDARH - RECURSOS CONVENIDOS DEL PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO AGROPECUARIO Y ACUICOLA 2022																						
		<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>450,000.00</b>	<b>550,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>												

**Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:SF ACCIONES COMPLEMENTARIAS, Subprograma:EQUIPAMIENTO AGROPECUARIO Proyecto:MAQUINARIA E IMPLEMENTOS AGRICOLAS**

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2022-4764	TAMPAMOLON CORONA / CONVENIO SEDARH - RECURSOS CONVENIDOS DEL PROGRAMA DE PAQUETES DE HERRAMIENTAS AGRICOLA 2022	900,000.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MIXTA	18-07-2022 / 31-12-2022	100 %	100 %	200 PRODUCTOR	200.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	SEDARH Y H. AYUNTAMIENTO DE TAMPAMOLON CORONA S.L.P.	0	0	
OBSERVACIONES.- CONVENIO SEDARH - RECURSOS CONVENIDOS DEL PROGRAMA DE PAQUETES DE HERRAMIENTAS AGRICOLA 2022																						
		<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>450,000.00</b>	<b>450,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>												

**Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:SF ACCIONES COMPLEMENTARIAS, Subprograma:EQUIPAMIENTO AGROPECUARIO Proyecto:MAQUINARIA Y EQUIPO PARA PRODUCTORES PECUARIOS**

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2022-2788	TAMPAMOLON CORONA / ADQUISICIONES DE SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA EL GANADO FORRAJE PACA	445,500.00	0.00	0.00	445,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	27-06-2022 / 27-08-2022	100 %	100 %	891 PRODUCTOR	8,910.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	DIEGO MEDINA TORRE	0	0	
OBSERVACIONES.- AQUISICION DE SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA EL GANADO PRODUCTORES DE GANADO EN TAMPAMOLON CORONA																						
		<b>445,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>445,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>												

**Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:SF ACCIONES COMPLEMENTARIAS, Subprograma:RELLENO SANITARIO Proyecto:ADQUISICION DE VEHICULO RECOLECTOR**

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2022-4470	TAMPAMOLON CORONA / ADQUISICION DE VEHICULO RECOLECTOR MARCA FORD MODELO 2008 CON NUMERO DE SERIE 3FEKF36LX8MA27989	298,000.00	0.00	0.00	298,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	21-10-2022 / 31-12-2022	100 %	100 %	3,076 PERSONA	1.00 VEHICULO RECOLECTOR	ACCION	AYUNTAMIENTO	PABLO ALBERTO CHAVEZ AGUAYO	0	0	
OBSERVACIONES.- VEHICULO USADO MARCA FORD MODELO 2008 CON NUMERO DE SERIE 3FEKF36LX8MA27989 CAPACIDAD 4 TONELADAS TIPO GRUA TIPO A EN LAS CONDICIONES EN QUE SE ENCUENTRA.																						
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: condicionando la adquisicion solo para unidades nuevas de acuerdo a lo que establece el PEF,LEPRN y LFAR. - Comentarios: verificar metas en relación con el concepto.																						
		<b>298,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>298,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>												

**Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS\*, Subprograma:SERVICIOS GENERALES Proyecto:SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2022-5844	TAMPAMOLON CORONA / PAGO DE COMBUSTIBLES PARA TRASLADOS, VIATICOS Y RECORRIDOS EN LAS LOCALIDADES PARA SUPERVISION	402,481.97	0.00	0.00	402,481.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-01-2022 / 31-12-2022	100 %	100 %	13,603 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	ENERGETICOS DE TANQUIAN S.A. DE C.V.	0	0	
		<b>402,481.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>402,481.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>												

**Rubro:SALUD, Programa:SO CENTROS DE SALUD O UNIDADES MEDICAS\*, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:REHABILITACION**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-5158	LANIM / REHABILITACION DE BARDA Y TECHADO DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD LANIM EN TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.	566,782.57	0.00	566,782.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-12-2022 / 31-12-2022	100 %	100 %	50 PERSONA	1.00 CENTRO DE SALUD	OBRA	AYUNTAMIENTO	ALICIO MAURICIO MARTINEZ	0	367236
OBSERVACIONES.- TRAZO Y NIVELACION CON APARATOS TOPOGRAFICAS EN TERRENO IRREGULAR INCLUYE EQUIPO Y HERAMIENTA NECESARIA, EXCAVACION PARA ZAPATAS DE .90 X 1 X 1MTS 3 ZAPATAS, CADENA INTERMEDIA DE .40 CM FUERZA 250 KG CM2 INCLUYE ARMEX Y VARILLA DEL 3 OCTAVOS, CASTILLOS FUERZA 250 KG CM2 CON VARILLA DEL N 3 Y ESTRIBOS DEL N2 A CADA 15 CM DE .15 X .15 CM 3 MTS DE ALTURA, CONSTRUCCION DE MURO A BASE DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA DE CORTE DE LA REGION ASENTADA CON MORTERO CEMENTO ARENA, CADENA DE ASERRAMIENTO FUERZA 250 KG SOBRE CM2 DE .40 CM INCLUYE TODO LO NECESARIO, TECHADO DE ESTRUCTURA METALICA CON MONTENES Y CINTAS DE METAL, LAMINA GALVANIZADA DE CALIBRE 32 INCLUYE PIJAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.																					
2022-584	TAMPAMOLON CORONA / REHABILITACION DE UNIDAD MEDICA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.	518,178.96	0.00	518,178.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	27-04-2022 / 26-05-2022	100 %	100 %	13,603 PERSONA	1.00 CENTRO DE SALUD	OBRA	AYUNTAMIENTO	MARTIN RESENDIZ SEBASTIAN	0	57275
OBSERVACIONES.- DEMOLICION Y RETIRO DE BAJADAS PLUVIALES DE TUBO DE PVC, RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE EXISTENTE, DESMONTAJE DE CERRADURA DE PUERTA DE TAMBOR, REPARACION DE GRIETAS CON SELLADOR ELASTICO DE POLIURETANO, APLICACION DE PINTURA VINILICA, APLICACION DE PINTURA ESMALTE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO SANITARIO DE PVC, REHABILITACION DE ARBOTANTE DE BASE METALICA TIPO CAÑON LED, REHABILITACION DE GABINETE 50X50 BALASTRO ELECTRONICO, LAMPARA FLUORESCENTE, SUMINISTRO DE COLOCACION DE SOCKET, FOCO TIPO ESPIRAL, APAGADOR, CONTACTO POLARIZADO, REHABILITACION DE TARJAS DE ACERO INOXIDABLE, REHABILITACION DE INODORO, ASIENTO, HERRAJES, COPLEX, LLAVE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEZCLADORA, REHABILITACION DE LAVABO, INSTALACION DE VALVULAS, REHABILITACION DE MINGITORIO, LLAVES ESTOPERAS, COPLEX, CESPOL, EMPAQUE, SELLADO CON SILICON, COLOCACION DE CERRADURA, MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRES ACONDICIONADOS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE A BASE DE RESINA ACRILICA, REHABILITACION DE LUMINARIA SUBURBANA DE ACCESO PRINCIPAL, ENTORTADO A BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA APLICAR EN AZOTEA DE 7 C, DE ESPESOR.																					
		<b>1,084,961.53</b>	<b>0.00</b>	<b>1,084,961.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:ADMINISTRACION Proyecto:ADMINISTRACION**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-775	TAMPAMOLON CORONA / PAGO DE NOMINA A PLANTILLA DE SEGURIDAD PUBLICA	3,418,362.24	0.00	0.00	3,418,362.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-01-2022 / 31-12-2022	100 %	100 %	13,603 PERSONA	26.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE TAMPAMOLON CORONA S.L.P.	0	0
OBSERVACIONES.- PAGO DE NOMINA AL PERSONAL REGISTRADO Y LABORANDO COMO ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE TAMPAMOLON CORONA S.L.P.																					
2022-776	TAMPAMOLON CORONA / PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA S.L.P.	2,922,039.93	0.00	0.00	2,922,039.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2022 / 31-12-2022	100 %	100 %	13,603 PERSONA	1.00 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	ACCION	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	0	0
OBSERVACIONES.- PAGO A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO AL MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA S.L.P.																					
		<b>6,340,402.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,340,402.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:ADQUISICIONES Proyecto:ADQUISICIONES**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-2791	TAMPAMOLON CORONA / ADQUISICION EQUIPO DE VIDEO VIGILANCIA RADIOS Y CAMARAS DE SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.	274,547.31	0.00	0.00	274,547.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-07-2022 / 25-08-2022	100 %	100 %	13,603 PERSONA	57.00 LOTE DE MATERIALES	ACCION	AYUNTAMIENTO	RADIOVALL PEDRO ABRAHAM SALINAS JIMENEZ	0	0
OBSERVACIONES.- REDIOS PORTATIL ICOM, KENWOOD, CARGADOR PARA BATERIA ICOM, KENWOOD, VIDEOGRABADORA DIGITAL, DISCOS DUROS, PANTALLA PROFESIONAL, UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA, RADIOS MOVILES, PUNTOS REMOTOS.																					
		<b>274,547.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>274,547.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:CAPACITACION Proyecto:CAPACITACION**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-5842	TAMPAMOLON CORONA / CONTRATO PARA LA APLICACION DE PROCESOS DE EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA	76,650.00	0.00	0.00	76,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	21-11-2022 / 31-12-2022	100 %	100 %	13,603 PERSONA	10.00 CURSO	ACCION	AYUNTAMIENTO	LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO Y EL CENTRO DE EVALUACION	0	0
OBSERVACIONES.- PROCESO DE 10 CURSOS DE CONTROL DE CONFIANZA A 10 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.																					
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: verificar metas en relación a 1 (curso)																					
		<b>76,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>76,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CUARTO DORMITORIO \*2**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-4996	AGUA FRIA / MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION EN LA MODALIDAD DE 5 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA, MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.	408,205.45	0.00	408,205.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-11-2022 / 18-12-2022	100 %	100 %	5 VIVIENDA	5.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ALICIO MAURICIO MARTINEZ	0	357489
OBSERVACIONES.- LIMPIEZA Y TRAZO DEL TERRENO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE VIVIENDA. NIVELACION DEL TERRENO PARA EL DESPLANTE DE LOSA DE CIMENTACION Y COMPACTACION DEL MISMO POR MEDIOS MANUALES CON PISON DE MANO E INCORPORACION DE HUMEDAD. CONSTRUCCION DE LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA DE 9 CMS DE ESPESOR, REFORZADA CON MALLA, ACABADO PULIDO. CADENA DE DESPLANTE, A BASE DE ESTRUCTURA ELECTROSOLDADA, CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA, ACABADO COMUN. MURO DE BLOCK, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO, CAL, ARENA EN PROPORCION, REFUERZO DE ESCALERILLA DE 12 HILADAS, Y VARILLA DE 3 OCTAVOS AHOGADA EN CONCRETO DONDE ESPECIFIQUE EL PLANO. CASTILLOS, A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA, CON ARMEX 12 X 12, CADENA DE CERRAMIENTO DE 0.12 X 0.25 DE ALTURA MINIMA VARIABLE, A BASE DE ARMEX 12 X 25, CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA, LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO DE 10 CM DE ESPESOR, CONCRETO DE ACABADO COMUN, ARMADA CON MALLA PARA LOSA COMO SE INDICA EN PLANTA ESTRUCTURAL, IMPERMEABILIZANTE EN LOSA CON ACRITON 4 AÑOS O SIMILAR, APLANADO EXTERIOR EN MURO A PLOMO Y REGLA, ACABADO FINO CON MEZCLA CEM, ARENA PROPORCION CM DE ESPESOR. APLANADO INTERIOR EN MURO A PLOMO Y REGLA, CON CEMENTO ARENA PRO. SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE HERRERIA A BASE DE PERFILES TUBULARES CON UNA ALTURA DE 2.10 M X 0.90 M. DE ANCHO, TABLERO DE LAMINA CALIBRE 20, INCLUYE: MARCO Y FIJO, CHAPA Y JUEGO DE LLAVES. SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE HERRERIA CON DIMENSIONES DE 1.26 M DE ALTO X 1.31 M DE ANCHO, A BASE DE PERFILES TUBULARES 101, 121, 123, CON UNA HOJA CORREDIZA, CON VIDRIO DE 3 MM. INSTALACION ELECTRICA EN CUARTO ADICIONAL, COMPRENDE EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOCKET, CONTACTO, APAGADOR SENCILLO CON PLACA, RAMALEO CON POLIDUCTO COLOR NARANJA DE MEDIA DE DIAMETRO, CABLEADO CON ALAMBRE DE THW CAL 10 Y 12, CENTRO DE CARGA CON PASTILLA TERMOMAGNETICA.																					
2022-4417	ARROYO GRANDE / CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS DORMITORIOS ZONA B EN LA LOCALIDAD DE ARROYO GRANDE DEL MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.	489,584.24	0.00	489,584.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-09-2022 / 06-11-2022	100 %	100 %	6 PERSONA	6.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ALICIO MAURICIO MARTINEZ	0	286694
OBSERVACIONES.- LIMPIEZA Y TRAZO DEL TERRENO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE VIVIENDA. NIVELACION DEL TERRENO PARA EL DESPLANTE DE LOSA DE CIMENTACION Y COMPACTACION DEL MISMO POR MEDIOS MANUALES. CONSTRUCCION DE LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA DE 9 CMS DE ESPESOR. CADENA DE DESPLANTE DE 0.12 X 0.15 M, A BASE DE ESTRUCTURA ELECTROSOLDADA CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA. MURO DE BLOCK CON MEDIDAS DE 0.12 X 0.20 X 0.40 M, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO, CAL, ARENA EN PROPORCION, REFUERZO DE ESCALERILLA HILADAS, Y VARILLA DE 3 OCTAVOS AHOGADA EN CONCRETO DONDE ESPECIFIQUE EL PLANO. CASTILLOS DE 0.12 X 0.12 M, A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO. CADENA DE CERRAMIENTO DE 0.12 X 0.25 DE ALTURA MINIMA VARIABLE, A BASE DE ARMEX. LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO DE 10 CM DE ESPESOR. IMPERMEABILIZANTE EN LOSA CON ACRITON 4 AÑOS O SIMILAR. SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE HERRERIA A BASE DE PERFILES UNA ALTURA DE 2.10 M X 0.90 M. DE ANCHO. SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE HERRERIA CON DIMENSIONES DE 1.26 M DE ALTO X 1.31 M DE ANCHO. INSTALACION ELECTRICA EN CUARTO ADICIONAL, COMPRENDE EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOCKET, CONTACTO, APAGADOR SENCILLO CON PLACA, RAMALEO CON POLIDUCTO COLOR NARANJA CABLEADO CON ALAMBRE DE CAL 10 Y 12, CENTRO DE CARGA CON PASTILLA TERMOMAGNETICA.																					
2022-4990	ARROYO GRANDE / MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION EN LA MODALIDAD DE 5 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE ARROYO GRANDE, MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.	408,800.20	0.00	408,800.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-11-2022 / 25-12-2022	100 %	100 %	5 VIVIENDA	5.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	PABLO ALBERTO CHAVEZ AGUAYO	0	343234
OBSERVACIONES.- LIMPIEZA Y TRAZO DEL TERRENO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE VIVIENDA. NIVELACION DEL TERRENO PARA EL DESPLANTE DE LOSA DE CIMENTACION Y COMPACTACION DEL MISMO POR MEDIOS MANUALES CON PISON DE MANO E INCORPORACION DE HUMEDAD, CONSTRUCCION DE LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA DE 9 CMS DE ESPESOR, REFORZADA CON MALLA, ACABADO PULIDO. CADENA DE DESPLANTE, A BASE DE ESTRUCTURA ELECTROSOLDADA, CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA, ACABADO COMUN. MURO DE BLOCK, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO, CAL, ARENA EN PROPORCION, REFUERZO DE ESCALERILLA DE 12 HILADAS, Y VARILLA DE 3 OCTAVOS AHOGADA EN CONCRETO DONDE ESPECIFIQUE EL PLANO. CASTILLOS, A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA, CON ARMEX 12 X 12, CADENA DE CERRAMIENTO DE 0.12 X 0.25 DE ALTURA MINIMA VARIABLE, A BASE DE ARMEX 12 X 25, CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA, LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO DE 10 CM DE ESPESOR, CONCRETO DE ACABADO COMUN, ARMADA CON MALLA PARA LOSA COMO SE INDICA EN PLANTA ESTRUCTURAL, IMPERMEABILIZANTE EN LOSA CON ACRITON 4 AÑOS O SIMILAR, APLANADO EXTERIOR EN MURO A PLOMO Y REGLA, ACABADO FINO CON MEZCLA CEM, ARENA PROPORCION CM DE ESPESOR. APLANADO INTERIOR EN MURO A PLOMO Y REGLA, CON CEMENTO ARENA PRO. SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE HERRERIA A BASE DE PERFILES TUBULARES CON UNA ALTURA DE 2.10 M X 0.90 M. DE ANCHO, TABLERO DE LAMINA CALIBRE 20, INCLUYE: MARCO Y FIJO, CHAPA Y JUEGO DE LLAVES. SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE HERRERIA CON DIMENSIONES DE 1.26 M DE ALTO X 1.31 M DE ANCHO, A BASE DE PERFILES TUBULARES 101, 121, 123, CON UNA HOJA CORREDIZA, CON VIDRIO DE 3 MM. INSTALACION ELECTRICA EN CUARTO ADICIONAL, COMPRENDE EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOCKET, CONTACTO, APAGADOR SENCILLO CON PLACA, RAMALEO CON POLIDUCTO COLOR NARANJA DE MEDIA DE DIAMETRO, CABLEADO CON ALAMBRE DE THW CAL 10 Y 12, CENTRO DE CARGA CON PASTILLA TERMOMAGNETICA.																					
2022-4988	CHIQUINTECO / MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION EN LA MODALIDAD DE 10 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE CHIQUINTECO, MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.	817,600.40	0.00	817,600.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-11-2022 / 25-12-2022	100 %	100 %	10 VIVIENDA	10.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	PABLO ALBERTO CHAVEZ AGUAYO	0	342847
OBSERVACIONES.- LIMPIEZA Y TRAZO DEL TERRENO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE VIVIENDA. NIVELACION DEL TERRENO PARA EL DESPLANTE DE LOSA DE CIMENTACION Y COMPACTACION DEL MISMO POR MEDIOS MANUALES CON PISON DE MANO E INCORPORACION DE HUMEDAD, CONSTRUCCION DE LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA DE 9 CMS DE ESPESOR, REFORZADA CON MALLA, ACABADO PULIDO. CADENA DE DESPLANTE, A BASE DE ESTRUCTURA ELECTROSOLDADA, CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA, ACABADO COMUN. MURO DE BLOCK, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO, CAL, ARENA EN PROPORCION, REFUERZO DE ESCALERILLA DE 12 HILADAS, Y VARILLA DE 3 OCTAVOS AHOGADA EN CONCRETO DONDE ESPECIFIQUE EL PLANO. CASTILLOS, A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA, CON ARMEX 12 X 12, CADENA DE CERRAMIENTO DE 0.12 X 0.25 DE ALTURA MINIMA VARIABLE, A BASE DE ARMEX 12 X 25, CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA, LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO DE 10 CM DE ESPESOR, CONCRETO DE ACABADO COMUN, ARMADA CON MALLA PARA LOSA COMO SE INDICA EN PLANTA ESTRUCTURAL, IMPERMEABILIZANTE EN LOSA CON ACRITON 4 AÑOS O SIMILAR, APLANADO EXTERIOR EN MURO A PLOMO Y REGLA, ACABADO FINO CON MEZCLA CEM, ARENA PROPORCION CM DE ESPESOR. APLANADO INTERIOR EN MURO A PLOMO Y REGLA, CON CEMENTO ARENA PRO. SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE HERRERIA A BASE DE PERFILES TUBULARES CON UNA ALTURA DE 2.10 M X 0.90 M. DE ANCHO, TABLERO DE LAMINA CALIBRE 20, INCLUYE: MARCO Y FIJO, CHAPA Y JUEGO DE LLAVES. SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE HERRERIA CON DIMENSIONES DE 1.26 M DE ALTO X 1.31 M DE ANCHO, A BASE DE PERFILES TUBULARES 101, 121, 123, CON UNA HOJA CORREDIZA, CON VIDRIO DE 3 MM. INSTALACION ELECTRICA EN CUARTO ADICIONAL, COMPRENDE EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOCKET, CONTACTO, APAGADOR SENCILLO CON PLACA, RAMALEO CON POLIDUCTO COLOR NARANJA DE MEDIA DE DIAMETRO, CABLEADO CON ALAMBRE DE THW CAL 10 Y 12, CENTRO DE CARGA CON PASTILLA TERMOMAGNETICA.																					
2022-3948	COATIXTALAB / CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS DORMITORIOS ZONA A EN LA LOCALIDAD DE EL COATIXTALAB DEL MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.	242,700.00	0.00	242,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-08-2022 / 24-10-2022	100 %	100 %	3 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	PABLO ALBERTO CHAVEZ AGUAYO	0	221404
OBSERVACIONES.- LIMPIEZA Y TRAZO DEL TERRENO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE VIVIENDA. NIVELACION DEL TERRENO PARA EL DESPLANTE DE LOSA DE CIMENTACION Y COMPACTACION DEL MISMO POR MEDIOS MANUALES. CONSTRUCCION DE LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA DE 9 CMS DE ESPESOR. CADENA DE DESPLANTE DE 0.12 X 0.15 M, A BASE DE ESTRUCTURA ELECTROSOLDADA CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA. MURO DE BLOCK CON MEDIDAS DE 0.12 X 0.20 X 0.40 M, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO, CAL, ARENA EN PROPORCION, REFUERZO DE ESCALERILLA HILADAS, Y VARILLA DE 3 OCTAVOS AHOGADA EN CONCRETO DONDE ESPECIFIQUE EL PLANO. CASTILLOS DE 0.12 X 0.12 M, A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO. CADENA DE CERRAMIENTO DE 0.12 X 0.25 DE ALTURA MINIMA VARIABLE, A BASE DE ARMEX. LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO DE 10 CM DE ESPESOR. IMPERMEABILIZANTE EN LOSA CON ACRITON 4 AÑOS O SIMILAR. SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE HERRERIA A BASE DE PERFILES UNA ALTURA DE 2.10 M X 0.90 M. DE ANCHO. SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE HERRERIA CON DIMENSIONES DE 1.26 M DE ALTO X 1.31 M DE ANCHO. INSTALACION ELECTRICA EN CUARTO ADICIONAL, COMPRENDE EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOCKET, CONTACTO, APAGADOR SENCILLO CON PLACA, RAMALEO CON POLIDUCTO COLOR NARANJA CABLEADO CON ALAMBRE DE CAL 10 Y 12, CENTRO DE CARGA CON PASTILLA TERMOMAGNETICA.																					
2022-4420	DOS PIEDRAS / CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITORIOS ZONA B EN LA LOCALIDAD DE DOS PIEDRAS DEL MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.	163,194.75	0.00	163,194.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-09-2022 / 06-11-2022	100 %	100 %	2 PERSONA	2.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ALICIO MAURICIO MARTINEZ	0	287092
OBSERVACIONES.- LIMPIEZA Y TRAZO DEL TERRENO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE VIVIENDA. NIVELACION DEL TERRENO PARA EL DESPLANTE DE LOSA DE CIMENTACION Y COMPACTACION DEL MISMO POR MEDIOS MANUALES. CONSTRUCCION DE LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA DE 9 CMS DE ESPESOR. CADENA DE DESPLANTE DE 0.12 X 0.15 M, A BASE DE ESTRUCTURA ELECTROSOLDADA CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA. MURO DE BLOCK CON MEDIDAS DE 0.12 X 0.20 X 0.40 M, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO, CAL, ARENA EN PROPORCION, REFUERZO DE ESCALERILLA HILADAS, Y VARILLA DE 3 OCTAVOS AHOGADA EN CONCRETO DONDE ESPECIFIQUE EL PLANO. CASTILLOS DE 0.12 X 0.12 M, A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO. CADENA DE CERRAMIENTO DE 0.12 X 0.25 DE ALTURA MINIMA VARIABLE, A BASE DE ARMEX. LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO DE 10 CM DE ESPESOR. IMPERMEABILIZANTE EN LOSA CON ACRITON 4 AÑOS O SIMILAR. SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE HERRERIA A BASE DE PERFILES UNA ALTURA DE 2.10 M X 0.90 M. DE ANCHO. SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE HERRERIA CON DIMENSIONES DE 1.26 M DE ALTO X 1.31 M DE ANCHO. INSTALACION ELECTRICA EN CUARTO ADICIONAL, COMPRENDE EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOCKET, CONTACTO, APAGADOR SENCILLO CON PLACA, RAMALEO CON POLIDUCTO COLOR NARANJA CABLEADO CON ALAMBRE DE CAL 10 Y 12, CENTRO DE CARGA CON PASTILLA TERMOMAGNETICA.																					
2022-2504	EL CARRIZAL / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL, EN EL MUNICIPIO DE	1,692,004.86	860,588.67	831,416.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-09-2022 / 31-12-2022	100 %	100 %	76 PERSONA	21.00 OBRA	OBRA	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	S. CARLOS EMANUEL COBOS ALVAREZ	167126	135281

2022-3946	TAMPAMOLÓN CORONA S.L.P. EL CHIJOL / CONSTRUCCION DE 7 CUARTOS DORMITORIOS ZONA A EN LA LOCALIDAD DE EL CHIJOL DEL MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.	566,300.00	0.00	566,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-08-2022 / 24-10-2022	100 %	100 %	7 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	PABLO ALBERTO CHAVEZ AGUAYO	0	221250
OBSERVACIONES.- LIMPIEZA Y TRAZO DEL TERRENO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE VIVIENDA. NIVELACION DEL TERRENO PARA EL DESPLANTE DE LOSA DE CIMENTACION Y COMPACTACION DEL MISMO POR MEDIOS MANUALES. CONSTRUCCION DE LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA DE 9 CMS DE ESPESOR. CADENA DE DESPLANTE DE 0.12 X 0.15 M, A BASE DE ESTRUCTURA ELECTROSOLDADA CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA. MURO DE BLOCK CON MEDIDAS DE 0.12 X 0.20 X 0.40 M, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO, CAL, ARENA EN PROPORCION, REFUERZO DE ESCALERILLA HILADAS, Y VARILLA DE 3 OCTAVOS AHOGADA EN CONCRETO DONDE ESPECIFIQUE EL PLANO. CASTILLOS DE 0.12 X 0.12 M, A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO. CADENA DE CERRAMIENTO DE 0.12 X 0.25 DE ALTURA MINIMA VARIABLE, A BASE DE ARMEX. LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO DE 10 CM DE ESPESOR. IMPERMEABILIZANTE EN LOSA CON ACRITON 4 AÑOS O SIMILAR. SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE HERRERIA A BASE DE PERFILES UNA ALTURA DE 2.10 M X 0.90 M. DE ANCHO. SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE HERRERIA CON DIMENSIONES DE 1.26 M DE ALTO X 1.31 M DE ANCHO. NSTALLACION ELECTRICA EN CUARTO ADICIONAL, COMPRENDE EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOCKET, CONTACTO, APAGADOR SENCILLO CON PLACA, RAMALEO CON POLIDUCTO COLOR NARANJA CABLEADO CON ALAMBRE DE CAL 10 Y 12, CENTRO DE CARGA CON PASTILLA TERMOMAGNETICA.																								
2022-3943	EL CHUCHE / CONSTRUCCION DE 7 CUARTOS DORMITORIOS ZONA A EN LA LOCALIDAD DE EL CHUCHE DEL MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.	566,300.00	0.00	566,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-08-2022 / 24-10-2022	100 %	100 %	7 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	PABLO ALBERTO CHAVEZ AGUAYO	0	220146
OBSERVACIONES.- LIMPIEZA Y TRAZO DEL TERRENO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE VIVIENDA. NIVELACION DEL TERRENO PARA EL DESPLANTE DE LOSA DE CIMENTACION Y COMPACTACION DEL MISMO POR MEDIOS MANUALES. CONSTRUCCION DE LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA DE 9 CMS DE ESPESOR. CADENA DE DESPLANTE DE 0.12 X 0.15 M, A BASE DE ESTRUCTURA ELECTROSOLDADA CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA. MURO DE BLOCK CON MEDIDAS DE 0.12 X 0.20 X 0.40 M, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO, CAL, ARENA EN PROPORCION, REFUERZO DE ESCALERILLA HILADAS, Y VARILLA DE 3 OCTAVOS AHOGADA EN CONCRETO DONDE ESPECIFIQUE EL PLANO. CASTILLOS DE 0.12 X 0.12 M, A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO. CADENA DE CERRAMIENTO DE 0.12 X 0.25 DE ALTURA MINIMA VARIABLE, A BASE DE ARMEX. LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO DE 10 CM DE ESPESOR. IMPERMEABILIZANTE EN LOSA CON ACRITON 4 AÑOS O SIMILAR. SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE HERRERIA A BASE DE PERFILES UNA ALTURA DE 2.10 M X 0.90 M. DE ANCHO. SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE HERRERIA CON DIMENSIONES DE 1.26 M DE ALTO X 1.31 M DE ANCHO. NSTALLACION ELECTRICA EN CUARTO ADICIONAL, COMPRENDE EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOCKET, CONTACTO, APAGADOR SENCILLO CON PLACA, RAMALEO CON POLIDUCTO COLOR NARANJA CABLEADO CON ALAMBRE DE CAL 10 Y 12, CENTRO DE CARGA CON PASTILLA TERMOMAGNETICA.																								
2022-4413	EL FRIJOLILLO / CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITORIOS ZONA B EN LA LOCALIDAD DE EL FRIJOLILLO DEL MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.	163,194.75	0.00	163,194.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-09-2022 / 06-11-2022	100 %	100 %	2 PERSONA	2.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ALICIO MAURICIO MARTINEZ	0	286346
OBSERVACIONES.- LIMPIEZA Y TRAZO DEL TERRENO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE VIVIENDA. NIVELACION DEL TERRENO PARA EL DESPLANTE DE LOSA DE CIMENTACION Y COMPACTACION DEL MISMO POR MEDIOS MANUALES. CONSTRUCCION DE LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA DE 9 CMS DE ESPESOR. CADENA DE DESPLANTE DE 0.12 X 0.15 M, A BASE DE ESTRUCTURA ELECTROSOLDADA CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA. MURO DE BLOCK CON MEDIDAS DE 0.12 X 0.20 X 0.40 M, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO, CAL, ARENA EN PROPORCION, REFUERZO DE ESCALERILLA HILADAS, Y VARILLA DE 3 OCTAVOS AHOGADA EN CONCRETO DONDE ESPECIFIQUE EL PLANO. CASTILLOS DE 0.12 X 0.12 M, A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO. CADENA DE CERRAMIENTO DE 0.12 X 0.25 DE ALTURA MINIMA VARIABLE, A BASE DE ARMEX. LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO DE 10 CM DE ESPESOR. IMPERMEABILIZANTE EN LOSA CON ACRITON 4 AÑOS O SIMILAR. SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE HERRERIA A BASE DE PERFILES UNA ALTURA DE 2.10 M X 0.90 M. DE ANCHO. SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE HERRERIA CON DIMENSIONES DE 1.26 M DE ALTO X 1.31 M DE ANCHO. NSTALLACION ELECTRICA EN CUARTO ADICIONAL, COMPRENDE EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOCKET, CONTACTO, APAGADOR SENCILLO CON PLACA, RAMALEO CON POLIDUCTO COLOR NARANJA CABLEADO CON ALAMBRE DE CAL 10 Y 12, CENTRO DE CARGA CON PASTILLA TERMOMAGNETICA.																								
2022-4421	EL TAMARINDO MEXICANO / CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITORIOS ZONA B EN LA LOCALIDAD DE EL TAMARINDO MEXICANO DEL MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.	163,194.75	0.00	163,194.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-09-2022 / 06-11-2022	100 %	100 %	2 PERSONA	2.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ALICIO MAURICIO MARTINEZ	0	287197
OBSERVACIONES.- LIMPIEZA Y TRAZO DEL TERRENO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE VIVIENDA. NIVELACION DEL TERRENO PARA EL DESPLANTE DE LOSA DE CIMENTACION Y COMPACTACION DEL MISMO POR MEDIOS MANUALES. CONSTRUCCION DE LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA DE 9 CMS DE ESPESOR. CADENA DE DESPLANTE DE 0.12 X 0.15 M, A BASE DE ESTRUCTURA ELECTROSOLDADA CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA. MURO DE BLOCK CON MEDIDAS DE 0.12 X 0.20 X 0.40 M, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO, CAL, ARENA EN PROPORCION, REFUERZO DE ESCALERILLA HILADAS, Y VARILLA DE 3 OCTAVOS AHOGADA EN CONCRETO DONDE ESPECIFIQUE EL PLANO. CASTILLOS DE 0.12 X 0.12 M, A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO. CADENA DE CERRAMIENTO DE 0.12 X 0.25 DE ALTURA MINIMA VARIABLE, A BASE DE ARMEX. LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO DE 10 CM DE ESPESOR. IMPERMEABILIZANTE EN LOSA CON ACRITON 4 AÑOS O SIMILAR. SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE HERRERIA A BASE DE PERFILES UNA ALTURA DE 2.10 M X 0.90 M. DE ANCHO. SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE HERRERIA CON DIMENSIONES DE 1.26 M DE ALTO X 1.31 M DE ANCHO. NSTALLACION ELECTRICA EN CUARTO ADICIONAL, COMPRENDE EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOCKET, CONTACTO, APAGADOR SENCILLO CON PLACA, RAMALEO CON POLIDUCTO COLOR NARANJA CABLEADO CON ALAMBRE DE CAL 10 Y 12, CENTRO DE CARGA CON PASTILLA TERMOMAGNETICA.																								
2022-3945	LA PALIZADA / CONSTRUCCION DE 7 CUARTOS DORMITORIOS ZONA A EN LA LOCALIDAD DE LA PALIZADA DEL MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.	566,300.00	0.00	566,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-08-2022 / 24-10-2022	100 %	100 %	7 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	PABLO ALBERTO CHAVEZ AGUAYO	0	221191
OBSERVACIONES.- LIMPIEZA Y TRAZO DEL TERRENO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE VIVIENDA. NIVELACION DEL TERRENO PARA EL DESPLANTE DE LOSA DE CIMENTACION Y COMPACTACION DEL MISMO POR MEDIOS MANUALES. CONSTRUCCION DE LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA DE 9 CMS DE ESPESOR. CADENA DE DESPLANTE DE 0.12 X 0.15 M, A BASE DE ESTRUCTURA ELECTROSOLDADA CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA. MURO DE BLOCK CON MEDIDAS DE 0.12 X 0.20 X 0.40 M, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO, CAL, ARENA EN PROPORCION, REFUERZO DE ESCALERILLA HILADAS, Y VARILLA DE 3 OCTAVOS AHOGADA EN CONCRETO DONDE ESPECIFIQUE EL PLANO. CASTILLOS DE 0.12 X 0.12 M, A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO. CADENA DE CERRAMIENTO DE 0.12 X 0.25 DE ALTURA MINIMA VARIABLE, A BASE DE ARMEX. LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO DE 10 CM DE ESPESOR. IMPERMEABILIZANTE EN LOSA CON ACRITON 4 AÑOS O SIMILAR. SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE HERRERIA A BASE DE PERFILES UNA ALTURA DE 2.10 M X 0.90 M. DE ANCHO. SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE HERRERIA CON DIMENSIONES DE 1.26 M DE ALTO X 1.31 M DE ANCHO. NSTALLACION ELECTRICA EN CUARTO ADICIONAL, COMPRENDE EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOCKET, CONTACTO, APAGADOR SENCILLO CON PLACA, RAMALEO CON POLIDUCTO COLOR NARANJA CABLEADO CON ALAMBRE DE CAL 10 Y 12, CENTRO DE CARGA CON PASTILLA TERMOMAGNETICA.																								
2022-2505	LAS VIBORAS / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD LAS VIBORAS, MUNICIPIO DE TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.	1,772,576.52	901,569.09	871,007.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-09-2022 / 31-12-2022	100 %	100 %	80 PERSONA	22.00 OBRA	OBRA	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	C. CARLOS EMANUEL COBOS ALVAREZ	167244	79859
2022-3944	LIMÓN / CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS DORMITORIOS ZONA A EN LA LOCALIDAD DE LIMON DEL MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.	242,700.00	0.00	242,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-08-2022 / 24-10-2022	100 %	100 %	3 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	PABLO ALBERTO CHAVEZ AGUAYO	0	221014
OBSERVACIONES.- LIMPIEZA Y TRAZO DEL TERRENO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE VIVIENDA. NIVELACION DEL TERRENO PARA EL DESPLANTE DE LOSA DE CIMENTACION Y COMPACTACION DEL MISMO POR MEDIOS MANUALES. CONSTRUCCION DE LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA DE 9 CMS DE ESPESOR. CADENA DE DESPLANTE DE 0.12 X 0.15 M, A BASE DE ESTRUCTURA ELECTROSOLDADA CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA. MURO DE BLOCK CON MEDIDAS DE 0.12 X 0.20 X 0.40 M, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO, CAL, ARENA EN PROPORCION, REFUERZO DE ESCALERILLA HILADAS, Y VARILLA DE 3 OCTAVOS AHOGADA EN CONCRETO DONDE ESPECIFIQUE EL PLANO. CASTILLOS DE 0.12 X 0.12 M, A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO. CADENA DE CERRAMIENTO DE 0.12 X 0.25 DE ALTURA MINIMA VARIABLE, A BASE DE ARMEX. LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO DE 10 CM DE ESPESOR. IMPERMEABILIZANTE EN LOSA CON ACRITON 4 AÑOS O SIMILAR. SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE HERRERIA A BASE DE PERFILES UNA ALTURA DE 2.10 M X 0.90 M. DE ANCHO. SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE HERRERIA CON DIMENSIONES DE 1.26 M DE ALTO X 1.31 M DE ANCHO. NSTALLACION ELECTRICA EN CUARTO ADICIONAL, COMPRENDE EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOCKET, CONTACTO, APAGADOR SENCILLO CON PLACA, RAMALEO CON POLIDUCTO COLOR NARANJA CABLEADO CON ALAMBRE DE CAL 10 Y 12, CENTRO DE CARGA CON PASTILLA TERMOMAGNETICA.																								
2022-4415	LOS SABINOS / CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITORIOS ZONA B EN LA LOCALIDAD DE LOS SABINOS DEL MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.	163,194.75	0.00	163,194.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-09-2022 / 06-11-2022	100 %	100 %	2 PERSONA	2.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ALICIO MAURICIO MARTINEZ	0	286462
OBSERVACIONES.- LIMPIEZA Y TRAZO DEL TERRENO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE VIVIENDA. NIVELACION DEL TERRENO PARA EL DESPLANTE DE LOSA DE CIMENTACION Y COMPACTACION DEL MISMO POR MEDIOS MANUALES. CONSTRUCCION DE LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA DE 9 CMS DE ESPESOR. CADENA DE DESPLANTE DE 0.12 X 0.15 M, A BASE DE ESTRUCTURA ELECTROSOLDADA CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA. MURO DE BLOCK CON MEDIDAS DE 0.12 X 0.20 X 0.40 M, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO, CAL, ARENA EN PROPORCION, REFUERZO DE ESCALERILLA HILADAS, Y VARILLA DE 3 OCTAVOS AHOGADA EN CONCRETO DONDE ESPECIFIQUE EL PLANO. CASTILLOS DE 0.12 X 0.12 M, A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO. CADENA DE CERRAMIENTO DE 0.12 X 0.25 DE ALTURA MINIMA VARIABLE, A BASE DE ARMEX. LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO DE 10 CM DE ESPESOR. IMPERMEABILIZANTE EN LOSA CON ACRITON 4 AÑOS O SIMILAR. SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE HERRERIA A BASE DE PERFILES UNA ALTURA DE 2.10 M X 0.90 M. DE ANCHO. SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE HERRERIA CON DIMENSIONES DE 1.26 M DE ALTO X 1.31 M DE ANCHO. NSTALLACION ELECTRICA EN CUARTO ADICIONAL, COMPRENDE EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOCKET, CONTACTO, APAGADOR SENCILLO CON PLACA, RAMALEO CON POLIDUCTO COLOR NARANJA CABLEADO CON ALAMBRE DE CAL 10 Y 12, CENTRO DE CARGA CON PASTILLA TERMOMAGNETICA.																								
2022-4416	MANCORNADERO / CONSTRUCCION DE 7 CUARTOS DORMITORIOS ZONA B EN LA LOCALIDAD DE MANCORNADERO DEL MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.	571,181.60	0.00	571,181.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-09-2022 / 06-11-2022	100 %	100 %	7 PERSONA	7.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ALICIO MAURICIO MARTINEZ	0	286489
OBSERVACIONES.- LIMPIEZA Y TRAZO DEL TERRENO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE VIVIENDA. NIVELACION DEL TERRENO PARA EL DESPLANTE DE LOSA DE CIMENTACION Y COMPACTACION DEL MISMO POR MEDIOS MANUALES. CONSTRUCCION DE LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO																								

	HECHO EN OBRA DE 9 CMS DE ESPESOR. CADENA DE DESPLANTE DE 0.12 X 0.15 M, A BASE DE ESTRUCTURA ELECTROSOLDADA CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA. MURO DE BLOCK CON MEDIDAS DE 0.12 X 0.20 X 0.40 M, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO, CAL, ARENA EN PROPORCIÓN, REFUERZO DE ESCALERILLA HILADAS, Y VARILLA DE 3 OCTAVOS AHOGADA EN CONCRETO DONDE ESPECIFIQUE EL PLANO. CASTILLOS DE 0.12 X 0.12 M, A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO. CADENA DE CERRAMIENTO DE 0.12 X 0.25 DE ALTURA MINIMA VARIABLE, A BASE DE ARMEX. LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 10 CM DE ESPESOR. IMPERMEABILIZANTE EN LOSA CON ACRITON 4 AÑOS O SIMILAR. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE HERRERÍA A BASE DE PERFILES UNA ALTURA DE 2.10 M X 0.90 M. DE ANCHO. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE HERRERÍA CON DIMENSIONES DE 1.26 M DE ALTO X 1.31 M DE ANCHO. INSTALACION ELECTRICA EN CUARTO ADICIONAL, COMPRENDE EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOCKET, CONTACTO, APAGADOR SENCILLO CON PLACA, RAMALEO CON POLIDUCTO COLOR NARANJA CABLEADO CON ALAMBRE DE CAL 10 Y 12, CENTRO DE CARGA CON PASTILLA TERMOMAGNETICA.																							
2022-3950	PUNCHUMU / CONSTRUCCION DE 8 CUARTOS DORMITORIOS ZONA A EN LA LOCALIDAD DE PUNCHUMU DEL MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.	647,200.00	0.00	647,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-08-2022 / 24-10-2022	100 %	100 %	8 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	PABLO ALBERTO CHAVEZ AGUAYO	0	221470
	OBSERVACIONES.- LIMPIEZA Y TRAZO DEL TERRENO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE VIVIENDA. NIVELACION DEL TERRENO PARA EL DESPLANTE DE LOSA DE CIMENTACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL MISMO POR MEDIOS MANUALES. CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA DE 9 CMS DE ESPESOR. CADENA DE DESPLANTE DE 0.12 X 0.15 M, A BASE DE ESTRUCTURA ELECTROSOLDADA CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA. MURO DE BLOCK CON MEDIDAS DE 0.12 X 0.20 X 0.40 M, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO, CAL, ARENA EN PROPORCIÓN, REFUERZO DE ESCALERILLA HILADAS, Y VARILLA DE 3 OCTAVOS AHOGADA EN CONCRETO DONDE ESPECIFIQUE EL PLANO. CASTILLOS DE 0.12 X 0.12 M, A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO. CADENA DE CERRAMIENTO DE 0.12 X 0.25 DE ALTURA MINIMA VARIABLE, A BASE DE ARMEX. LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 10 CM DE ESPESOR. IMPERMEABILIZANTE EN LOSA CON ACRITON 4 AÑOS O SIMILAR. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE HERRERÍA A BASE DE PERFILES UNA ALTURA DE 2.10 M X 0.90 M. DE ANCHO. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE HERRERÍA CON DIMENSIONES DE 1.26 M DE ALTO X 1.31 M DE ANCHO. INSTALACION ELECTRICA EN CUARTO ADICIONAL, COMPRENDE EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOCKET, CONTACTO, APAGADOR SENCILLO CON PLACA, RAMALEO CON POLIDUCTO COLOR NARANJA CABLEADO CON ALAMBRE DE CAL 10 Y 12, CENTRO DE CARGA CON PASTILLA TERMOMAGNETICA.																							
2022-4994	RIO FLORIDO / MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION EN LA MODALIDAD DE 10 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE RIO FLORIDO, MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.	816,410.90	0.00	816,410.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-11-2022 / 18-12-2022	100 %	100 %	10 VIVIENDA	10.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ALICIO MAURICIO MARTINEZ	0	357463
	OBSERVACIONES.- LIMPIEZA Y TRAZO DEL TERRENO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE VIVIENDA. NIVELACION DEL TERRENO PARA EL DESPLANTE DE LOSA DE CIMENTACION Y COMPACTACION DEL MISMO POR MEDIOS MANUALES CON PISON DE MANO E INCORPORACION DE HUMEDAD, CONSTRUCCION DE LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA DE 9 CMS DE ESPESOR, REFORZADA CON MALLA, ACABADO PULIDO. CADENA DE DESPLANTE, A BASE DE ESTRUCTURA ELECTROSOLDADA, CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA, ACABADO COMUN. MURO DE BLOCK, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO, CAL, ARENA EN PROPORCIÓN, REFUERZO DE ESCALERILLA DE 12 HILADAS, Y VARILLA DE 3 OCTAVOS AHOGADA EN CONCRETO DONDE ESPECIFIQUE EL PLANO. CASTILLOS, A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA, CON ARMEX 12 X 12, CADENA DE CERRAMIENTO DE 0.12 X 0.25 DE ALTURA MINIMA VARIABLE, A BASE DE ARMEX 12 X 25, CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA, LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 10 CM DE ESPESOR, CONCRETO DE ACABADO COMÚN, ARMADA CON MALLA PARA LOSA COMO SE INDICA EN PLANTA ESTRUCTURAL, IMPERMEABILIZANTE EN LOSA CON ACRITON 4 AÑOS O SIMILAR, APLANADO EXTERIOR EN MURO A PLOMO Y REGLA, ACABADO FINO CON MEZCLA CEM, ARENA PROPORCION CM DE ESPESOR. APLANADO INTERIOR EN MURO A PLOMO Y REGLA, CON CEMENTO ARENA PRO. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE HERRERÍA A BASE DE PERFILES TUBULARES CON UNA ALTURA DE 2.10 M X 0.90 M. DE ANCHO, TABLERO DE LAMINA CALIBRE 20, INCLUYE: MARCO Y FIJO, CHAPA Y JUEGO DE LLAVES. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE HERRERÍA CON DIMENSIONES DE 1.26 M DE ALTO X 1.31 M DE ANCHO, A BASE DE PERFILES TUBULARES 101, 121, 123, CON UNA HOJA CORREDIZA, CON VIDRIO DE 3 MM. INSTALACION ELECTRICA EN CUARTO ADICIONAL, COMPRENDE EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOCKET, CONTACTO, APAGADOR SENCILLO CON PLACA, RAMALEO CON POLIDUCTO COLOR NARANJA DE MEDIA DE DIAMETRO, CABLEADO CON ALAMBRE DE THW CAL 10 Y 12, CENTRO DE CARGA CON PASTILLA TERMOMAGNETICA.																							
2022-2503	TAMPAMOLÓN CORONA / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE TAMPAMOLON CORONA, MUNICIPIO DE TAMPAMPLÓN CORONA, S.L.P	1,047,431.58	532,745.37	514,686.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-09-2022 / 31-12-2022	100 %	100 %	47 PERSONA	13.00 OBRA	OBRA	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	C. CARLOS EMANUEL COBOS ALVAREZ	166379	139548
2022-4418	TENEXO / CONSTRUCCION DE 7 CUARTOS DORMITORIOS ZONA B EN LA LOCALIDAD DE TENEXO DEL MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P	571,181.60	0.00	571,181.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-09-2022 / 06-11-2022	100 %	100 %	7 PERSONA	7.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ALICIO MAURICIO MARTINEZ	0	286757
	OBSERVACIONES.- LIMPIEZA Y TRAZO DEL TERRENO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE VIVIENDA. NIVELACION DEL TERRENO PARA EL DESPLANTE DE LOSA DE CIMENTACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL MISMO POR MEDIOS MANUALES. CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA DE 9 CMS DE ESPESOR. CADENA DE DESPLANTE DE 0.12 X 0.15 M, A BASE DE ESTRUCTURA ELECTROSOLDADA CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA. MURO DE BLOCK CON MEDIDAS DE 0.12 X 0.20 X 0.40 M, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO, CAL, ARENA EN PROPORCIÓN, REFUERZO DE ESCALERILLA HILADAS, Y VARILLA DE 3 OCTAVOS AHOGADA EN CONCRETO DONDE ESPECIFIQUE EL PLANO. CASTILLOS DE 0.12 X 0.12 M, A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO. CADENA DE CERRAMIENTO DE 0.12 X 0.25 DE ALTURA MINIMA VARIABLE, A BASE DE ARMEX. LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 10 CM DE ESPESOR. IMPERMEABILIZANTE EN LOSA CON ACRITON 4 AÑOS O SIMILAR. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE HERRERÍA A BASE DE PERFILES UNA ALTURA DE 2.10 M X 0.90 M. DE ANCHO. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE HERRERÍA CON DIMENSIONES DE 1.26 M DE ALTO X 1.31 M DE ANCHO. INSTALACION ELECTRICA EN CUARTO ADICIONAL, COMPRENDE EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOCKET, CONTACTO, APAGADOR SENCILLO CON PLACA, RAMALEO CON POLIDUCTO COLOR NARANJA CABLEADO CON ALAMBRE DE CAL 10 Y 12, CENTRO DE CARGA CON PASTILLA TERMOMAGNETICA.																							
2022-2506	TIERRA BLANCA / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA, MUNICIPIO DE TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.	1,611,433.20	819,608.28	791,824.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-09-2022 / 31-12-2022	100 %	100 %	73 PERSONA	20.00 OBRA	OBRA	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	C. CARLOS EMANUEL COBOS ALVAREZ	167800	79850
2022-4313	TONATICO / MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION EN LA MODALIDAD DE 17 CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD DE TONATICO, TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.	1,387,898.64	0.00	1,387,898.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-10-2022 / 24-12-2022	100 %	100 %	17 PERSONA	1.00 OBRA	ACCION	AYUNTAMIENTO	ALICIO MAURICIO MARTINEZ	0	277735
	OBSERVACIONES.- LIMPIEZA Y TRAZO DEL TERRENO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE VIVIENDA. NIVELACION DEL TERRENO PARA EL DESPLANTE DE LOSA DE CIMENTACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL MISMO POR MEDIOS MANUALES. CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA DE 9 CMS DE ESPESOR. CADENA DE DESPLANTE DE 0.12 X 0.15 M, A BASE DE ESTRUCTURA ELECTROSOLDADA CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA. MURO DE BLOCK CON MEDIDAS DE 0.12 X 0.20 X 0.40 M, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO, CAL, ARENA EN PROPORCIÓN, REFUERZO DE ESCALERILLA HILADAS, Y VARILLA DE 3 OCTAVOS AHOGADA EN CONCRETO DONDE ESPECIFIQUE EL PLANO. CASTILLOS DE 0.12 X 0.12 M, A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO. CADENA DE CERRAMIENTO DE 0.12 X 0.25 DE ALTURA MINIMA VARIABLE, A BASE DE ARMEX. LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 10 CM DE ESPESOR. IMPERMEABILIZANTE EN LOSA CON ACRITON 4 AÑOS O SIMILAR. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE HERRERÍA A BASE DE PERFILES UNA ALTURA DE 2.10 M X 0.90 M. DE ANCHO. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE HERRERÍA CON DIMENSIONES DE 1.26 M DE ALTO X 1.31 M DE ANCHO. INSTALACION ELECTRICA EN CUARTO ADICIONAL, COMPRENDE EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOCKET, CONTACTO, APAGADOR SENCILLO CON PLACA, RAMALEO CON POLIDUCTO COLOR NARANJA CABLEADO CON ALAMBRE DE CAL 10 Y 12, CENTRO DE CARGA CON PASTILLA TERMOMAGNETICA.																							
2022-4419	YOHUALA / CONSTRUCCION DE 7 CUARTOS DORMITORIOS ZONA B EN LA LOCALIDAD DE YOHUALA DEL MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P	571,181.60	0.00	571,181.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-09-2022 / 06-11-2022	100 %	100 %	7 PERSONA	7.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ALICIO MAURICIO MARTINEZ	0	286856
	OBSERVACIONES.- LIMPIEZA Y TRAZO DEL TERRENO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE VIVIENDA. NIVELACION DEL TERRENO PARA EL DESPLANTE DE LOSA DE CIMENTACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL MISMO POR MEDIOS MANUALES. CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA DE 9 CMS DE ESPESOR. CADENA DE DESPLANTE DE 0.12 X 0.15 M, A BASE DE ESTRUCTURA ELECTROSOLDADA CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA. MURO DE BLOCK CON MEDIDAS DE 0.12 X 0.20 X 0.40 M, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO, CAL, ARENA EN PROPORCIÓN, REFUERZO DE ESCALERILLA HILADAS, Y VARILLA DE 3 OCTAVOS AHOGADA EN CONCRETO DONDE ESPECIFIQUE EL PLANO. CASTILLOS DE 0.12 X 0.12 M, A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO. CADENA DE CERRAMIENTO DE 0.12 X 0.25 DE ALTURA MINIMA VARIABLE, A BASE DE ARMEX. LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 10 CM DE ESPESOR. IMPERMEABILIZANTE EN LOSA CON ACRITON 4 AÑOS O SIMILAR. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE HERRERÍA A BASE DE PERFILES UNA ALTURA DE 2.10 M X 0.90 M. DE ANCHO. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE HERRERÍA CON DIMENSIONES DE 1.26 M DE ALTO X 1.31 M DE ANCHO. INSTALACION ELECTRICA EN CUARTO ADICIONAL, COMPRENDE EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOCKET, CONTACTO, APAGADOR SENCILLO CON PLACA, RAMALEO CON POLIDUCTO COLOR NARANJA CABLEADO CON ALAMBRE DE CAL 10 Y 12, CENTRO DE CARGA CON PASTILLA TERMOMAGNETICA.																							
		15,649,769.79	3,114,511.39	12,535,258.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**RESUMEN GENERAL POR RUBRO**

Rubro	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,414,720.45	0.00	1,414,720.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS	486,781.88	0.00	486,781.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA Y SANEAMIENTO	19,848,492.08	17,960,362.60	1,888,129.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CULTURA	439,283.36	0.00	439,283.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPORTES	395,093.33	0.00	395,093.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES	331,428.00	0.00	0.00	331,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	20,811,283.74	0.00	20,811,283.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACION	1,793,850.22	0.00	1,793,850.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION	1,083,500.00	0.00	1,083,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	2,546,910.50	0.00	2,546,910.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA CARRETERA.	2,242,982.96	0.00	2,242,982.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA REQUERIMIENTOS	567,452.48	0.00	0.00	567,452.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3,555,682.04	0.00	0.00	2,555,682.04	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALUD	1,084,961.53	0.00	1,084,961.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	6,691,599.48	0.00	0.00	6,691,599.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA	15,649,769.79	3,114,511.39	12,535,258.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>78,943,791.84</b>	<b>21,074,873.99</b>	<b>46,722,755.85</b>	<b>10,146,162.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Techo FISM: **46,724,194.00**

Techo FFM: **10,146,162.00**

Disponible FISM: **1,438.15**

Disponible FFM: **0.00**