



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

Formato de Avance Físico Financiero

Ejercicio Fiscal 2013

Municipio: TAMPAMOLON CORONA

Rubro:ACTIVIDAD AGROPECUARIA. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, Programa:TP INFRAESTRUCTURA AGROINDUSTRIAL, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:EQUIPAMIENTO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contr
2013-8559	VARIAS LOCALIDADES / ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA COMERCIALIZACION EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	47,385.54	0.00	0.00	0.00	0.00	47,385.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-09-2013 / 31-12-2013	0 %	0 %	5 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO HAY
2013-8560	VARIAS LOCALIDADES / ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA COMERCIALIZACION EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	59,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-09-2013 / 31-12-2013	0 %	0 %	5 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO HAY
2013-8561	VARIAS LOCALIDADES / ADQUISICIONES DE CONTENEDORES DE AGUA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	16,828.25	0.00	0.00	0.00	0.00	16,828.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-09-2013 / 31-12-2013	0 %	0 %	5 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO HAY
2013-8565	VARIAS LOCALIDADES / ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA COMERCIALIZACION EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	59,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-09-2013 / 31-12-2013	0 %	0 %	5 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO HAY
2013-8566	VARIAS LOCALIDADES / ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA COMERCIALIZACION EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	59,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-09-2013 / 31-12-2013	0 %	0 %	5 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO HAY
		243,433.79	0.00	0.00	0.00	0.00	243,433.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:ACTIVIDAD AGROPECUARIA. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, Programa:TO INFRAESTRUCTURA FORESTAL, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:EQUIPAMIENTO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contr
2013-8562	VARIAS LOCALIDADES / ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FORESTAL EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-09-2013 / 31-12-2013	0 %	0 %	5 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO HAY
2013-8563	VARIAS LOCALIDADES / ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FORESTAL EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	76,133.80	0.00	0.00	0.00	0.00	76,133.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-09-2013 / 31-12-2013	0 %	0 %	5 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO HAY
2013-8564	VARIAS LOCALIDADES / ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FORESTAL EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	89,982.90	0.00	0.00	0.00	0.00	89,982.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-09-2013 / 31-12-2013	0 %	0 %	5 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO HAY
		236,116.70	0.00	0.00	0.00	0.00	236,116.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:ACTIVIDAD AGROPECUARIA. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, Programa:TJ INFRAESTRUCTURA PECUARIA, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:CONSTRUCCIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contr
2013-8382	COLONIA GONZALEZ MAZO / CONSTRUCCION DE CENTRO DE ACOPIO PRIMERA ETAPA EN LA COLONIA GONZALEZ MAZO	545,124.61	0.00	0.00	0.00	545,124.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	09-08-2013 / 31-12-2013	98 %	98 %	109 PERSONA	1.00 CENTRO DE ACOPIO	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. ING. AMIN NAVA SONI
2013-8381	PAXQUID / CONSTRUCCION DE CENTRO DE ACOPIO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE PAXQUID	545,188.99	0.00	0.00	0.00	545,188.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	09-08-2013 / 31-12-2013	98 %	98 %	246 PERSONA	1.00 CENTRO DE ACOPIO	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. ING. AMIN NAVA SONI
2013-8377	PUCTE / CONSTRUCCION DE CENTRO DE ACOPIO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE PUCTE	545,093.06	0.00	0.00	0.00	545,093.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	09-08-2013 / 31-12-2013	98 %	98 %	350 PERSONA	1.00 CENTRO DE ACOPIO	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. ING. AMIN NAVA SONI

PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMPAMOLON CORONA

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

2013-6380	TAMARINDO HUASTECA / CONSTRUCCION DE CENTRO DE ACOPIO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TAMARINDO HUASTECA	545,188.99	0.00	0.00	0.00	545,188.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	09-08-2013 / 31-12-2013	98 %	98 %	247 PERSONA	1.00 CENTRO DE ACOPIO	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. ING. AMIN NAVA SONI
2013-6379	TAYAB TZEN / CONSTRUCCION DE CENTRO DE ACOPIO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TAYABTZEN	545,188.99	0.00	0.00	0.00	545,188.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	09-08-2013 / 31-12-2013	98 %	98 %	227 PERSONA	1.00 CENTRO DE ACOPIO	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. ING. AMIN NAVA SONI
2013-6378	TENEXO / CONSTRUCCION DE CENTRO DE ACOPIO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TENEXO	545,188.99	0.00	0.00	0.00	545,188.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	09-08-2013 / 31-12-2013	98 %	98 %	282 PERSONA	1.00 CENTRO DE ACOPIO	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. ING. AMIN NAVA SONI
2013-6552	TUT TZEN (TIUTZÉN) / CONSTRUCCION DE CENTRO DE ACOPIO EN LA COMUNIDAD DE TIUTZEN	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-09-2013 / 31-12-2013	0 %	0 %	300 PERSONA	1.00 CENTRO DE ACOPIO	OBRA	AYUNTAMIENTO	NO HAY
		3,570,973.63	0.00	0.00	0.00	3,570,973.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:ACTIVIDAD AGROPECUARIA. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, Programa:TJ INFRAESTRUCTURA PECUARIA, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:REHABILITACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contr
2013-6648	TAMPAMOLÓN CORONA / REHABILITACION DEL CORRAL DE LA GANADERA LOCAL.	131,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-08-2013 / 31-12-2013	80 %	80 %	150 PERSONA	1.00 CORRAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	NO HAY
2013-6649	VARIAS LOCALIDADES / PROYECTO DE CERCO CON ALAMBRE DE PUA.	281,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,790.00	0.00	0.00	0.00	140,790.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	30-04-2013 / 31-08-2013	95 %	95 %	361 PERSONA	361.00 CERCO	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO HAY
2013-6650	VARIAS LOCALIDADES / PROYECTO DE CERCO CON MALLA CICLONICA.	118,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,160.00	0.00	0.00	0.00	59,160.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	31-05-2013 / 31-08-2013	95 %	95 %	116 PERSONA	116.00 CERCO	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO HAY
		531,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,450.00	0.00	0.00	0.00	199,950.00	0.00									

Rubro:ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL, Programa:U8 DESARROLLO INSTITUCIONAL *, Subprograma:ASISTENCIA TÉCNICA Proyecto:ASISTENCIA TÉCNICA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contr
2013-1921	TAMPAMOLÓN CORONA / TAMPAMOLON CORONA / PROGRAMA DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL ASISTENCIA TECNICA 2013.	616,405.30	0.00	0.00	0.00	616,405.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2013 / 31-12-2013	91 %	91 %	6 PERSONA	6.00 PLAZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO HAY
		616,405.30	0.00	0.00	0.00	616,405.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Programa:U4 OBLIGACIONES FINANCIERAS, Subprograma:DEUDA PÚBLICA Proyecto:DEUDA PÚBLICA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contr
2013-1927	TAMPAMOLÓN CORONA / TAMPAMOLON CORONA / AMORTIZACION DE DEUDA BANSI-BANOBAS.	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2013 / 31-12-2013	75 %	75 %	1 MUNICIPIO	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO HAY
		660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Programa:U3 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, Subprograma:SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES *1 Proyecto:EQUIPAMIENTO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contr
2013-6919	TAMPAMOLÓN CORONA / MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE RED. DE LA ANTENA REPETIDORA.	52,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-03-2013 / 31-12-2013	98 %	98 %	1 LOCALIDAD	1.00 LOTE DE MATERIALES	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO HAY
2013-6916	VARIAS LOCALIDADES / ADQUISICIÓN DE RADIOS PARA AUTORIDADES DE DIVERSAS COMUNIDADES.	63,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-03-2013 / 31-12-2013	98 %	98 %	10 LOCALIDAD	10.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO HAY
		116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. GASTOS INDIRECTOS, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma:ADMINISTRACIÓN Proyecto:ADMINISTRACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contr
2013-1922	TAMPAMOLÓN CORONA / TAMPAMOLON CORONA / GASTOS DE ADMINISTRACION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL 2013	1,129,526.67	0.00	0.00	0.00	924,607.95	204,918.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2013 / 31-12-2013	50 %	50 %	1 LOCALIDAD	1.00 EVENTO	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO HAY
		1,129,526.67	0.00	0.00	0.00	924,607.95	204,918.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. ÓRGANOS DE CONTROL, Programa:U7 VERIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN, Subprograma:CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL *1 Proyecto:CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL *1

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contr
2013-1923	TAMPAMOLON CORONA / TAMPAMOLON CORONA / GASTOS DE CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL 2013	75,301.78	0.00	0.00	0.00	61,640.53	13,661.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2013 / 31-12-2013	40 %	40 %	1 MUNICIPIO	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO HAY
		75,301.78	0.00	0.00	0.00	61,640.53	13,661.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO. AGUA POTABLE, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:ADQUISICIÓN Proyecto:ADQUISICIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contr
2013-571	TIERRA BLANCA / ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN EL SISTEMA DE AGUA VIBORAS TIERRA BLANCA	177,837.74	0.00	0.00	0.00	177,837.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-09-2013 / 31-12-2013	0 %	0 %	2 LOCALIDAD	1.00 BOMBA	OBRA	AYUNTAMIENTO	NO HAY
2013-227	TOMATICO / ADQUISICIÓN DE LA BOMBA DE AGUA PARA EL SISTEMA DE AGUA EN TOMATICO	122,948.40	0.00	0.00	0.00	0.00	122,948.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-09-2013 / 15-09-2013	90 %	90 %	1 LOCALIDAD	1.00 BOMBA	OBRA	AYUNTAMIENTO	NO HAY
		300,786.14	0.00	0.00	0.00	177,837.74	122,948.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO. AGUA POTABLE, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:AMPLIACIÓN Proyecto:AMPLIACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contr
2013-224	LA PALIZADA / AMPLIACION DE CONTRATO DE LA OBRA DE LA COMUNIDAD DE LA PALIZADA, DEBIDO A LA SEQUIA.	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-04-2013 / 30-06-2013	0 %	0 %	350 VIVIENDA	1.00 POZO	OBRA	AYUNTAMIENTO	OSCAR L
2013-666	TAMPAMOLON CORONA / AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MORELOS	17,754.89	0.00	0.00	0.00	17,754.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-08-2013 / 31-12-2013	98 %	98 %	10 VIVIENDA	150.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	NO HAY
		267,754.89	0.00	0.00	0.00	267,754.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO. AGUA POTABLE, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:CONSTRUCCIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contr
2013-937	COAXINQUILA / COAXINQUILA / CONSTRUCCION DE POZO EN LA LOCALIDAD DE COAXINQUILA	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	14-03-2013 / 31-05-2013	0 %	0 %	50 VIVIENDA	1.00 POZO	OBRA	AYUNTAMIENTO	NO HAY
2013-156	COMUNIDAD TIERRA BLANCA / CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (2DA ETAPA), PARA BENEFICIAR A LAS LOCALIDADES DE COMUNIDAD TIERRA BLANCA Y LAS VIBORAS, EN EL MUNICIPIO DE TAMPAMOLON DE CORONA	3,485,378.64	0.00	174,268.93	0.00	871,344.66	0.00	0.00	2,439,765.05	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-05-2013 / 31-12-2013	40 %	38 %	75 VIVIENDA	8,289.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	AGUSTIN MANZANAR
	OBSERVACIONES.- RECURSO FAFEF RECURSO OTROS: Recurso FAFEF																				
2013-245	EL CARRIZAL / SONDEO DE POZOS EN LA COMUNIDAD DE CARRIZAL.	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2013 / 31-12-2013	90 %	90 %	250 VIVIENDA	3.00 POZO	OBRA	AYUNTAMIENTO	OSCAR LAZ
2013-708	TAMPAMOLON CORONA / AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS Y CALLE CORREGIDORA Y APLICACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PROLONGACIÓN BENITO JUÁREZ DE LA CABECERA MUNICIPAL.	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-09-2013 / 31-12-2013	98 %	98 %	50 VIVIENDA	200.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	NO HAY
		3,985,378.64	0.00	174,268.93	0.00	1,371,344.66	0.00	0.00	2,439,765.05	0.00	0.00	0.00									

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO. AGUA POTABLE, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:EQUIPAMIENTO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contr
2013-934	PAXQUID (LA PIMIENTA) / ADQUISICIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE Y MATERIAL ELÉCTRICO PARA SISTEMA DE AGUA.	32,969.60	0.00	0.00	0.00	32,969.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-06-2013 / 30-09-2013	98 %	98 %	1 LOCALIDAD	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO HAY
2013-920	TAYAB TZÉN / LOTE DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL SISTEMA DE BOMBEO EN NARANJO TAYABTZEN	16,276.98	0.00	0.00	0.00	16,276.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-06-2013 / 05-06-2013	99 %	98 %	1 LOCALIDAD	1.00 LOTE DE MATERIALES	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO HAY
		49,246.58	0.00	0.00	0.00	49,246.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO. AGUA POTABLE, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:REHABILITACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contr
2013-1936	LA PALIZADA / LA PALIZADA / REHABILITACION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE LA PALIZADA.	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	10-03-2013 / 31-05-2013	50 %	50 %	47 VIVIENDA	1.00 POZO	OBRA	AYUNTAMIENTO	OSCAR LAZAR MORALES B
		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO. ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETR, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:CONSTRUCCIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contr
2013-7709	TAMPAMOLÓN CORONA / AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA EL RANCHITO	64,273.69	0.00	0.00	0.00	64,273.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-09-2013 / 31-12-2013	98 %	98 %	20 VIVIENDA	90.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	NO HAY
2013-6171	TAMPAMOLÓN CORONA / CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA PEÑA.	1,903,465.94	475,866.49	0.00	0.00	475,866.48	0.00	0.00	951,732.97	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-06-2013 / 31-12-2013	90 %	90 %	70 VIVIENDA	1.00 SISTEMA	OBRA	AYUNTAMIENTO	
		1,967,739.63	475,866.49	0.00	0.00	540,140.17	0.00	0.00	951,732.97	0.00	0.00	0.00									

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS, Programa:SK MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS, Subprograma:MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Proyecto:ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contr
2013-7217	TAMPAMOLÓN CORONA / PROGRAMA DE DESCACHARRIZACION EN LA CABECERA MUNICIPAL.	100,025.00	0.00	0.00	0.00	100,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-07-2013 / 31-07-2013	98 %	98 %	1 LOCALIDAD	10.00 TONELADA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO HAY
		100,025.00	0.00	0.00	0.00	100,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO. SANITARIOS, Programa:SV SANITARIOS, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:CONSTRUCCIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contr
2013-6631	VARIAS LOCALIDADES / CONSTRUCCION DE LETRINAS ECOLOGICAS SECAS. (EL CARRIZAL)	1,807,971.80	451,992.95	0.00	0.00	451,992.95	0.00	0.00	0.00	903,985.90	0.00	0.00	CONTRATO	26-07-2013 / 31-12-2013	50 %	45 %	275 PERSONA	71.00 SANITARIO	OBRA	AYUNTAMIENTO	
2013-6632	VARIAS LOCALIDADES / CONSTRUCCION DE LETRINAS ECOLOGICAS SECAS. (YOHUALA)	2,010,898.20	485,507.05	0.00	0.00	554,377.05	0.00	0.00	0.00	971,014.10	0.00	0.00	CONTRATO	26-07-2013 / 31-12-2013	50 %	45 %	307 PERSONA	79.00 SANITARIO	OBRA	AYUNTAMIENTO	
		3,818,870.00	937,500.00	0.00	0.00	1,006,370.00	0.00	0.00	0.00	1,875,000.00	0.00	0.00									

Rubro:ASISTENCIA SOCIAL, ATENCION A GRUPOS ESPECIALES Y , Programa:SS ASISTENCIA SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO, Subprograma:APOYOS DIRECTOS Proyecto:APOYOS DIRECTOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contr
2013-1984	AGUA FRIA / TAMPAMOLON CORONA / APOYO PARA LA MUJER VULNERABLE DE TAMPAMOLON CORONA 2013	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2013 / 31-12-2013	98 %	98 %	333 PERSONA	333.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO HAY
2013-1944	TAMPAMOLON CORONA / TAMPAMOLON CORONA / PROGRAMA DESAYUNOS CALIENTES 2013	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2013 / 31-12-2013	88 %	88 %	500 PERSONA	500.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO HAY
2013-1945	TAMPAMOLON CORONA / TAMPAMOLON CORONA / DESPENSAS PARA GRUPOS DE PERSONAS CON ALTA NECESIDAD Y ESCASEZ ECONOMICA.	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-03-2013 / 31-12-2013	90 %	90 %	100 PERSONA	100.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO HAY
2013-1943	VARIAS LOCALIDADES / VARIAS LOCALIDADES / BECAS PARA ALUMNOS DE NIVEL BASICO, NIVEL MEDIO, NIVEL MEDIO SUPERIOR Y NIVEL SUPERIOR.	477,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2013 / 31-12-2013	75 %	75 %	150 PERSONA	380.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO HAY
		1,077,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,077,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:ASISTENCIA SOCIAL, ATENCION A GRUPOS ESPECIALES Y , Programa:SS ASISTENCIA SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO, Subprograma:DESARROLLO COMUNITARIO Proyecto:CONSTRUCCIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contr
2013-8550	TAMPAMOLÓN CORONA / CONSTRUCCIÓN DEL DIF MUNICIPAL PRIMER ETAPA	1,499,415.06	0.00	0.00	0.00	1,004,340.37	495,074.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-09-2013 / 31-12-2013	0 %	0 %	1 LOCALIDAD	1.00 CENTRO COMUNITARIO	OBRA	AYUNTAMIENTO	SERGIO MANSO
		1,499,415.06	0.00	0.00	0.00	1,004,340.37	495,074.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:ASISTENCIA SOCIAL, ATENCION A GRUPOS ESPECIALES Y , Programa:SS ASISTENCIA SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO, Subprograma:DESARROLLO COMUNITARIO Proyecto:HABILITACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contr
2013-7	VARIAS LOCALIDADES / APOYO DE DESPENSAS A	325,480.00	0.00	0.00	0.00	325,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION	01-09-2013 /	98 %	98 %	30	1.00 CENTRO	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO HAY

Rubro:EDUCACIÓN. INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:OTROS NIVELES

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contr
2013-4 600	EL CARRIZAL / CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDÁCTICA EN EMSAD N° 18 EN LA COMUNIDAD EL CARRIZAL.	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-05-2013 / 31-12-2013	90 %	90 %	1 LOCALIDAD	1.00 AULA	OBRA	AYUNTAMIENTO	MIALIDADES CONSTRUCCION VILLA DE SA
2013-4 603	EL CHUCHE / CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESC. PRIMARIA FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA EN LA COMUNIDAD DEL CHUCHE.	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-05-2013 / 31-12-2013	90 %	90 %	1 LOCALIDAD	1.00 AULA	OBRA	AYUNTAMIENTO	MIALIDADES CONSTRUCCION VILLA DE SA
2013-4 602	LAS VÍBORAS / CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDÁCTICA DE DOS ENTREEJES EN EL EMSAD N° 3 DE LA COMUNIDAD LAS VÍBORAS.	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-05-2013 / 31-12-2013	40 %	40 %	1 LOCALIDAD	1.00 AULA	OBRA	AYUNTAMIENTO	LORENZO E MORALES P
2013-4 601	TAMARINDO HUASTECO / CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDÁCTICA EN EL CENTRO DE BACHILLERATO COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE TAMARINDO HUASTECO.	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-05-2013 / 31-12-2013	90 %	90 %	1 LOCALIDAD	1.00 AULA	OBRA	AYUNTAMIENTO	MIALIDADES CONSTRUCCION VILLA DE SA
		1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:EDUCACIÓN. INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:PREESCOLAR

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contr
2013-4 599	TAMPAMOLÓN CORONA / CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDÁCTICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS AURELIO MANRÍQUEZ DE LARA, EN LA COLONIA LAS PALMAS.	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-05-2013 / 31-12-2013	90 %	90 %	1 LOCALIDAD	1.00 AULA	OBRA	AYUNTAMIENTO	MIALIDADES CONSTRUCCION VILLA DE SA
		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:EDUCACIÓN. INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:SECUNDARIA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contr
2013-4 591	TAMPAMOLÓN CORONA / CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y EQUIPAMIENTO EN LA SECUNDARIA TÉCNICA N° 19 DE TAMPAMOLÓN CORONA.	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-05-2013 / 31-12-2013	90 %	90 %	1 LOCALIDAD	2.00 AULA	OBRA	AYUNTAMIENTO	MARGARITA HERNANDEZ
		600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:EDUCACIÓN. INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:PRIMARIA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contr
2013-7 702	RIO FLORIDO / CERCADO PERIMETRAL DE 400 M.L. CON MALLA CICLÓNICA EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO MADERO DE RIO FLORIDO	117,520.00	0.00	0.00	0.00	117,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	30-09-2013 / 31-12-2013	98 %	98 %	1 LOCALIDAD	400.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	NO HAY
		117,520.00	0.00	0.00	0.00	117,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:EDUCACIÓN. INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:SECUNDARIA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contr
2013-5 651	TAMPAMOLÓN CORONA / REHABILITACIÓN DE LOS BAÑOS DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA N° 19 DE LA CABECERA MUNICIPAL.	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-08-2013 / 31-12-2013	10 %	10 %	1 LOCALIDAD	1.00 SANITARIO	OBRA	AYUNTAMIENTO	NO HAY
		30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:ELECTRIFICACIÓN. ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONI, Programa:SG ELECTRIFICACIÓN, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contr
2013-1	EL VENCEDOR / EL VENCEDOR / LÍNEA Y RED DE	297,636.28	0.00	0.00	0.00	239,582.92	58,053.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION	14-03-2013 /	80 %	80 %	20 VIVIENDA	1.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	JUAN ANTONIO

938	DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DEL VENCEDOR													MUNICIPAL	31-12-2013				ACOMETIDA		MARTINEZ C
		297,636.28	0.00	0.00	0.00	239,582.92	58,053.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro:ELECTRIFICACIÓN. ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONI, Programa:SG ELECTRIFICACIÓN, Subprograma:NO CONVENCIONAL Proyecto:NO CONVENCIONAL

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contr
2013-6087	EL JOPOY / ADQUISICION E INSTALACION DE CELDAS	543,741.28	128,250.00	0.00	0.00	158,991.28	0.00	0.00	0.00	256,500.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-07-2013 / 31-12-2013	90 %	45 %	18 VIVIENDA	18.00 PLANTA SOLAR	OBRA	AYUNTAMIENTO	
		543,741.28	128,250.00	0.00	0.00	158,991.28	0.00	0.00	0.00	256,500.00	0.00	0.00									

Rubro:ELECTRIFICACIÓN. ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONI, Programa:SG ELECTRIFICACIÓN, Subprograma:OBRA COMPLEMENTARIA Proyecto:OBRA COMPLEMENTARIA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contr
2013-941	VARIAS LOCALIDADES / VARIAS LOCALIDADES / ADQUISICION DE LUMINARIA.	80,022.00	0.00	0.00	0.00	80,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-03-2013 / 31-12-2013	98 %	98 %	45 LOCALIDAD	1.00 ACOMETIDA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO HAY
		80,022.00	0.00	0.00	0.00	80,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CAMINOS, Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:CONSERVACIÓN Proyecto:CONSERVACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contr
2013-660	EL CHOTE / REHABILITACION DEL PUENTE EL CHOTE	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-07-2013 / 31-12-2013	98 %	98 %	1 LOCALIDAD	10.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	NO HAY
2013-220	VARIAS LOCALIDADES / REHABILITACION DE CAMINOS CERRADOS A CONSECUENCIAS DE LAS INUNDACIONES	630,000.00	0.00	0.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-09-2013 / 30-09-2013	98 %	98 %	6 LOCALIDAD	4.00 KILÓMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ANSELMO LORTIZ
		637,000.00	0.00	0.00	0.00	637,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CAMINOS, Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:MODERNIZACION Y AMPLIACIÓN Proyecto:MODERNIZACION Y AMPLIACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contr
2013-155	EL JAGUEY / MODERNIZACION Y PAVIMENTACION DEL CAMINO E.C. KM 34+750 (TAMPAMOLON-TANQUIAN DE ESCOBEDO)-EL JAGÜEY-EL CARRIZAL, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 7+300, SUBTRAMO A MODERNIZAR: DEL KM 4+000 AL KM 7+300 (BASE HIDRÁULICA, CARPETA ASFÁLTICA, SEÑALAMIENTO)	4,461,024.62	0.00	223,051.23	0.00	1,115,256.16	0.00	0.00	3,122,717.23	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-05-2013 / 31-12-2013	42 %	90 %	2 LOCALIDAD	1.95 KILÓMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	PEDRO PABHERNANDEZVEGA.
	OBSERVACIONES.- RECURSO FAFE F RECURSO OTROS: Recurso FAFE F																				
		4,461,024.62	0.00	223,051.23	0.00	1,115,256.16	0.00	0.00	3,122,717.23	0.00	0.00	0.00									

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CAMINOS, Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:OBRA COMPLEMENTARIA Proyecto:OBRA COMPLEMENTARIA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contr
2013-928	EL CHUCHE / VARIAS LOCALIDADES / ENGRAVADO DE CAMINO EN EL TRAMO CARRETERO EL CHUCHE - TIUTZEN - TAMARINDO HUASTECO	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	10-03-2013 / 31-12-2013	99 %	99 %	3 LOCALIDAD	1.00 KILÓMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	MARCELO EFLORES QU
		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CAMINOS, Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:RAMPAS Proyecto:RAMPAS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contr
2013-663	COYOB TUJUB / CONSTRUCCION DE RAMPAS DE CONCRETO EN LA COMUNIDAD DE COYOBTOJUB	156,438.70	0.00	0.00	0.00	156,438.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-08-2013 / 31-12-2013	98 %	98 %	1 LOCALIDAD	100.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	ERIKA MARTINEZ PEREZ
2013-665	COAXOCOYO / CONSTRUCCION DE RAMPAS DE CONCRETO EN LA COMUNIDAD DE COAXOCOYO	208,584.94	0.00	0.00	0.00	208,584.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-08-2013 / 31-12-2013	98 %	98 %	1 LOCALIDAD	100.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	AMIN ANDRSONI
2013-664	LA CANDELARIA / CONSTRUCCION DE RAMPAS DE CONCRETO EN LA COMUNIDAD DE LA CANDELARIA	208,584.94	0.00	0.00	0.00	208,584.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-08-2013 / 31-12-2013	98 %	98 %	1 LOCALIDAD	100.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	AMIN ANDRSONI
2013-1	LAS MESITAS / LAS MESITAS / CONSTRUCCION DE 150	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION	15-03-2013 /	99 %	99 %	1	150.00 METRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	AMIN ANDRSONI

934	M.L. DE RAMPAS DE CONCRETO EN LA COMUNIDAD DE LAS MESITAS.													MUNICIPAL	31-12-2013				LOCALIDAD	LINEAL			SONI
2013-1932	PAXQUID (LA PIMIENTA) / PAXQUID PIMIENTA / CONSTRUCCION DE 125 M.L. DE RAMPAS DE CONCRETO EN LA COMUNIDAD DE PAXQUID PIMIENTA.	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-03-2013 / 31-12-2013	99 %	99 %	1 LOCALIDAD	125.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	MARGARITA HERNANDEZ	
2013-1933	PUCTE / PUCTE / CONSTRUCCION DE 200 M.L DE RAMPAS DE CONCRETO EN LA COMUNIDAD DE PUCTE.	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	13-03-2013 / 31-12-2013	99 %	99 %	1 LOCALIDAD	200.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	AMIN ANDR SONI	
2013-7662	RIO FLORIDO / CONSTRUCCION DE RAMPAS DE CONCRETO EN LA COMUNIDAD DE RIO FLORIDO	156,438.70	0.00	0.00	0.00	156,438.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-08-2013 / 31-12-2013	98 %	98 %	1 LOCALIDAD	100.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	ERIKA MART PEREZ	
		1,180,047.28	0.00	0.00	0.00	1,180,047.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CAMINOS, Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:RECONSTRUCCIÓN Proyecto:RECONSTRUCCIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contr
2013-1930	LAS VIBORAS / COMUNIDAD LAS VIBORAS / RASPADO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD LAS VIBORAS.	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	14-03-2013 / 31-12-2013	99 %	99 %	1 LOCALIDAD	1.00 KILÓMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	MARCELO E FLORES QU
		750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CAMINOS, Programa:UC CARRETERAS ALIMENTADORAS, Subprograma:RECONSTRUCCIÓN Proyecto:RECONSTRUCCIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contr
2013-1931	PUCTE / PUCTE / ENGRAVADO DE CAMINO HACIA LA EXTENCION PUCTE.	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	13-03-2013 / 31-12-2013	97 %	97 %	1 LOCALIDAD	1.00 KILÓMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	AMIN ANDR SONI
		400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:SALUD. INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD, Programa:SQ CASAS DE SALUD, Subprograma:AMPLIACIÓN Proyecto:AMPLIACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contr
2013-1942	AGUA FRIA / AGUA FRIA / CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA CASA DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA.	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-03-2013 / 31-12-2013	30 %	30 %	1 LOCALIDAD	1.00 CASA DE SALUD	OBRA	AYUNTAMIENTO	NO HAY
		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:SALUD. INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD, Programa:SO CENTROS DE SALUD, Subprograma:AMPLIACIÓN Proyecto:AMPLIACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contr
2013-1706	LAS VIBORAS / CERCADO PERIMETRAL DE 200 M.L. CON MALLA CICLÓNICA EN LA CLÍNICA IMSS OPORTUNIDADES DE LA COMUNIDAD LAS VÍBORAS	58,760.00	0.00	0.00	0.00	58,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-10-2013 / 31-12-2013	98 %	98 %	1 LOCALIDAD	1.00 CENTRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	NO HAY
		58,760.00	0.00	0.00	0.00	58,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:SALUD. INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD, Programa:SY PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD (SEGURO POPULAR), Subprograma:ADMINISTRACIÓN Proyecto:ADMINISTRACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contr
2013-1924	TAMPAMOLON CORONA / TAMPAMOLON CORONA / PROGRAMACION DE SUELDOS A LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION 2013.	329,526.60	0.00	0.00	0.00	0.00	329,526.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2013 / 31-12-2013	91 %	91 %	9 PERSONA	9.00 PLAZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO HAY
		329,526.60	0.00	0.00	0.00	0.00	329,526.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:SEGURIDAD PÚBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:ADMINISTRACIÓN Proyecto:ADMINISTRACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contr
2013-1925	TAMPAMOLON CORONA / TAMPAMOLON CORONA / PROGRAMACION DE SUELDOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 2013.	1,545,357.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,545,357.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2013 / 31-12-2013	91 %	91 %	29 PERSONA	29.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO HAY
2013-8	TAMPAMOLON CORONA / GASTOS DE SEGURIDAD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION	01-01-2013 /	0 %	0 %	30 PERSONA	30.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO HAY

LETR												
AGUA Y SANEAMIENTO. MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	100,025.00	0.00	0.00	0.00	100,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA Y SANEAMIENTO. SANITARIOS	3,818,870.00	937,500.00	0.00	0.00	1,006,370.00	0.00	0.00	0.00	1,875,000.00	0.00	0.00	0.00
ASISTENCIA SOCIAL, ATENCION A GRUPOS ESPECIALES Y	2,901,895.06	0.00	0.00	0.00	1,329,820.37	1,572,074.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CULTURA	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO. URBANIZACIÓN MUNICIPAL	7,995,780.88	0.00	871,295.58	0.00	5,381,894.14	0.00	0.00	0.00	871,295.58	871,295.58	0.00	0.00
EDUCACION. INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	2,397,520.00	0.00	0.00	0.00	2,397,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACIÓN. ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONI	921,399.56	128,250.00	0.00	0.00	478,596.20	58,053.36	0.00	0.00	256,500.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CAMINOS	9,428,071.90	0.00	223,051.23	0.00	6,082,303.44	0.00	0.00	3,122,717.23	0.00	0.00	0.00	0.00
SALUD. INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD	588,286.60	0.00	0.00	0.00	258,760.00	329,526.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	2,064,407.86	0.00	0.00	0.00	0.00	2,064,407.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA. VIVIENDA	4,387,014.00	1,065,960.00	0.00	0.00	1,093,454.00	0.00	0.00	800,000.00	1,347,600.00	80,000.00	0.00	0.00
	49,553,334.61	2,607,576.49	1,268,615.74	0.00	26,208,694.60	6,652,591.37	0.00	7,314,215.25	4,350,395.58	1,151,245.58	0.00	0.00

Techo FISM: **30,820,265.00**
Techo FFM: **6,830,624.00**

PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMPAMOLON CORONA

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL