

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

Formato de Avance Físico Financiero

Ejercicio Fiscal 2013

Municipio: TAMPAMOLÓN CORONA

Rubro ACTIVIDAD AGROPECUARIA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, Programa T1 INFRAESTRUCTURA PECUARIA, Subprograma REHABILITACION Proyecto REHABILITACION

Orden	Localidad / Descripción	TOTAL	FES	FAFEF	FAM	FISM	FEM	Ordena Estatal	Ordena Federal	Rango 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inició / Termino	Finco / Financiero	Beneficiarios	Monto	Tipo Odra	Ejecutor
2013-646	TAMPAMOLÓN CORONA / REHABILITACION DEL CORRAL DE LA GRANADERA LOCAL	131,500.00	0.00	0.00	0.00	131,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Municipal	01-08-2013 / 31-12-2013	0 % / 0 %	150	1,000 CORRAL	OBRA	RENTAMIENTO ON HAY
2013-649	VARIAS LOCALIDADES / PROYECTO DE CERCO CON ALAMBRE DE PUA	281,500.00	0.00	0.00	0.00	140,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,750.00	0.00	Municipal	30-04-2013 / 31-08-2013	0 % / 0 %	361	361.00 CERCO	ACCION	VONTAMIENTO ON HAY
2013-650	VARIAS LOCALIDADES / PROYECTO DE CERCO CON MALLA CICLONICA	118,320.00	0.00	0.00	0.00	59,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,160.00	0.00	Municipal	31-05-2013 / 31-08-2013	0 % / 0 %	118	118.00 CERCO	ACCION	VONTAMIENTO ON HAY
		531,400.00	0.00	0.00	0.00	331,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,950.00	0.00							

Rubro ADMINISTRACION PUBLICA, DESARROLLO INSTITUCIONAL, Programa U8 DESARROLLO INSTITUCIONAL, Subprograma ASISTENCIA TECNICA Proyecto ASISTENCIA TECNICA

Orden	Localidad / Descripción	TOTAL	FES	FAFEF	FAM	FISM	FEM	Ordena Estatal	Ordena Federal	Rango 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inició / Termino	Finco / Financiero	Beneficiarios	Monto	Tipo Odra	Ejecutor
2013-921	TAMPAMOLÓN CORONA / PROGRAMA DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL ASISTENCIA TECNICA 2013	618,405.30	0.00	0.00	0.00	618,405.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Municipal	01-01-2013 / 31-12-2013	41 % / 41 %	5	6.00 PLAZA	ACCION	RENTAMIENTO ON HAY
		618,405.30	0.00	0.00	0.00	618,405.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							

Rubro ADMINISTRACION PUBLICA, FONDO EMERGENTE Y CONTINGE, Programa XX PROGRAMAS EMERGENTES Y CONTINGENCIAS, Subprograma PROG EMERGENTES Y CONTINGENCIAS Proyecto PROG EMERGENTES Y CONTINGENCIAS

Orden	Localidad / Descripción	TOTAL	FES	FAFEF	FAM	FISM	FEM	Ordena Estatal	Ordena Federal	Rango 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inició / Termino	Finco / Financiero	Beneficiarios	Monto	Tipo Odra	Ejecutor
2013-904	TAMPAMOLÓN CORONA / PROGRAMA EMERGENTE Y DE CONTINGENCIAS 2013 TAMPAMOLÓN CORONA	2,887,443.48	0.00	0.00	0.00	2,737,353.22	130,090.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Municipal	01-01-2013 / 30-09-2013	0 % / 0 %	13,274	1.00 INFORME	ACCION	RENTAMIENTO ON HAY
		2,887,443.48	0.00	0.00	0.00	2,737,353.22	130,090.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							

Rubro ADMINISTRACION PUBLICA, FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Programa U4 OBLIGACIONES FINANCIERAS, Subprograma DEUDA PUBLICA Proyecto DEUDA PUBLICA

Orden	Localidad / Descripción	TOTAL	FES	FAFEF	FAM	FISM	FEM	Ordena Estatal	Ordena Federal	Rango 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inició / Termino	Finco / Financiero	Beneficiarios	Monto	Tipo Odra	Ejecutor
2013-927	TAMPAMOLÓN CORONA / TAMPAMOLÓN CORONA / AMORTIZACION DE DEUDA BANSI BAMBORAS	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Municipal	01-01-2013 / 31-12-2013	20 % / 20 %	1	1.00 INFORME	ACCION	RENTAMIENTO ON HAY
		660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							

Rubro ADMINISTRACION PUBLICA, GASTOS INDIRECTOS, Programa U6 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma ADMINISTRACION Proyecto ADMINISTRACION

Orden	Localidad / Descripción	TOTAL	FES	FAFEF	FAM	FISM	FEM	Ordena Estatal	Ordena Federal	Rango 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inició / Termino	Finco / Financiero	Beneficiarios	Monto	Tipo Odra	Ejecutor
2013-822	TAMPAMOLÓN CORONA / TAMPAMOLÓN CORONA / GASTOS DE ADMINISTRACION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL 2013	1,128,526.87	0.00	0.00	0.00	924,030.92	204,495.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Municipal	01-01-2013 / 31-12-2013	10 % / 10 %	1	1.00 EVENTO	ACCION	RENTAMIENTO ON HAY
		1,128,526.87	0.00	0.00	0.00	924,030.92	204,495.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							

Rubro ADMINISTRACION PUBLICA, ORGANOS DE CONTROL, Programa U7 VERIFICACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION, Subprograma CONTROLORIA INTERNA MUNICIPAL *1 Proyecto CONTROLORIA INTERNA MUNICIPAL *1

Orden	Localidad / Descripción	TOTAL	FES	FAFEF	FAM	FISM	FEM	Ordena Estatal	Ordena Federal	Rango 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inició / Termino	Finco / Financiero	Beneficiarios	Monto	Tipo Odra	Ejecutor
2013-821	TAMPAMOLÓN CORONA / TAMPAMOLÓN CORONA /	75,301.74	0.00	0.00	0.00	61,640.53	13,661.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Municipal	01-01-2013 /	6 % / 6 %	1	1.00 INFORME	ACCION	RENTAMIENTO ON HAY
		75,301.74	0.00	0.00	0.00	61,640.53	13,661.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

Fecha de Impresión: 09/08/2013 08:20:18

Obra	Localidad	Descripción	TOTAL	FES	FAFEE	FAM	FISA	FHA	Directo Estatal	Unidad Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Municipio	Inicio Termino	Finicio Termino	Finicio Procentaje	Beneficiarios	Medida	Tipo Obra	Execlutor	Cont
939		PAVIMENTACION DE LA CALLE PROLONGACION JARDIN HIDALGO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MUNICIPAL	31-12-2013		0%	0%	100	OBRA	AYUNTAMIENTO NO HAY	Cont
2013-940	TAMPAMOLON CORONA / CABECERA MUNICIPAL	PAVIMENTACION DE LA CALLE HIDALGO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MUNICIPAL	15-03-2013	31-12-2013	0%	0%	100	OBRA	AYUNTAMIENTO NO HAY	Cont
2013-949	TAPUJA (TAPUJA) / COMUNIDAD TAPUJA / ENGRAVADO DE CALLES EN LA COMUNIDAD TAPUJA		1,380,000.00	0.00	0.00	0.00	1,380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	14-03-2013	31-12-2013	90%	90%	100 METRO CUADRAO	OBRA	AYUNTAMIENTO NO HAY	Cont
			3,380,000.00	0.00	0.00	0.00	3,380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro: DESARROLLO URBANO. URBANIZACION MUNICIPAL. Programa SI VALIDADES URBANAS. Subprograma PASOS PEATONALES Proyecto CONSTRUCCION

Obra	Localidad	Descripción	TOTAL	FES	FAFEE	FAM	FISA	FHA	Directo Estatal	Unidad Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Municipio	Inicio Termino	Finicio Termino	Finicio Procentaje	Beneficiarios	Medida	Tipo Obra	Execlutor	Cont
2013-882	TAMPAMOLON CORONA / TAMPAMOLON CORONA / BOYA N° 161A CABECERA MUNICIPAL 522 ML		950,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-03-2013	31-12-2013	80%	80%	522.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO NO HAY	Cont
			950,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro: EDUCACION. INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA. Programa: SI INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. Subprograma CONSTRUCCION OTROS NIVEL ES


Obra	Localidad	Descripción	TOTAL	FES	FAFEE	FAM	FISA	FHA	Directo Estatal	Unidad Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Municipio	Inicio Termino	Finicio Termino	Finicio Procentaje	Beneficiarios	Medida	Tipo Obra	Execlutor	Cont
2013-600	CARRIZAL	EL CARRIZAL / CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UNA AULA DIDACTICA EN EMSAD N° 18 EN LA COMUNIDAD EL CARRIZAL	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-05-2013	31-12-2013	0%	0%	1.00 AULA	OBRA	AYUNTAMIENTO NO HAY	Cont
2013-603	CHUICHE	CHUICHE / CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UNA AULA DIDACTICA EN LA ESC. PRIMARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA EN LA COMUNIDAD DEL CHUICHE	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-05-2013	31-12-2013	0%	0%	1.00 AULA	OBRA	AYUNTAMIENTO NO HAY	Cont
2013-602	VIBORAS	LAS VIBORAS / CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UNA AULA DIDACTICA DE DOS ENTRELES EN EL EMSAD N° 3 DE LA COMUNIDAD LAS VIBORAS	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-05-2013	31-12-2013	0%	0%	1.00 AULA	OBRA	AYUNTAMIENTO NO HAY	Cont
2013-801	HUSTECO	TAMPAMOLON HUSTECO / CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDACTICA EN EL CENTRO DE BACHILLERATO COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE TAMPAMOLON HUSTECO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-05-2013	31-12-2013	0%	0%	1.00 AULA	OBRA	AYUNTAMIENTO NO HAY	Cont
			1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									


Rubro: EDUCACION. INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA. Programa: SI INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. Subprograma CONSTRUCCION PREESCOLAR

Obra	Localidad	Descripción	TOTAL	FES	FAFEE	FAM	FISA	FHA	Directo Estatal	Unidad Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Municipio	Inicio Termino	Finicio Termino	Finicio Procentaje	Beneficiarios	Medida	Tipo Obra	Execlutor	Cont
2013-599	CORONA	TAMPAMOLON CORONA / CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDACTICA EN EL JARDIN DE NIÑOS AURELIO MARIQUEZ DE LARA EN LA COLONIA LAS PALMAS	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-05-2013	31-12-2013	0%	0%	1.00 AULA	OBRA	AYUNTAMIENTO NO HAY	Cont
			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro: EDUCACION. INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA. Programa: SI INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. Subprograma CONSTRUCCION SECUNDARIA

Obra	Localidad	Descripción	TOTAL	FES	FAFEE	FAM	FISA	FHA	Directo Estatal	Unidad Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Municipio	Inicio Termino	Finicio Termino	Finicio Procentaje	Beneficiarios	Medida	Tipo Obra	Execlutor	Cont
2013-591	CORONA	TAMPAMOLON CORONA / CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS Y EQUIPAMIENTO EN LA SECUNDARIA TECNICA N° 19 DE TAMPAMOLON CORONA	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-05-2013	31-12-2013	0%	0%	2.00 AULA	OBRA	AYUNTAMIENTO NO HAY	Cont
			600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									


 PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMPAMOLON CORONA

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL


Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEE	FAM	FISM	FHM	Unidad Estatal	Unidad Federal	Ramo 20	Banqueros	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Finco	Financiero	Banqueros	Metros	Tipo Obra	Ejecutor	Cont	
2013-651	TAMPAMOLÓN CORONA / REHABILITACION DE LOS BANCOS DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N° 19 DE LA CABECERA MUNICIPAL.	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-08-2013	0%	0%	0.00	100	SANITARIO	OBRA	AYUNTAMIENTO	19A

Rubro: ELECTRIFICACION, ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONI, Programa SG ELECTRIFICACION, Subprograma CONSTRUCCION Proyecto: LINEA Y RED DE DISTRIBUCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEE	FAM	FISM	FHM	Unidad Estatal	Unidad Federal	Ramo 20	Banqueros	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Finco	Financiero	Banqueros	Metros	Tipo Obra	Ejecutor	Cont	
2013-438	EL VENECOR / EL VENECOR / LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DEL VENECOR	400,000.00	0.00	0.00	0.00	212,300.00	188,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	14-03-2013	0%	0%	0.00	20	VIVIENDA	OBRA	AYUNTAMIENTO	19A

Rubro: ELECTRIFICACION, ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONI, Programa SG ELECTRIFICACION, Subprograma OBRA COMPLEMENTARIA Proyecto: OBRA COMPLEMENTARIA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEE	FAM	FISM	FHM	Unidad Estatal	Unidad Federal	Ramo 20	Banqueros	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Finco	Financiero	Banqueros	Metros	Tipo Obra	Ejecutor	Cont	
2013-941	VARIAS LOCALIDADES / VARIAS LOCALIDADES / ADQUISICION DE LUMINARIA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-03-2013	0%	0%	0.00	45	ACOMETIDA	ACCION	AYUNTAMIENTO	19A

Rubro: INFRAESTRUCTURA CARRETERA, CAMINOS, Programa UB CAMINOS RURALES, Subprograma MODERNIZACION Y AMPLIACION Proyecto: MODERNIZACION Y AMPLIACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEE	FAM	FISM	FHM	Unidad Estatal	Unidad Federal	Ramo 20	Banqueros	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Finco	Financiero	Banqueros	Metros	Tipo Obra	Ejecutor	Cont	
2013-155	EL JAGUEY / MODERNIZACION Y PAVIMENTACION DEL CAMINO E. C. KM 34+750 TAMPAMOLÓN-TANQUAN DE ESCOBEDO, EL JAGUEY-EL CARRIZAL, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 7+300, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 4+000 AL KM 7+300 (BASE HIDRAULICA, CARPETA ASFALTICA, SEÑALAMIENTO)	4,499,705.00	0.00	223,985.25	0.00	1,124,826.25	0.00	0.00	3,149,793.50	0.00	0.00	0.00	MODALIDAD CONTRATADO	09-05-2013	0%	0%	0.00	1.98	KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	19A

Rubro: INFRAESTRUCTURA CARRETERA, CAMINOS, Programa UB CAMINOS RURALES, Subprograma OBRA COMPLEMENTARIA Proyecto: OBRA COMPLEMENTARIA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEE	FAM	FISM	FHM	Unidad Estatal	Unidad Federal	Ramo 20	Banqueros	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Finco	Financiero	Banqueros	Metros	Tipo Obra	Ejecutor	Cont	
2013-928	EL CHUCHE / VARIAS LOCALIDADES / ENGRAVADO DE CAMINO EN EL TRAMO CARRETERO EL CHUCHE-TUIZEN - TAMARINDO HUASTECO	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MODALIDAD MUNICIPAL	10-03-2013	80%	80%	0.00	1.00	KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	19A

Rubro: INFRAESTRUCTURA CARRETERA, CAMINOS, Programa UB CAMINOS RURALES, Subprograma RAMPAS Proyecto: RAMPAS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEE	FAM	FISM	FHM	Unidad Estatal	Unidad Federal	Ramo 20	Banqueros	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Finco	Financiero	Banqueros	Metros	Tipo Obra	Ejecutor	Cont	
2013-834	LAS MESITAS / LAS MESITAS / CONSTRUCCION DE 150 M. DE RAMPAS DE CONCRETO EN LA COMUNIDAD DE LAS MESITAS	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-03-2013	0%	0%	0.00	150.00	METRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	19A
2013-832	PAYQUID (LA PIMENTA) / PAYQUID PIMENTA / CONSTRUCCION DE 125 M. DE RAMPAS DE CONCRETO EN LA COMUNIDAD DE PAYQUID PIMENTA	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-03-2013	0%	0%	0.00	125.00	METRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	19A
2013-833	PICTE / PICTE / CONSTRUCCION DE 200 M. DE RAMPAS DE CONCRETO EN LA COMUNIDAD DE PICTE	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	13-03-2013	0%	0%	0.00	200.00	METRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	19A

Rubro: INFRAESTRUCTURA CARRETERA, CAMINOS, Programa UB CAMINOS RURALES, Subprograma RECONSTRUCCION Proyecto: RECONSTRUCCION

PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMPAMOLÓN CORONA

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO