

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

Formato de Avance Fisico Financiero

Ejercicio Fiscal 2013

Municipio: TAMPAOLON CORONA

Rubro ADMINISTRACION PUBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL. Programa UB DESARROLLO INSTITUCIONAL. Subprograma ASISTENCIA TECNICA Proyecto ASISTENCIA TECNICA

Cuenta	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAFER	FISM	FFM	Otros	Beneficiarios	Otros	Modales	Inicio	Termino	Financ	Financ	Beneficiarios	Metas	Tipo	Estado	Contrato
2013-921	TAMPAMOLON CORONA / TAMPAOLON CORONA / PROGRAMA DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL ASISTENCIA TECNICA 2013	618,403.30	0.00	0.00	618,403.30	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2013	31-12-2013	0%	0%	6 PERSONA	600 PLAZA	ACCION	AVANCE	HAY
		618,403.30	0.00	0.00	618,403.30	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS. Programa UB DESARROLLO INSTITUCIONAL. Subprograma ASISTENCIA TECNICA Proyecto ASISTENCIA TECNICA

Cuenta	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAFER	FISM	FFM	Otros	Beneficiarios	Otros	Modales	Inicio	Termino	Financ	Financ	Beneficiarios	Metas	Tipo	Estado	Contrato
2013-922	TAMPAMOLON CORONA / TAMPAOLON CORONA / GASTOS DE ADMINISTRACION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL 2013	1,129,526.67	0.00	0.00	924,897.86	204,628.81	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2013	31-12-2013	0%	0%	1 LOCALIDAD	100 EVENTO	ACCION	AVANCE	HAY
2013-923	TAMPAMOLON CORONA / TAMPAOLON CORONA / AMORTIZACION DE DEUDA BANSI-BANDEBRAS	680,000.00	0.00	0.00	0.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2013	31-12-2013	0%	0%	1 LOCALIDAD	100 INFORME	ACCION	AVANCE	HAY
		1,789,526.67	0.00	0.00	924,897.86	884,628.81	0.00	0.00	0.00										

Rubro ADMINISTRACION PUBLICA. ORGANOS DE CONTROL. Programa U7 VERIFICACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION. Subprograma CONTROLORIA INTERNA MUNICIPAL 1 Proyecto CONTROLORIA INTERNA MUNICIPAL 1

Cuenta	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAFER	FISM	FFM	Otros	Beneficiarios	Otros	Modales	Inicio	Termino	Financ	Financ	Beneficiarios	Metas	Tipo	Estado	Contrato
2013-923	TAMPAMOLON CORONA / TAMPAOLON CORONA / GASTOS DE CONTROLORIA INTERNA MUNICIPAL 2013	73,301.74	0.00	0.00	61,640.33	11,661.41	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2013	31-12-2013	0%	0%	1 MUNICIPIO	100 INFORME	ACCION	AVANCE	HAY
		73,301.74	0.00	0.00	61,640.33	11,661.41	0.00	0.00	0.00										

Rubro AGUA Y SANEAMIENTO. AGUA POTABLE. Programa SC AGUA POTABLE. Subprograma ABASTECIMIENTO Proyecto ABASTECIMIENTO

Cuenta	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAFER	FISM	FFM	Otros	Beneficiarios	Otros	Modales	Inicio	Termino	Financ	Financ	Beneficiarios	Metas	Tipo	Estado	Contrato
2013-938	VARIAS LOCALIDADES / VARIAS LOCALIDADES / DOTACION DE AGUA EN PIPA	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2013	31-12-2013	0%	0%	830 VIVIENDA	830 METRO CUBICO	ACCION	AVANCE	HAY
		180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro AGUA Y SANEAMIENTO. AGUA POTABLE. Programa SC AGUA POTABLE. Subprograma CONSTRUCCION Proyecto CONSTRUCCION

Cuenta	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAFER	FISM	FFM	Otros	Beneficiarios	Otros	Modales	Inicio	Termino	Financ	Financ	Beneficiarios	Metas	Tipo	Estado	Contrato
2013-939	COAXINQUILA / COAXINQUILA / CONSTRUCCION DE POZO EN LA LOCALIDAD DE COAXINQUILA	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	14-03-2013	31-05-2013	0%	0%	50 VIVIENDA	100 POZO	OBRA	AVANCE	HAY
		70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro AGUA Y SANEAMIENTO. AGUA POTABLE. Programa SC AGUA POTABLE. Subprograma REHABILITACION Proyecto REHABILITACION

Cuenta	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAFER	FISM	FFM	Otros	Beneficiarios	Otros	Modales	Inicio	Termino	Financ	Financ	Beneficiarios	Metas	Tipo	Estado	Contrato
2013-938	LA PALIZADA / LA PALIZADA / REHABILITACION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE LA PALIZADA	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	10-03-2013	31-05-2013	0%	0%	27 VIVIENDA	100 POZO	OBRA	AVANCE	HAY
		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

[Firma]
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMPAOLON CORONA

[Firma]
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

COORDINACION
DESARROLLO SOCIAL
H. Ayuntamiento Constitucional
2012-2015
Tampamolon, S.L.T.

Rubro: ASISTENCIA SOCIAL, ATENCION A GRUPOS ESPECIALES Y Programa: SS ASISTENCIA SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO, Subprograma: APOYOS DIRECTOS Proyecto: APOYOS DIRECTOS

Obras	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FATEF	FISM	FNU	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Riesgo	Financiado	Beneficiarios	Modalidad	Tipo Obra	Estado	Comentarios
2013-984	MUJER VULNERABLE DE TAMPAOLON CORONA / APOYO PARA LA MUJER VULNERABLE DE TAMPAOLON CORONA 2013	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	07-01-2013 / 31-12-2013	0%	0%	100	PERSONA	100.00 DESPENSA	ACCIÓN	AVANCE
2013-944	PROGRAMA DESAYUNOS CALIENTES 2013	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	07-01-2013 / 31-12-2013	0%	0%	500	PERSONA	500.00 DESAYUNO	ACCIÓN	AVANCE
2013-940	TAMPAOLON CORONA / TAMPAOLON CORONA / DESPENSAS PARA GRUPOS DE PERSONAS CON ALTA NECESIDAD Y ESCASEZ ECONOMICA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-03-2013 / 31-12-2013	0%	0%	100	PERSONA	100.00 DESPENSA	ACCIÓN	AVANCE
2013-943	VARIAS LOCALIDADES / VARIAS LOCALIDADES / BECAS PARA ALUMNOS DE NIVEL BASICO, NIVEL MEDIO, NIVEL MEDIO SUPERIOR Y NIVEL SUPERIOR	477,000.00	0.00	0.00	0.00	477,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	07-01-2013 / 31-12-2013	0%	0%	150	PERSONA	150.00 BECA	ACCIÓN	AVANCE
		1,077,000.00	0.00	0.00	0.00	1,077,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro: DESARROLLO URBANO, URBANIZACIÓN MUNICIPAL, Programa: SE URBANIZACIÓN, Subprograma: CALLES Proyecto: REHABILITACIÓN

Obras	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FATEF	FISM	FNU	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Riesgo	Financiado	Beneficiarios	Modalidad	Tipo Obra	Estado	Comentarios
2013-939	TAMPAOLON CORONA / TAMPAOLON CORONA / PAVIMENTACION DE LA CALLE PROLONGACION JARDIN HIDALGO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-03-2013 / 31-12-2013	0%	0%	100	VIVIENDA	100 METRO CUADRADO	OBRA	AVANCE
2013-940	TAMPAOLON CORONA / TAMPAOLON CORONA / PAVIMENTACION DE LA CALLE HIDALGO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-03-2013 / 31-12-2013	0%	0%	100	VIVIENDA	100 METRO CUADRADO	OBRA	AVANCE
		2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro: DESARROLLO URBANO, URBANIZACIÓN MUNICIPAL, Programa: SI VIALIDADES URBANAS, Subprograma: PASOS PEATONALES Proyecto: CONSTRUCCIÓN

Obras	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FATEF	FISM	FNU	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Riesgo	Financiado	Beneficiarios	Modalidad	Tipo Obra	Estado	Comentarios
2013-982	TAMPAOLON CORONA / TAMPAOLON CORONA / CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL ANDADOR OBTA N° 160 A CABECERA MUNICIPAL 522 ML	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-03-2013 / 31-12-2013	0%	0%	5	LOCALIDAD	522.00 METRO LINEAL	OBRA	AVANCE
		950,000.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro: ELECTRIFICACION, ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLON, Programa: SG ELECTRIFICACION, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: LINEA Y RED DE DISTRIBUCION

Obras	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FATEF	FISM	FNU	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Riesgo	Financiado	Beneficiarios	Modalidad	Tipo Obra	Estado	Comentarios
2013-938	EL VENCEDOR / EL VENCEDOR / LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DEL VENCEDOR	400,000.00	0.00	0.00	212,000.00	188,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	14-03-2013 / 31-12-2013	0%	0%	20	VIVIENDA	1.00 ACOMETIDA	OBRA	AVANCE
		400,000.00	0.00	0.00	212,000.00	188,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro: ELECTRIFICACION, ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLON, Programa: SG ELECTRIFICACION, Subprograma: OBRA COMPLEMENTARIA Proyecto: OBRA COMPLEMENTARIA

Obras	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FATEF	FISM	FNU	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Riesgo	Financiado	Beneficiarios	Modalidad	Tipo Obra	Estado	Comentarios
2013-941	VARIAS LOCALIDADES / VARIAS LOCALIDADES / ADQUISICION DE LUMINARIA	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-03-2013 / 31-12-2013	0%	0%	45	LOCALIDAD	100 ACOMETIDA	ACCIÓN	AVANCE
		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro: INFRAESTRUCTURA CARRETERA, CAMINOS, Programa: UB CAMINOS RURALES, Subprograma: EMPEDRADO Proyecto: EMPEDRADO

Obras	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FATEF	FISM	FNU	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Riesgo	Financiado	Beneficiarios	Modalidad	Tipo Obra	Estado	Comentarios
2013-928	EL CHUCHE / VARIAS LOCALIDADES / ENGRAVADO DE CAMINO EN EL TRAMO CARRETERO EL CHUCHE - TUTZEN, TAMARINDO HUASTECO	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	10-03-2013 / 31-12-2013	0%	0%	100	LOCALIDAD	1.00 KILOMETRO	OBRA	AVANCE
2013-929	PUCITE / PUCITE / ENGRAVADO DE CAMINO HACIA LA	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-03-2013 / 31-12-2013	0%	0%	50	LOCALIDAD	1.00 OBRA	AVANCE	
		2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMPAOLON CORONA

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
 H. Ayuntamiento Constitucional
 Tampamolón, S.L.P.
 2013-2015


Fecha de Impresión: 27/03/2013 11:19:04


Página 2/4

RESUMEN GENERAL POR RUBRO

Rubro	TOTAL	FISE	FAFEF	FISM	FHM	Dirección Educativa	Dirección Ejecutiva	Fomento ZI	Bancomerfianza	Otros
ADMINISTRACION PUBLICA DESARROLLO INSTITUCIONAL	618,406.30	0.00	0.00	618,406.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACION PUBLICA GASTOS INDIRECTOS	1,789,526.63	0.00	0.00	924,807.76	664,918.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACION PUBLICA ORGANOS DE CONTROL	25,307.74	0.00	0.00	61,540.53	13,851.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA Y SANITAMIENTO AGUA POTABLE	500,000.00	0.00	0.00	320,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASISTENCIA SOCIAL ATENCION A GRUPOS ESPECIALES Y	1,077,000.00	0.00	0.00	0.00	1,077,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO URBANIZACION MUNICIPAL	2,950,000.00	0.00	0.00	2,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONI	480,000.00	0.00	0.00	292,000.00	188,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA CARRETERA CAMINOS	4,980,000.00	0.00	0.00	4,980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALUD INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD	668,098.28	0.00	0.00	200,000.00	468,098.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	2,390,059.49	0.00	0.00	0.00	2,390,059.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15,475,187.33	0.00	0.00	10,344,653.76	5,130,533.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Techo FISM: 30,820,265.00
Techo FEM: 6,830,624.00


PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMPAULCON CORONA


COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
H. Ayuntamiento Constitucional
Tampaulcon S.L.P.
2012-2015

Fecha de Impresión: 25/03/2013 11:19:07