

Total: 20

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recursos	Programa Fondo Correlativo	Programa Fondo Correlativo - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Reanuda (Reiniciado)	Área Financiera					Ejercido	Pagado	% Avance	Montaje	Área Física			Observaciones
																		Comprometido	Devengado	Disponible	Unidad de Medida	Población	Área Real	Área Anual						
ESP1616020046764	Rehabilitación de Dispensario Médico En la Localidad De Matías - 60595	60595	San Luis Potosí	Tampacán	Matías	Rural	Aportaciones Federales	2014 FALZ Municipal y de las Demarcaciones		13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPAKAN CORONA	Salud	En Ejecución	2016	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	00	0.00	47	100.00	100.00				Financiera: / Física: META: El DISPENSARIO MEDICO / Registrado: EL MUNICIPIO DECLARA BAJA PROYECTA DE OBRAS Y DE CALIDAD - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
ESP1616020053629	Construcción de Dispensario Médico En Loma - 64380	64380	San Luis Potosí	Tampacán	Loma	Rural	Aportaciones Federales	2014 FALZ Municipal y de las Demarcaciones		13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPAKAN CORONA	Salud	En Ejecución	2016	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	100.00	00	0.00	46	100.00	100.00				Financiera: / Física: META: El DISPENSARIO MEDICO / Registrado: EL MUNICIPIO DECLARA BAJA PROYECTA DE OBRAS Y DE CALIDAD - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
ESP1616020068862	Construcción de Línea de Saneamiento de Agua Potable Cruz Grande Puente - 78495	78495	San Luis Potosí	Tampacán	Puente	Rural	Aportaciones Federales	2014 FALZ Municipal y de las Demarcaciones		13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPAKAN CORONA	Agua y Saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,126,249	\$1,126,249	\$1,126,249	\$1,126,249	\$1,126,249	\$1,126,249	100.00	00	Metros lineales	247	100.00	100.00				Financiera: / Física: META: EL PROYECTO DE OBRAS Y DE CALIDAD - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
ESP1616020068863	Construcción de Centro Comunitario En la Vía Nuevo México de La Localidad De Matías - 78491	78491	San Luis Potosí	Tampacán	El Chajal	Rural	Aportaciones Federales	2014 FALZ Municipal y de las Demarcaciones		13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPAKAN CORONA	Educación	En Ejecución	2016	\$429,734	\$429,734	\$429,734	\$429,734	\$429,734	\$429,734	100.00	00	0.00	145	100.00	100.00				Financiera: / Física: META: EL PROYECTO DE OBRAS Y DE CALIDAD - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
ESP1616020071740	Construcción de la Aula Simulacro 4 y 5 En la Vía Tipo Delta En El Rancho De Las Víboras - 76361	76361	San Luis Potosí	Tampacán	Las Víboras	Rural	Aportaciones Federales	2014 FALZ Municipal y de las Demarcaciones		13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPAKAN CORONA	Educación	En Ejecución	2016	\$415,000	\$415,000	\$415,000	\$415,000	\$415,000	\$415,000	100.00	00	Metros Cuadrados	475	100.00	100.00				Financiera: / Física: / Registrado: EL MUNICIPIO DECLARA BAJA PROYECTA DE OBRAS Y DE CALIDAD - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
ESP16160200734025	Rehabilitación de Dispensario Médico En la Localidad De Matías/ Payatzen - 74497	74497	San Luis Potosí	Tampacán	El Rancho Payatzen (Paseo Palmer)	Rural	Aportaciones Federales	2014 FALZ Municipal y de las Demarcaciones		13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPAKAN CORONA	Salud	En Ejecución	2016	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	00	0.00	137	100.00	100.00				Financiera: / Física: / Registrado: EL MUNICIPIO DECLARA BAJA PROYECTA DE OBRAS Y DE CALIDAD - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
ESP16160200721555	Construcción De Pabellón En El V. Lago Colorado En La Localidad De Tancón - 78259	78259	San Luis Potosí	Tampacán	Tancón	Rural	Aportaciones Federales	2014 FALZ Municipal y de las Demarcaciones		13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPAKAN CORONA	Educación	En Ejecución	2016	\$87,447	\$87,447	\$87,447	\$87,447	\$87,447	\$87,447	100.00	00	Metros lineales	65	100.00	100.00				Financiera: / Física: / Registrado: EL MUNICIPIO DECLARA BAJA PROYECTA DE OBRAS Y DE CALIDAD - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
ESP16160200760303	Construcción de Centro Rural Comucha Tramo Pánuco Tancón - 27432	27432	San Luis Potosí	Tampacán	Pánuco (La Pánuco)	Rural	Aportaciones Federales	2014 FALZ Municipal y de las Demarcaciones		13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPAKAN CORONA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$807,180	\$807,180	\$807,180	\$807,180	\$807,180	\$807,180	100.00	00	Metros lineales	71	100.00	100.00				Financiera: / Física: / Registrado: EL MUNICIPIO DECLARA BAJA PROYECTA DE OBRAS Y DE CALIDAD - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
ESP16160200760317	Construcción De Saneamiento Colectivo En La Zona Agraria Comucha Tramo Pánuco Tancón - 27433	27433	San Luis Potosí	Tampacán	Comucha	Urbana	Aportaciones Federales	2014 FALZ Municipal y de las Demarcaciones		13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPAKAN CORONA	Educación	En Ejecución	2016	\$379,054	\$379,054	\$379,054	\$379,054	\$379,054	\$379,054	100.00	00	0.00	246	100.00	100.00				Financiera: / Física: META: EL SANEAMIENTO COLECTIVO EN LA ZONA AGRARIA EL MUNICIPIO DECLARA BAJA PROYECTA DE OBRAS Y DE CALIDAD - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
ESP16160200778018	Mejoramiento de Red de Drenaje Sanitario En la Colonia Las Palmas - 270852	270852	San Luis Potosí	Tampacán	Corona	Urbana	Aportaciones Federales	2014 FALZ Municipal y de las Demarcaciones		13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPAKAN CORONA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$345,000	\$345,000	\$345,000	\$345,000	\$345,000	\$345,000	100.00	00	Metros lineales	2,877	100.00	100.00				Financiera: / Física: / Registrado: EL MUNICIPIO DECLARA BAJA PROYECTA DE OBRAS Y DE CALIDAD - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
ESP16160200778019	Rehabilitación de Red de Distribución De Drenaje Sanitario - 253404	253404	San Luis Potosí	Tampacán	Corona	Urbana	Aportaciones Federales	2014 FALZ Municipal y de las Demarcaciones		13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPAKAN CORONA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$276,132	\$276,132	\$276,132	\$276,132	\$276,132	\$276,132	100.00	00	Metros lineales	53	100.00	100.00				Financiera: / Física: / Registrado: EL MUNICIPIO DECLARA BAJA PROYECTA DE OBRAS Y DE CALIDAD - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
ESP16160200780320	Rehabilitación De Calle Pedro Antonio De Los Rios - 249030	249030	San Luis Potosí	Tampacán	Corona	Urbana	Aportaciones Federales	2014 FALZ Municipal y de las Demarcaciones		13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPAKAN CORONA	Transporte y Vialidad	En Ejecución	2016	\$840,000	\$840,000	\$840,000	\$840,000	\$840,000	\$840,000	100.00	00	0.00	3,679	100.00	100.00				Financiera: / Física: META: EL MUNICIPIO DECLARA BAJA PROYECTA DE OBRAS Y DE CALIDAD - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
ESP16160200780321	Construcción De Piso Firme En Tampacán Corona - 352225	352225	San Luis Potosí	Tampacán	Corona	Urbana	Aportaciones Federales	2014 FALZ Municipal y de las Demarcaciones		13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPAKAN CORONA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$161,059	\$161,059	\$161,059	\$161,059	\$161,059	\$161,059	44.42	00	0.00	160	100.00	30.00				Financiera: / Física: META: EL MUNICIPIO DECLARA BAJA PROYECTA DE OBRAS Y DE CALIDAD - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
ESP16160200780322	Suministro E Instalación De Paneles Solares En La Localidad De La Cruz Chica - 351240	351240	San Luis Potosí	Tampacán	La Cruz Chica	Rural	Aportaciones Federales	2014 FALZ Municipal y de las Demarcaciones		13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPAKAN CORONA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$64,200	\$64,200	\$64,200	\$64,200	\$64,200	\$64,200	100.00	00	0.00	6	100.00	100.00				Financiera: / Física: META: EL MUNICIPIO DECLARA BAJA PROYECTA DE OBRAS Y DE CALIDAD - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
ESP16160200780382	Construcción De Red De Distribución De Agua Potable En Puente Segundo Babilón Y Puente Angélica - 350380	350380	San Luis Potosí	Tampacán	Puente	Rural	Aportaciones Federales	2014 FALZ Municipal y de las Demarcaciones		13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPAKAN CORONA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$375,945	\$375,945	\$375,945	\$375,945	\$375,945	\$375,945	100.00	00	Metros lineales	185	100.00	100.00				Financiera: / Física: / Registrado: EL MUNICIPIO DECLARA BAJA PROYECTA DE OBRAS Y DE CALIDAD - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
ESP16160200780383	Construcción De Tangue De Abastecimiento En Agua Potable En La Localidad De Puente Segundo Babilón - 350384	350384	San Luis Potosí	Tampacán	Puente	Rural	Aportaciones Federales	2014 FALZ Municipal y de las Demarcaciones		13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPAKAN CORONA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	100.00	00	0.00	247	100.00	100.00				Financiera: / Física: META: EL MUNICIPIO DECLARA BAJA PROYECTA DE OBRAS Y DE CALIDAD - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
ESP16160200780385	Suministro E Instalación De Paneles Solares En Rancho Grande - 351089	351089	San Luis Potosí	Tampacán	Rancho Grande	Rural	Aportaciones Federales	2014 FALZ Municipal y de las Demarcaciones		13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPAKAN CORONA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$96,300	\$96,300	\$96,300	\$96,300	\$96,300	\$96,300	100.00	00	0.00	4	100.00	100.00				Financiera: / Física: META: EL MUNICIPIO DECLARA BAJA PROYECTA DE OBRAS Y DE CALIDAD - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
ESP16160200780389	Suministro E Instalación De Paneles Solares En Rancho Tancón - 354286	354286	San Luis Potosí	Tampacán	Rancho Tancón	Rural	Aportaciones Federales	2014 FALZ Municipal y de las Demarcaciones		13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPAKAN CORONA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$32,100	\$32,100	\$32,100	\$32,100	\$32,100	\$32,100	100.00	00	0.00	6	100.00	100.00				Financiera: / Física: META: EL MUNICIPIO DECLARA BAJA PROYECTA DE OBRAS Y DE CALIDAD - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
ESP16160200780392	Construcción De Piso Firme En La Localidad De El Venecador - 350435	350435	San Luis Potosí	Tampacán	El Venecador	Rural	Aportaciones Federales	2014 FALZ Municipal y de las Demarcaciones		13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPAKAN CORONA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$15,044	\$15,044	\$15,044	\$15,044	\$15,044	\$15,044	44.42	00	0.00	10	100.00	30.00				Financiera: / Física: META: EL MUNICIPIO DECLARA BAJA PROYECTA DE OBRAS Y DE CALIDAD - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
ESP16160200780396	Suministro E Instalación De Panel Solar En Loma Somita - 371107	371107	San Luis Potosí	Tampacán	Loma Somita	Rural	Aportaciones Federales	2014 FALZ Municipal y de las Demarcaciones		13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPAKAN CORONA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$32,100	\$32,100	\$32,100	\$32,100	\$32,100	\$32,100	30.00	00	0.00	3	100.00	100.00				Financiera: / Física: META: EL MUNICIPIO DECLARA BAJA PROYECTA DE OBRAS Y DE CALIDAD - SISTEMA: Para el siguiente nivel.