

	Proyectos Reportados	Municipios Reportados	Total de Municipios
San Luis Potosí	69	1	59

Total: 69

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Desembolsado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acum.
SIPI6160200649784	Rehabilitación De Dispensario Médico En La Localidad De Meaitas - 66995	66995	San Luis Potosí	Tampamolón Corona	Las Meaitas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPAMOLÓN CORONA	Salud	Terminado	2016	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	Otros	47	100.00	100.00	Financiera: / Físico: 1 DISPENSARIO MEDICO / Registro: EL MUNICIPIO DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION CAPTURADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
SIPI6160200645929	Construcción De Dispensario Médico En Lanin - 66380	66380	San Luis Potosí	Tampamolón Corona	Lanin	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPAMOLÓN CORONA	Salud	Terminado	2016	\$580,000	\$580,000	\$580,000	\$580,000	\$580,000	\$580,000	\$580,000	100.00	\$0	Otros	46	100.00	100.00	Financiera: / Físico: DISPENSARIO MEDICO / Registro: EL MUNICIPIO DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION CAPTURADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
SIPI6160200645930	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Localidad Tonalitico De Municipio De Tampamolón Corona - 75563	75563	San Luis Potosí	Tampamolón Corona	Tonalitico	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades Federales		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPAMOLÓN CORONA SLP	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$8,591,771	\$8,591,771	\$8,591,771	\$8,591,771	\$8,591,771	\$8,591,771	\$8,591,771	100.00	\$0	Metros lineales	823	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: EL MUNICIPIO DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION CAPTURADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
SIPI6160200681231	Adquisición De Radios De Comunicación Para Cuerpo De Seguridad Pública	2016-932	San Luis Potosí	Tampamolón Corona	Tampamolón Corona	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMH		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPAMOLÓN CORONA	Seguridad	Terminado	2016	\$75,400	\$75,400	\$75,400	\$75,400	\$75,400	\$75,400	\$75,400	100.00	\$0	Lote	20	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: EL MUNICIPIO DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION CAPTURADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
SIPI6160200688989	Suministro E Instalación De Paneles Solares - 187180	187180	San Luis Potosí	Tampamolón Corona	Coaxingoilla	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades Federales		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMPAMOLÓN CORONA	Vivienda	Terminado	2016	\$97,135	\$96,300	\$96,300	\$96,300	\$96,300	\$96,300	\$96,300	100.00	\$0	Otros	6	100.00	100.00	Financiera: / Físico: 3 PANELES SOLARES / Registro: EL MUNICIPIO DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION CAPTURADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
SIPI6160200688902	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable Cruz Grande Puente - 78495	78495	San Luis Potosí	Tampamolón Corona	Pucté	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPAMOLÓN CORONA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,526,549	\$1,526,249	\$1,526,249	\$1,526,249	\$1,526,249	\$1,526,249	\$1,526,249	100.00	\$0	Metros lineales	247	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: EL MUNICIPIO DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION CAPTURADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
SIPI6160200694358	Suministro E Instalación De Paneles Solares - 186896	186896	San Luis Potosí	Tampamolón Corona	Santa Anita	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades Federales		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMPAMOLÓN CORONA	Vivienda	Terminado	2016	\$32,378	\$32,100	\$32,100	\$32,100	\$32,100	\$32,100	\$32,100	100.00	\$0	Otros	3	100.00	100.00	Financiera: / Físico: PANE SOLAR / Registro: EL MUNICIPIO DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION CAPTURADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
SIPI6160200699825	Construcción De Sanitarios Ecológicos Húmedos - 177156	177156	San Luis Potosí	Tampamolón Corona	Arroyo Grande	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades Federales		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TAMPAMOLÓN CORONA	Vivienda	Terminado	2016	\$358,865	\$358,865	\$358,865	\$358,865	\$358,865	\$358,865	\$358,865	100.00	\$0	Piezas	40	100.00	100.00	Financiera: / Físico: 10 LITRINEROS ECOLÓGICOS / Registro: EL MUNICIPIO DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION CAPTURADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
SIPI6160200699826	Suministro E Instalación De Paneles Solares - 186304	186304	San Luis Potosí	Tampamolón Corona	El Bejuco	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades Federales		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMPAMOLÓN CORONA	Vivienda	Terminado	2016	\$32,378	\$32,100	\$32,100	\$32,100	\$32,100	\$32,100	\$32,100	100.00	\$0	Otros	3	100.00	100.00	Financiera: / Físico: PANE SOLAR / Registro: EL MUNICIPIO DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION CAPTURADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
SIPI6160200699827	Suministro E Instalación De Paneles Solares - 186831	186831	San Luis Potosí	Tampamolón Corona	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades Federales		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMPAMOLÓN CORONA	Vivienda	Terminado	2016	\$32,378	\$32,100	\$32,100	\$32,100	\$32,100	\$32,100	\$32,100	100.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Físico: PANE SOLAR / Registro: EL MUNICIPIO DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION CAPTURADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
SIPI6160200699934	Suministro E Instalación De Paneles Solares - 186134	186134	San Luis Potosí	Tampamolón Corona	La Cruz Chica	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades Federales		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMPAMOLÓN CORONA	Vivienda	Terminado	2016	\$64,757	\$64,200	\$64,200	\$64,200	\$64,200	\$64,200	\$64,200	100.00	\$0	Otros	6	100.00	100.00	Financiera: / Físico: PANE SOLAR / Registro: EL MUNICIPIO DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION CAPTURADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
SIPI6160200699840	Construcción De Comedor Comunitario En La Eiv Ramon Almonte De La Localidad De El Chijol - 76781	76781	San Luis Potosí	Tampamolón Corona	El Chijol	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPAMOLÓN CORONA	Educación	Terminado	2016	\$429,734	\$429,734	\$429,734	\$429,734	\$429,734	\$429,734	\$429,734	100.00	\$0	Otros	145	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: EL MUNICIPIO DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION CAPTURADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
SIPI6160200699841	Suministro E Instalación De Paneles Solares - 186255	186255	San Luis Potosí	Tampamolón Corona	Tut Yean (Tutzen)	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades Federales		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMPAMOLÓN CORONA	Vivienda	Terminado	2016	\$32,378	\$32,100	\$32,100	\$32,100	\$32,100	\$32,100	\$32,100	100.00	\$0	Otros	5	100.00	100.00	Financiera: / Físico: PANE SOLAR / Registro: EL MUNICIPIO DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION CAPTURADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
SIPI6160200705310	Suministro E Instalación De Paneles Solares - 186730	186730	San Luis Potosí	Tampamolón Corona	Agua Fria	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades Federales		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMPAMOLÓN CORONA	Vivienda	Terminado	2016	\$32,378	\$32,100	\$32,100	\$32,100	\$32,100	\$32,100	\$32,100	100.00	\$0	Otros	3	100.00	100.00	Financiera: / Físico: PANE SOLAR / Registro: EL MUNICIPIO DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION CAPTURADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
SIPI6160200705320	Suministro E Instalación De Paneles Solares - 186591	186591	San Luis Potosí	Tampamolón Corona	Comunidad el Naranjo	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades Federales		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMPAMOLÓN CORONA	Vivienda	Terminado	2016	\$97,135	\$96,300	\$96,300	\$96,300	\$96,300	\$96,300	\$96,300	100.00	\$0	Otros	12	100.00	100.00	Financiera: / Físico: 1 PANE SOLAR / Registro: EL MUNICIPIO DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION CAPTURADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
SIPI6160200705321	Construcción De Sanitarios Ecológicos Húmedos - 177126	177126	San Luis Potosí	Tampamolón Corona	Yohuala	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades Federales		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TAMPAMOLÓN CORONA	Vivienda	Terminado	2016	\$358,865	\$358,557	\$358,557	\$358,557	\$358,557	\$358,557	\$358,557	100.00	\$0	Piezas	40	100.00	100.00	Financiera: / Físico: 10 SANITARIOS ECOLÓGICOS / Registro: EL MUNICIPIO DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION CAPTURADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
SIPI6160200710727	Suministro E Instalación De Paneles Solares - 187016	187016	San Luis Potosí	Tampamolón Corona	Tampamolón Corona	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades Federales		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMPAMOLÓN CORONA	Vivienda	Terminado	2016	\$32,378	\$32,100	\$32,100	\$32,100	\$32,100	\$32,100	\$32,100	100.00	\$0	Otros	2	100.00	100.00	Financiera: / Físico: PANE SOLAR / Registro: EL MUNICIPIO DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION CAPTURADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
SIPI6160200710737	Suministro E Instalación De Paneles Solares - 186634	186634	San Luis Potosí	Tampamolón Corona	El Chijol	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades Federales		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMPAMOLÓN CORONA	Vivienda	Terminado	2016	\$32,378	\$32,100	\$32,100	\$32,100	\$32,100	\$32,100	\$32,100	100.00	\$0	Otros	2	100.00	100.00	Financiera: / Físico: PANE SOLAR / Registro: EL MUNICIPIO DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION CAPTURADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
SIPI6160200710738	Suministro E Instalación De Paneles Solares - 186971	186971	San Luis Potosí	Tampamolón Corona	El Chuche	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades Federales		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMPAMOLÓN CORONA	Vivienda	Terminado	2016	\$32,378	\$32,100	\$32,100	\$32,100	\$32,100	\$32,100	\$32,100	100.00	\$0	Otros	3	100.00	100.00	Financiera: / Físico: PANE SOLAR / Registro: EL MUNICIPIO DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION CAPTURADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
SIPI6160200710739	Suministro E Instalación De Paneles Solares - 186673	186673	San Luis Potosí	Tampamolón Corona	Mancoradero	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades Federales		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMPAMOLÓN CORONA	Vivienda	Terminado	2016	\$32,378	\$32,100	\$32,100	\$32,100	\$32,100	\$32,100	\$32,100	100.00	\$0	Otros	2	100.00	100.00	Financiera: / Físico: 1 PANE SOLAR / Registro: EL MUNICIPIO DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION CAPTURADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
SIPI6160200710740	Construcción De Un Aula Didáctica E X E Red Reg Tye Tafe No El Nosed No 03 De Las Víboras - 76981	76981	San Luis Potosí	Tampamolón Corona	Las Víboras	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPAMOLÓN CORONA	Educación	Terminado	2016	\$410,000	\$410,000	\$410,000	\$410,000	\$410,000	\$410,000	\$410,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	675	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: EL MUNICIPIO DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION CAPTURADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
SIPI6160200716028	Suministro E Instalación De Paneles Solares - 186372	186372	San Luis Potosí	Tampamolón Corona	Colonia Panorámica	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades Federales		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMPAMOLÓN CORONA	Vivienda	Terminado	2016	\$259,027	\$256,800	\$256,800	\$256,800	\$256,800	\$256,800	\$256,800	100.00	\$0	Otros	24	100.00	100.00	Financiera: / Físico: PANE SOLAR / Registro: EL MUNICIPIO DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION CAPTURADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
SIPI6160200716032	Suministro E Instalación De Paneles Solares - 186935	186935	San Luis Potosí	Tampamolón Corona	Lanin	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades Federales		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMPAMOLÓN CORONA	Vivienda	Terminado	2016	\$32,378	\$32,100	\$32,100	\$32,100	\$32,100	\$32,100	\$32,100	100.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Físico: PANE SOLAR / Registro: EL MUNICIPIO DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION CAPTURADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
SIPI6160200716033	Suministro E Instalación De Paneles Solares - 187234	187234	San Luis Potosí	Tampamolón Corona	Pucté	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades Federales		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMPAMOLÓN CORONA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$32,100	\$32,100	\$32,100	\$32,100	\$32,100	\$32,100	\$32,100	100.00	\$0	Otros	4	0.00	100.00	Fin

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

2016

Total: 69

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Millonarios)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reinastgo	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.
SLP16160200649784	Rehabilitación De Dispensario Médico En La Localidad De Nealtas - 66995	66995	San Luis Potosí	Tampamón Corona	Las Nealtas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPAMOLÓN CORONA	Salud	Terminado	2016	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	00	Otros	47	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: 1 DISPENSARIO MEDICO / Registro: EL MUNICIPIO DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION CAPTURADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP16160300741947	Rehabilitación De Sistema De Bombeo La Cueva	2016-5930	San Luis Potosí	Tampamón Corona	Tampamón Corona	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMH		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPAMOLÓN CORONA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$34,800	\$34,800	\$34,800	\$34,800	\$34,800	\$34,800	\$34,800	100.00	00	Lote	3,079	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL MUNICIPIO DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION CAPTURADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP16160300741958	Rehabilitación De Sistema De Bombeo En La Localidad De Coacoeyco	2016-5931	San Luis Potosí	Tampamón Corona	Coacoeyco	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMH		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPAMOLÓN CORONA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$34,800	\$34,800	\$34,800	\$34,800	\$34,800	\$34,800	\$34,800	100.00	00	Lote	248	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL MUNICIPIO DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION CAPTURADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP16160300741997	Rehabilitación De Sistema Eléctrico De Bombeo De Agua En Flor De María	2016-5932	San Luis Potosí	Tampamón Corona	Flor de María	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMH		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPAMOLÓN CORONA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$34,800	\$34,800	\$34,800	\$34,800	\$34,800	\$34,800	\$34,800	100.00	00	Lote	14	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL MUNICIPIO DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION CAPTURADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP16160300742007	Suministro De Equipo Sumergible En Sistema De Bombeo De Agua En La Localidad De Las Viboras	2016-	San Luis Potosí	Tampamón Corona	Las Viboras	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMH		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPAMOLÓN CORONA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$22,968	\$22,968	\$22,968	\$22,968	\$22,968	\$22,968	\$22,968	100.00	00	Lote	675	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL MUNICIPIO DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION CAPTURADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP16160300793033	Construcción De Camino Saca Cosecha Tramo Pimienta Tajalob - 276522	276522	San Luis Potosí	Tampamón Corona	Panquid (La Pimienta)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPAMOLÓN CORONA	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$807,180	\$807,180	\$807,180	\$807,180	\$807,180	\$807,180	\$807,180	100.00	00	Metros lineales	71	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL MUNICIPIO DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION CAPTURADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP16160300793116	Construcción De Piso Firme En La Cabecera Municipal De Tampamolon Corona SLP - 275533	275533	San Luis Potosí	Tampamón Corona	Tampamón Corona	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPAMOLÓN CORONA SLP	Vivienda	En Ejecución	2016	\$161,120	\$181,721	\$181,721	\$181,721	\$181,721	\$181,721	\$181,721	100.00	00	Metros Cuadrados	122	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL MUNICIPIO DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION CAPTURADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP16160300793117	Construcción De Subestacion Eléctrica En La Escuela Primaria Lazaro Cardenas De La Cabecera Municipal - 274913	274913	San Luis Potosí	Tampamón Corona	Tampamón Corona	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPAMOLÓN CORONA	Educación	Terminado	2016	\$379,054	\$379,054	\$379,054	\$379,054	\$379,054	\$379,054	\$379,054	100.00	00	Otros	246	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: 1 SUBESTACION ELÉCTRICA / Registro: EL MUNICIPIO DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION CAPTURADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP16160300793118	Mejoramiento De Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Las Palmas - 270852	270852	San Luis Potosí	Tampamón Corona	Tampamón Corona	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPAMOLÓN CORONA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$345,000	\$345,000	\$345,000	\$345,000	\$345,000	\$345,000	\$345,000	100.00	00	Metros lineales	2,877	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: 4 POCOS DE VISITA / Registro: EL MUNICIPIO DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION CAPTURADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP16160300793119	Rehabilitación De Red De Distribución De Drenaje Sanitario - 253404	253404	San Luis Potosí	Tampamón Corona	Tampamón Corona	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPAMOLÓN CORONA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$270,132	\$270,132	\$270,132	\$270,132	\$270,132	\$270,132	\$270,132	100.00	00	Metros lineales	53	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL MUNICIPIO DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION CAPTURADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP16160300793120	Rehabilitación De Calle Pedro Antonio De Los Santos - 249693	249693	San Luis Potosí	Tampamón Corona	Tampamón Corona	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPAMOLÓN CORONA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$840,000	\$840,000	\$840,000	\$840,000	\$840,000	\$687,210	\$687,210	81.81	00	Otros	3,079	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: 4320 M.L. / Registro: EL MUNICIPIO DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION CAPTURADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP16160300793121	Construcción De Piso Firme En Tampamolon Corona - 325225	325225	San Luis Potosí	Tampamón Corona	Tampamón Corona	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPAMOLÓN CORONA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$161,120	\$181,721	\$181,721	\$181,721	\$181,721	\$181,721	\$181,721	100.00	00	Otros	160	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: 32 ACCIONES / Registro: EL MUNICIPIO DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION CAPTURADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP16160300793122	Construcción De Piso Firme En La Localidad De La Candelaria Del Municipio De Tampamolon Corona SLP - 275220	275220	San Luis Potosí	Tampamón Corona	La Candelaria	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPAMOLÓN CORONA SLP	Vivienda	En Ejecución	2016	\$50,350	\$24,043	\$24,043	\$24,043	\$24,043	\$24,043	\$24,043	100.00	00	Metros Cuadrados	38	100.00	10.00	Financiera: / Fisica: 10 ACCIONES / Registro: EL MUNICIPIO DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION CAPTURADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP16160300793123	Construcción De Piso Firme En La Localidad De El Carrizal Del Municipio De Tampamolon Corona SLP - 275051	275051	San Luis Potosí	Tampamón Corona	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPAMOLÓN CORONA SLP	Vivienda	En Ejecución	2016	\$151,050	\$156,813	\$156,813	\$156,813	\$156,813	\$156,813	\$156,813	100.00	00	Metros Cuadrados	115	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: 30 acciones / Registro: EL MUNICIPIO DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION CAPTURADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP16160300793124	Construcción De Piso Firme En La Localidad De Coaxiquila Del Municipio De Tampamolon Corona SLP - 275016	275016	San Luis Potosí	Tampamón Corona	Coaxiquila	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPAMOLÓN CORONA SLP	Vivienda	En Ejecución	2016	\$100,700	\$93,783	\$93,783	\$93,783	\$93,783	\$93,783	\$93,783	100.00	00	Metros Cuadrados	77	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: 20 ACCIONES / Registro: EL MUNICIPIO DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION CAPTURADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP16160300793552	Suministro E Instalación De Paneles Solares En La Localidad De La Cruz Chica - 351240	351240	San Luis Potosí	Tampamón Corona	La Cruz Chica	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPAMOLÓN CORONA	Vivienda	Terminado	2016	\$64,797	\$64,200	\$64,200	\$64,200	\$64,200	\$64,200	\$64,200	100.00	00	Otros	6	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: PANEL SOLAR / Registro: EL MUNICIPIO DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION CAPTURADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP16160300793553	Construcción De Piso Firme En La Localidad De Coatejín Del Municipio De Tampamolon Corona SLP - 274997	274997	San Luis Potosí	Tampamón Corona	Cueta Ajin (Coatejín)	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPAMOLÓN CORONA SLP	Vivienda	En Ejecución	2016	\$50,350	\$48,950	\$48,950	\$48,950	\$48,950	\$48,950	\$48,950	100.00	00	Metros Cuadrados	38	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: 10 ACCIONES / Registro: EL MUNICIPIO DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION CAPTURADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP16160300793554	Construcción De Piso Firme En La Localidad De Colonia Panorámica Del Municipio De Tampamolon Corona SLP - 275033	275033	San Luis Potosí	Tampamón Corona	Colonia Panorámica	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPAMOLÓN CORONA SLP	Vivienda	En Ejecución	2016	\$40,280	\$34,870	\$34,870	\$34,870	\$34,870	\$34,870	\$34,870	100.00	00	Metros Cuadrados	31	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: 8 ACCIONES / Registro: EL MUNICIPIO DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION CAPTURADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP16160300793847	Construcción De Piso Firme En La Localidad De El Chijol Del Municipio De Tampamolon Corona SLP - 275081	275081	San Luis Potosí	Tampamón Corona	El Chijol	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPAMOLÓN CORONA SLP	Vivienda	En Ejecución	2016	\$10,070	\$14,944	\$14,944	\$14,944	\$14,944	\$14,944	\$14,944	100.00	00	Metros Cuadrados	8	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: 2 ACCIONES / Registro: EL MUNICIPIO DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION CAPTURADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP16160300793848	Construcción De Piso Firme En La Localidad De Chiquinteco Del Municipio De Tampamolon Corona SLP - 274943	274943	San Luis Potosí	Tampamón Corona	Chiquinteco	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPAMOLÓN CORONA SLP	Vivienda	En Ejecución	2016	\$75,525	\$112,845	\$112,845	\$112,845	\$112,845	\$112,845	\$112,845	100.00	00	Metros Cuadrados	58	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: 15 ACCIONES / Registro: EL MUNICIPIO DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION CAPTURADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP16160300793849	Construcción De Piso Firme En La Localidad De Hancocadero Del Municipio De Tampamolon Corona SLP - 275263	275263	San Luis Potosí	Tampamón Corona	Hancocadero	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPAMOLÓN CORONA SLP	Vivienda	En Ejecución	2016	\$50,350	\$43,105	\$43,105	\$43,105	\$43,105	\$43,105	\$43,105	100.00	00	Metros Cuadrados	38	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: 10 ACCIONES / Registro: EL MUNICIPIO DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION CAPTURADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP16160300793850	Construcción De Piso Firme En La Localidad De Tierra Blanca Del Municipio De Tampamolon Corona SLP - 275499	275499	San Luis Potosí	Tampamón Corona	Tierra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPAMOLÓN CORONA SLP	Vivienda	En Ejecución	2016	\$50,350	\$14,944	\$14,944	\$14,944	\$14,944	\$14,944	\$14,944	100.00	00	Metros Cuadrados	38	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: 10 ACCIONES / Registro: EL MUNICIPIO DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION CAPTURADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP16160300793851	Construcción De Piso Firme En La Localidad De El Naranjo Comunidad Del Municipio De Tampamolon Corona SLP - 275283	275283	San Luis Potosí	Tampamón Corona	Comunidad el Naranjo	Rural</																						

Total: 69

Información General del Proyecto																										Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.								
SLP16160200649784	Rehabilitación De Dispensario Medico En La Localidad De Mesitas - 66995	66995	San Luis Potosí	Tampamolón Corona	Las Mesitas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPAMOLÓN CORONA	Salud	Terminado	2016	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	Otros	47	100.00	100.00	Financiera: / Física: 1 DISPENSARIO MEDICO / Registro: EL MUNICIPIO DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION CAPTURADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.							
SLP16160300793860	Construcción De Piso Firme En La Localidad De El Vencedor - 303435	303435	San Luis Potosí	Tampamolón Corona	El Vencedor	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPAMOLÓN CORONA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$10,070	\$9,963	\$9,963	\$9,963	\$9,963	\$9,963	\$9,963	100.00	\$0	Otros	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: 2 ACCIONES / Registro: EL MUNICIPIO DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION CAPTURADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.							
SLP16160300793861	Construcción De Piso Firme En La Localidad De El Vencedor Del Municipio De Tampamolon Corona Slp - 275193	275193	San Luis Potosí	Tampamolón Corona	El Vencedor	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPAMOLÓN CORONA SLP	Vivienda	En Ejecución	2016	\$10,070	\$9,963	\$9,963	\$9,963	\$9,963	\$9,963	\$9,963	100.00	\$0	Metros Cuadrados	8	100.00	100.00	Financiera: / Física: 2 ACCIONES / Registro: EL MUNICIPIO DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION CAPTURADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.							
SLP16160300793862	Construcción De Piso Firme En La Localidad De Rancho La Peña Del Municipio De Tampamolon Corona Slp - 275391	275391	San Luis Potosí	Tampamolón Corona	Rancho la Peña	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPAMOLÓN CORONA SLP	Vivienda	En Ejecución	2016	\$75,525	\$99,628	\$99,628	\$99,628	\$99,628	\$99,628	\$99,628	100.00	\$0	Metros Cuadrados	57	100.00	100.00	Financiera: / Física: 15 ACCIONES / Registro: EL MUNICIPIO DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION CAPTURADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.							
SLP16160300793863	Construcción De Piso Firme En La Localidad De Ejido El Puente Del Municipio De Tampamolon Corona Slp - 275171	275171	San Luis Potosí	Tampamolón Corona	Ejido el Puente (El Rincon)	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPAMOLÓN CORONA SLP	Vivienda	En Ejecución	2016	\$75,525	\$59,777	\$59,777	\$59,777	\$59,777	\$59,777	\$59,777	100.00	\$0	Metros Cuadrados	58	100.00	100.00	Financiera: / Física: 15 ACCIONES / Registro: EL MUNICIPIO DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION CAPTURADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.							
SLP16160300793864	Construcción De Piso Firme En La Localidad De San Jose De La Cruz Del Municipio De Tampamolon Corona Slp - 275411	275411	San Luis Potosí	Tampamolón Corona	San José de la Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPAMOLÓN CORONA SLP	Vivienda	En Ejecución	2016	\$75,525	\$68,876	\$68,876	\$68,876	\$68,876	\$68,876	\$68,876	100.00	\$0	Metros Cuadrados	57	100.00	100.00	Financiera: / Física: 15 ACCIONES / Registro: EL MUNICIPIO DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION CAPTURADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.							
SLP16160300793865	Construcción De Piso Firme En La Localidad De El Hacerño Tayahitén Del Municipio De Tampamolon Corona Slp - 275295	275295	San Luis Potosí	Tampamolón Corona	El Hacerño Tayahitén (Tres Palmas)	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPAMOLÓN CORONA SLP	Vivienda	En Ejecución	2016	\$75,525	\$78,839	\$78,839	\$78,839	\$78,839	\$78,839	\$78,839	100.00	\$0	Metros Cuadrados	57	100.00	100.00	Financiera: / Física: 15 ACCIONES / Registro: EL MUNICIPIO DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION CAPTURADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.							
SLP16160300793866	Suministro E Instalación De Panel Solar En Loma Bonita - 371107	371107	San Luis Potosí	Tampamolón Corona	Loma Bonita	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPAMOLÓN CORONA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$32,378	\$32,100	\$32,100	\$32,100	\$32,100	\$32,100	\$32,100	100.00	\$0	Otros	3	100.00	100.00	Financiera: / Física: PANEL SOLAR / Registro: EL MUNICIPIO DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION CAPTURADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.							
SLP16160400745863	Construcción De Techado De 15.00 X 18.00 M. En 24x30x80cm Primaria Plan De Ayala	164090	San Luis Potosí	Tampamolón Corona	Tonatico	Rural	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ISEFE	Educación	Terminado	2016	\$630,000	\$630,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	103	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.							
SLP16160400831447	Rehabilitación En La Infraestructura Física Del Plantel En 24x30x80cm Primaria Ignacio Aliende	165083	San Luis Potosí	Tampamolón Corona	Tenexco	Rural	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ISEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$370,472	\$370,472	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	116	0.00	0.00	Financiera: Programa Operaciones del FPM - Escuelas al CIBR / Física: / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.							
SLP16160400831448	Construcción De Módulo De Servicios Sanitarios, Estructura Regional 6.00 X 8.00 M. Y Obras Exteriores En 24x30x80cm Secundaria Técnica No. 18	165084	San Luis Potosí	Tampamolón Corona	Tampamolón Corona	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ISEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$884,384	\$884,384	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	510	0.00	0.00	Financiera: Programa Operaciones del FPM - Escuelas al CIBR / Física: / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.							